



กรมชลประทาน

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๓



งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำปาวคลอง RMC ระยะ ๓



หัวข้อนำเสนอ

หัวข้อที่ ๑ ข้อมูลโครงการ

หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

หัวข้อที่ ๓ การบริหารจัดการน้ำ


หัวข้อที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หัวข้อที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวความคิดเห็น
การ นำเสนอและอื่นๆ



หัวข้อที่ ๑ ข้อมูลโครงการ

ขอบเขตโครงการ






หัวข้อที่ ๑ ข้อมูลโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ บ้านโนนเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๙ โดยรับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา คลองซอย ๑๓BR - RMC มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๓๙๐ ไร่ ราษฎรจำนวนประมาณ ๑๐๙ ครัวเรือนได้รับผลประโยชน์จากโครงการ






หัวข้อที่ ๑ ข้อมูลโครงการ

ลักษณะโครงการ

งานจัดรูปที่ดินแบบ Intensive มีพื้นที่รับประโยชน์
จำนวน ๓๙๐ ไร่

- จำนวนคูส่งน้ำ ๖ สาย ความยาว ๔๕๕๐ เมตร
- ถนน ๕ สาย ความยาว ๒๘๙๕ เมตร
- คูระบายน้ำ ๖ สาย ความยาว ๔๙๔๔ เมตร
- อาคารประกอบ ๕๗ แห่ง
- แปลงเกษตรกร ๑๐๙ แปลง





หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย

งานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวคลอง RMC ระยะ ๓ ได้ดำเนินการเตรียมงานในด้านต่างๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยได้ทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินและบัญชีเนื้อที่แปลงที่ดิน จร.๒ เพื่อให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินได้ตรวจสอบยืนยันเนื้อที่ก่อนและหลังการจัดรูปที่ดินโดยนำข้อมูลมาลงในแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ เมื่อเกษตรกรเจ้าของที่ดินได้ตรวจสอบแล้วจึงลงนามรับรองข้อมูลอีกครั้ง หากมีความคลาดเคลื่อนหรือสงสัยในเนื้อที่แปลงตามเอกสาร จร.๒ เจ้าหน้าที่ สจจ.๑๓ ก็จะทำการตรวจสอบและยื่นขอให้กรมที่ดินเข้าสำรวจรังวัดต่อไป





หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

การดำเนินการจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวพื้นที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนที่ ๓ พื้นที่ดำเนินการ ๓๙๐ ไร่ ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ ตามประกาศเขตสำรวจจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเก่า แต่ในการดำเนินการส่วนอื่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับใหม่

การประเมินค่าที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน

การดำเนินโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๓ ได้มีการประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ตามหัวข้อข้างต้น โดยทั้งนี้ได้มีการชี้แจงถึงการจัดเก็บเงินค้ำดินหรือ ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน โดยได้แสดงข้อมูล อัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยคิดจากงบประมาณโครงการ จำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท พื้นที่โครงการประมาณ ๓๙๐ ไร่ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ไร่ละ ๒๑,๗๙๗ บาท และข้อมูลพื้นที่ที่จัดรูปที่ดินแล้วเสร็จและได้มีการกำหนดอัตราแล้ว ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ ๑ (ก่อสร้างปี ๒๕๕๗) ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ไร่ละ ๑๕,๒๘๐ บาท ซึ่งมีอัตราค่าที่ดินที่จะต้องจ่าย ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๓,๐๕๖ บาท โดยทั้งนี้ได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรเจ้าของที่ดินว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเบื้องต้น แต่ก็สามารถบ่งชี้ถึงอัตราค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรเจ้าของที่ดินต้องจ่ายได้



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

การประชุมชี้แจงแบบเบื่องต้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ศาลาวัดบ้านโนนเมือง ได้มีการจัดประชุมเจ้าของที่ดินภายในเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นตามมาตรา ๓๖ เพื่อชี้แจงและสอบถามความสมัครใจในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน โดยได้มีการจัดทำบันทึกยินยอมเจ้าของที่ดินในเขตโครงการ ซึ่งเจ้าของที่ดินให้ความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินมากกว่าสามในสี่ของเจ้าของที่ดินทั้งหมดและมีจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น เจ้าของที่ดินจึงได้ดำเนินการคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนเจ้าของที่ดินในเขตท้องที่นั้น ตามมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘





กรมชลประทาน

หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย






กรมชลประทาน


หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย





การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย






กรมชลประทาน

หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย





หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย





กรมชลประทาน

หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน



คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ๑ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
พื้นที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรให้มีคณะกรรมการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พื้นที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการดำเนินการจัดรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรเจ้าของที่ดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้มีคณะกรรมการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พื้นที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|------------|
| (๑) หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ | อนุกรรมการ |
| (๒) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ | อนุกรรมการ |
| (๓) ธนาภิรักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ | อนุกรรมการ |
| (๔) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ | อนุกรรมการ |
| (๕) นายอำเภอกมลาไสย | อนุกรรมการ |
| (๖) นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง | อนุกรรมการ |
| (๗) นายบวร อรุณไพโร | อนุกรรมการ |
| (๘) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ | อนุกรรมการ |
| (๙) เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ | อนุกรรมการ |

และเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

ประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินพื้นที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

หลักฐาน คจจ.อนุมัติแผนผังจัดรูปที่ดิน

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาแผนผังโครงการจัดรูปที่ดิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีมติเห็นชอบแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินตามที่หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑





หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานสำรวจวางแผนก่อสร้าง



งานถางป่า



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานเปิดหน้าดิน



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง
แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานขึ้นคันดินคูส่งน้ำ



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานขุดคูส่งน้ำ



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานขุดคูระบายน้ำ



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานเกลี่ยหัวเบมป้องกันการกัดเซาะ



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานลูกรังบดอัดแน่น



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง



งานปรับเปลี่ยนเกษตรกร



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

การควบคุมคุณภาพของงาน



การทดสอบงานบดอัดแน่นคันดินคูส่งน้ำและถนน



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

การควบคุมคุณภาพของงาน





หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ระหว่างก่อสร้าง

การควบคุมคุณภาพของงาน





หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

หลังก่อสร้าง





หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

หลังก่อสร้าง





หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

หลังก่อสร้าง





หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

แผนการเบิกจ่าย

งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ลำปาวคลอง RMC ระยะ ๓ ได้ดำเนินการ
เบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายที่กรม
กำหนด ได้ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑

เป้าหมายของกรม ๒๑ % เบิกจ่ายได้ ๒๒.๑๕%

ไตรมาสที่ ๒

เป้าหมายของกรม ๔๓ % เบิกจ่ายได้ ๕๐.๕๙%

ไตรมาสที่ ๓

เป้าหมายของกรม ๖๕ % เบิกจ่ายได้ ๗๖.๐๕ %
ปัจจุบัน แผนการเบิกจ่าย ๘๖ % ผลงาน ๙๒%

ระบบติดตาม ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าแรก รายงานต่างๆ คณะทำงานฯ PDF เอกสารแนะนำระบบฯ แผนที่ประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร

การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน (Cash Flow)

ชื่อประมาณการ: (1.1) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ 3

ปีแรก: 2561 ปีสิ้นสุด: 2561

เพิ่ม / แก้ไข

ที่	เดือน	ปี	แผนการปฏิบัติงาน ปีปัจจุบัน(%)	แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมายรวมทั้ง โครงการ(%)	แผนการเบิกจ่าย ปีปัจจุบัน(บาท)	แผนการเบิกจ่าย รวมทั้งโครงการ(บาท)
1	ตุลาคม	2560	0	0	170000	170000
2	พฤศจิกายน	2560	0	0	510000	510000
3	ธันวาคม	2560	2	2	850000	850000
4	มกราคม	2561	10	10	1700000	1700000
5	กุมภาพันธ์	2561	25	25	2720000	2720000
6	มีนาคม	2561	45	45	3740000	3740000
7	เมษายน	2561	60	60	4760000	4760000
8	พฤษภาคม	2561	70	70	5780000	5780000
9	มิถุนายน	2561	78	78	6460000	6460000
10	กรกฎาคม	2561	86	86	7140000	7140000
11	สิงหาคม	2561	95	95	7990000	7990000
12	กันยายน	2561	100	100	8500000	8500000

จัดทำโดย RID HIPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (espresso)



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

หลังก่อสร้าง

การทดสอบการส่งน้ำ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๓ ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวคลอง RMC ระยะ ๓ แล้วและ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะนำกลุ่มผู้ใช้น้ำที่จัดตั้งพร้อมเชิญผู้นำชุมชน ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงและ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการลำปาวในพื้นที่ร่วมการทดสอบการส่งน้ำ

การจัดทำรายงานปิดงาน

เมื่อก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวคลอง RMC ระยะ ๓ แล้วเสร็จ จะดำเนินการจัดทำรายงานปิดงานภายใน ๑๕ วันหลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางกำหนด



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

หลังก่อสร้าง

การส่งมอบภารกิจและการส่งมอบการบริหารจัดการน้ำ

เมื่อดำเนินการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการส่งมอบภารกิจการจัดการน้ำชลประทานในเขตจัดรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



หัวข้อที่ ๒ ผลสำเร็จของงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- เกษตรกรสามารถทำการเกษตร ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการมีคูส่งน้ำดาดคอนกรีต คูระบายและถนนเข้าถึงโดยตรงทุกแปลง
- แปลงนาได้รับการจัดรูปใหม่ให้เหมาะต่อการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
- ลดข้อขัดแย้งต่อการรับน้ำและการเดินทางเข้าสู่แปลงนา
- ลดการขายที่นาของเจ้าของที่ดินรุ่มหลัง
- ราคาประเมินที่ดินสูงขึ้นเป็นหลักทรัพย์ที่นาเชื่อถือกับสถาบันการเงิน



หัวข้อที่ ๓ การบริหารจัดการน้ำ

การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำกับฝ่ายส่งน้ำ



[illegible]



หัวข้อที่ ๓ การบริหารจัดการน้ำ

การบริหารจัดการน้ำในระดับคู่งน้ำและรอบเวร





หัวข้อที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

แผนบูรณาการพัฒนากาเกษตร


โครงการเกษตรกางมุ้ง (โรงเรือนปลูกพืชแบบกางมุ้ง) ตามแบบแปลน ในเขตพื้นที่ อ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการคนมีสุขภาพดีรายได้ดี Kalasin Happiness Model ภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐





กรมชลประทาน

หัวข้อที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต



การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) มาวางแผนการปลูกพืชในพื้นที่



หัวข้อที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประสานแผนงานและบูรณาการการดำเนินงานใน 3 ภาคส่วนหรือ ประชารัฐ ได้แก่ รัฐ เอกชน และภาคสังคม



เกษตรกร ศึกษาดูงาน ณ โรงงานแม่รวย การเกษตร จ.สกลนคร



หัวข้อที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่





หัวข้อที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่





หัวข้อที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวคิด การนำเสนอ และอื่นๆ

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวคลอง RMC ระยะ ๓ ลำช้า
แผนปฏิบัติการก่อสร้างที่วางไว้ค่อนข้างมาก สามารถวิเคราะห์จำแนกสาเหตุได้ดังนี้

๑.แผนการปฏิบัติงานร่วมกับช่างรังวัดจากกรมที่ดิน ไม่สัมพันธ์กับช่วงเวลาการก่อสร้างของ
สำนักงานจัดรูปที่ดิน

๒.ขาดแคลนอุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น กล้องสำรวจ Total
Station และพาหนะเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ เป็นต้น

๓. มีปริมาณฝนตกชุกกว่าปกติ ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ทำให้เป็นอุปสรรคในการเร่งรัดงาน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน แบบ Intensive มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินแบบสมบูรณ์ (Intensive Development) ควรได้รับการสนับสนุนด้าน
อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

๒.การปฏิบัติงานร่วมกับกรมที่ดินควรมีการหารือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อ
สนับสนุนให้งานก่อสร้างสำเร็จได้ทันตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

**จบการนำเสนอ
ขอบคุณครับ**