

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

สำนักงานจัดรูปที่ดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)

สจต.-1	๔.๐๙
สจต.-2	๔.๑๒
เฉลี่ย	๔.๑๐๓๐

สจต-1 : งานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๙	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๐.๘๗	๙๐.๘๗	๔.๐๙
								แบบไฟล์หลักฐาน	แบบไฟล์หลักฐาน		

สจต-2 : งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๙	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๑.๑๙	๙๑.๑๙	๔.๑๒
								แบบไฟล์หลักฐาน	แบบไฟล์หลักฐาน		

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4		
๑	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23	๙๔.๐๕	๔๕๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5		
๒	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	๑๐๐.๐๐	๑,๐๗๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6		
๓	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเตงชลธิ (สาย C64-2)	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10		
๔	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐	๔๐๐
๕	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย ๐๐๒,๐๒๖,๐๒๑,๐๒๑-๑,๐๐๖-๑	๗๐.๐๐	๔๕๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11		
๖	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุณ ยูนิต2 ส่วนที่ 1	๖๙.๐๐	๑,๕๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12		
๗	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	๗๐.๒๗	๔๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24		
๘	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร (ตำบลเชิงกลัด)	๑๐๐.๐๐	๓๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29		
๙	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 3	๑๐๐.๐๐	๓๕๐
	รวม	90.87	๕,๙๒๐

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
โครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ			
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 1		ไว้
๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง	๑๐๐.๐๐	๑,๑๕๔
๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ	๑๐๐.๐๐	๑,๙๔๓
๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 2)	๙๑.๐๐	๒,๕๓๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 2		
๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝิ่งซ้าย (แม่ปุง)	๙๐.๐๐	๑,๕๐๐
๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กัวคอง (ระยะที่ 2)	๙๒.๐๐	๑,๑๑๐
๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสพสุข	๙๑.๐๐	๒,๐๐๐
๗	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ 3)	๙๓.๐๐	๑,๕๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 3		
๘	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๙๒
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 4		
๙	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน (ระยะที่ 3)	๙๙.๗๒	๑,๐๙๒
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 7		
๑๐	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 4)	๙๔.๐๗	๒,๑๐๐
๑๑	งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 6)	๙๙.๗๓	๑,๗๕๐
๑๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่าไม้แดง (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐	๓๗๕
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 8		
๑๓	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝิ่งซ้าย)	๙๗.๑๐	๑,๕๐๐
๑๔	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 4)	๙๕.๖๐	๑,๒๐๐
๑๕	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 9		
๑๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภาวปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 2)	๙๖.๐๕	๘๐๐
๑๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภาวปี สถานีสูบน้ำ P7 (ระยะที่ 1)	๙๑.๔๐	๑,๕๐๐
๑๘	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนภูทอง	๙๕.๖๕	๑,๒๐๐
๑๙	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองท่ม (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐	๕๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 10		
๒๐	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านห้วยเขม (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐	๙๐๐
๒๑	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม	๑๐๐.๐๐	๙๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 12		

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
๒๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 5R-LMC)	๙๘.๐๐	๔,๐๙๐
๒๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC)	๙๙.๓๕	๑,๑๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13		
๒๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำปาว (คลอง RMC และ 1L-1-RMC)	๖๗.๐๐	๑,๗๕๐
๒๕	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 6	๗๘.๐๐	๖๕๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14		
๒๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15		
๒๗	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 (ระยะที่ 5)	๙๓.๐๐	๘๖๕
๒๘	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 (ระยะที่ 5)	๗๒.๐๐	๑,๘๐๐
๒๙	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 (ระยะที่ 5)	๗๒.๐๐	๑,๑๐๐
๓๐	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 (ระยะที่ 5)	๗๗.๐๐	๘๕๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16		
๓๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดีชุมพวงซ้าย (ระยะที่ 2)	๗๖.๐๐	๑,๔๐๐
๓๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย (ระยะที่ 2)	๗๔.๐๐	๒,๕๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17		
๓๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐	๑,๐๓๓
๓๔	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำสาละ	๘๗.๑๘	๙๘๙
๓๕	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง (ระยะที่ 1)	๘๖.๓๓	๑,๖๓๙
๓๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการทุ่งใหญ่หนองโดน	๖๑.๘๔	๑,๓๒๘
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18		
๓๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองสียัด (ระยะที่ 7)	๖๓.๐๐	๔,๐๐๐
๓๘	งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง (ระยะที่ 3)	๖๓.๐๐	๑,๕๐๐

	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19		
๓๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 4)	๘๓.๐๐	๑,๐๒๖
๔๐	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 5 สถานีสูบน้ำห้วยยาง)	๙๑.๐๐	๑,๐๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20		
๔๑	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝิ่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก	๗๕.๐๐	๘๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22		
๔๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1	๙๙.๐๐	๓๐๐

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
๔๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (ระยะที่ 2)	๗๐.๐๘	๓๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23		
๔๔	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	๙๙.๑๘	๓,๗๕๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27		
๔๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-5ซ้าย ระยะที่ 1)	๘๙.๔๐	๘๗๕
๔๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ขวา-5ซ้าย ระยะที่ 1)	๕๑.๙๐	๘๓๐
๔๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 6ขวา-5ซ้าย ระยะที่ 1)	๖๓.๑๐	๘๓๖
๔๘	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย)	๓๓.๔๐	๑,๐๐๐
๔๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ส่วนที่ 2)	๖๓.๔๐	๑๐,๕๐๐
๕๐	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย - 2ซ้าย ระยะที่ 1)	๙๑.๗๐	๑,๐๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29		
๕๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๙๕.๐๐	๒,๐๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30		
๕๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2)	๙๘.๐๐	๗๐๐
๕๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางเมรุ (ระยะที่ 2)	๕๘.๐๐	๑,๒๘๐
๕๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางเมรุ (ระยะที่ 3)	๖๑.๐๐	๑,๑๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31		
๕๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพงตอนบน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ระยะที่ 1)	๖๐.๐๐	๑,๐๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32		
๕๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางยอน (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐	๖๐๑
๕๗	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (ระยะที่ 2)	๙๙.๐๐	๘๐๐
๕๘	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาสัย (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐	๒๒๔
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33		
๕๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดิน (ระยะที่ 6)	๒๕.๐๐	๑,๖๐๐
๖๐	งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง (ระยะที่ 1)	๔๕.๐๐	๑,๐๐๐
๖๑	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3)	๔๕.๐๐	๖๔๓
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34		
๖๒	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย (คลอง RMC ระยะที่ 1)	๘๑.๐๐	๑,๐๐๐
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35		
๖๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี ระยะที่ 2)	๘๒.๕๓	๗๘๐
๖๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 1)	๕๗.๖๗	๗๐๐

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
๖๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะโต ระยะที่ 1)	๙๑.๕๒	๕๗๐
๖๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่ ระยะที่ 1)	๘๓.๘๓	๔๐๐
๖๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบาโลย ระยะที่ 1)	๘๒.๗๙	๔๐๐
๖๘	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลก (ตำบลเกาะสะท้อน ระยะที่ 2)	๘๙.๔๘	๔๒๐
	รวมเฉลี่ย	91.19	๙๑,๙๙๕