

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

สำนักงานจัดรูปที่ดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

หน่วยงาน	คะแนน	ร้อยละ
สจด.-1	๓.๒๓	
สจด.-2	๔.๖๖	
เฉลี่ย	๓.๙๕	๘๙.๔๕

สจด-1 : งานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๙	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๘๒.๓	๘๒.๓๐	๓.๒๓
								แนบไฟล์หลักฐาน	แนบไฟล์หลักฐาน		

สจด-2 : งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๙	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๖.๖	๙๖.๖๐	๔.๖๖
								แนบไฟล์หลักฐาน	แนบไฟล์หลักฐาน		

หมายเหตุ งานจัดรูปที่ดินเพิ่มโครงการเข้ามา 3 โครงการ (ได้รับงบประมาณระหว่างปี) ทำให้ผลงานลดลง จาก 92.55 เป็น ร้อยละ 82.30

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน
โครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4		
๑	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23	๓๔.๔๓
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5		
๒	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6		
๓	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐี (สาย C64-2)	๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10		
๔	งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก	๑๐๐.๐๐
๕	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (คลอง LMC)	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13		
๖	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ 3	๑๐๐.๐๐
๗	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25		
๘	งานเพิ่มประสิทธิภาพทางลำเลียง เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน คบ.ชัยสูตร	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26		
๙	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง(บ้านดอน)	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27		
๑๐	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ส่วนที่ 2	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29		
๑๑	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชนบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 1	๑๐๐.๐๐
๑๒	งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน ตำบลบางเค็ม อำเภอยะโฮย จังหวัดเพชรบุรี	๑๐๐.๐๐
๑๓	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดิน ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	๑๐๐.๐๐
๑๔	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชนบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย ๕ (คลอง 1R-21L-1R)	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33		
๑๕	น้ำเพื่อเกษตรกรรม 33 จังหวัดพัทลุง (LS)	๑๐๐.๐๐
รวมเฉลี่ย		82.30

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน
-----	--------	----------------

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน
-----	--------	----------------

โครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ

โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1		
๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4)	๑๐๐.๐๐
๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (คลอง 22 ซ้าย)	๑๐๐.๐๐
๓	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมย	๑๐๐.๐๐
๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2		
๕	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายสบึง (ระยะที่2)	๑๐๐.๐๐
๖	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก	๑๐๐.๐๐
๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากี้วลม-กี้วคอหมา	๑๐๐.๐๐
๘	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาแมว (ระยะที่2) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	๑๐๐.๐๐
๙	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการลำเหมืองมหศจรวย ตำบลบาตา/ตรภูมิ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงราย	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3		
๑๐	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน	๔๒.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4		
๑๑	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 1	๗๖.๗๓
๑๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 2	๘๖.๔๓
๑๓	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (โปศาลี) ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐
๑๔	งานจัดระบบน้ำโครงการป่าซ่าน 2 ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐
๑๕	ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พลาญชุมพล แยก C.1-41	๑๐๐.๐๐
๑๖	ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พลาญชุมพล แยก C.1-42	๑๐๐.๐๐
๑๗	ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พลาญชุมพล แยก C.1-43	๑๐๐.๐๐
๑๘	ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พลาญชุมพล แยก C.1-45	๘๔.๓๖
๑๙	ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พลาญชุมพล แยก C.1-40	๙๖.๐๔

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน
๒๐	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปลายชุมพล (แผน C.๑-๔) ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	๑๐๐.๐๐
๒๑	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปลายชุมพล C1-2&3 ตำบลท่าช้าง,ท่าทราย,พรหมณี,ดงละคร,ดอนยอ,ศรีจุฬา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	๑๐๐.๐๐

โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4		
๒๒	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปลายชุมพล C๑๕-๑๕&๑๖ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	๑๐๐.๐๐
๒๓	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปลายชุมพล C27-7 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	๑๐๐.๐๐
๒๔	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปลายชุมพล (แผน C.1-45) ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6		
๒๕	ระบบกระจายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทาบว จังหวัดพิจิตร (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่)	๗๓.๗๒
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7		
๒๖	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง สาย LMC (ระยะที่ 4)	๑๐๐.๐๐
๒๗	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สูง (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8		
๒๘	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๒๙	งานจัดระบบน้ำโครงการหนองบึงไก่อ (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9		
๓๐	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุ่มภวารี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
๓๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุ่มภวารี สถานีสูบน้ำ P6B (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๓๒	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองบัวใต้	๑๐๐.๐๐
๓๓	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม	๑๐๐.๐๐
๓๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำบ้านโสกจวน	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11		
๓๕	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ	๑๐๐.๐๐
๓๖	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต1 (ส่วนที่1)	๑๐๐.๐๐

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน
๓๗	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 1 (ส่วนที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๓๘	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 3 (ส่วนที่ 4)	๑๐๐.๐๐
๓๙	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 3 (ส่วนที่ 5)	๑๐๐.๐๐

โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12		
๔๐	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม คลอง 8L-MC	๑๐๐.๐๐
๔๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 4R-LMC	๑๐๐.๐๐
๔๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง ๓R - L M C , ๑R - ๓R - L M C	๑๐๐.๐๐
๔๓	ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง L M C (สาย กิ่ง 034)	๑๐๐.๐๐
๔๔	ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด คลอง 1R-1L-MC	๙๕.๐๐
๔๕	ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง คลอง 6L-MC	๖๘.๐๐
๔๖	ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด คลอง 1L-MC	๑๐๐.๐๐
๔๗	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง ๗R - L M C ตำบลบ้านโนน อำเภอข่าสูง จังหวัดขอนแก่น	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13		
๔๘	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวคลอง 1L-RMC	๑๐๐.๐๐
๔๙	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังยาง ระยะ 5	๑๐๐.๐๐
๕๐	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสาบาว (สนับสนุนแปลงในหมู่บ้านไร่)	๑๐๐.๐๐
๕๑	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสงเคียบ (สนับสนุนแปลงในหมู่บ้านไร่)	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14		
๕๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1	๘๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15		
๕๓	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 ระยะที่ 4	๑๐๐.๐๐
๕๔	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 ระยะที่ 4	๑๐๐.๐๐
๕๕	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 4	๑๐๐.๐๐

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน
๕๖	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนรัตนอย P1 ระยะที่ 4	๑๐๐.๐๐
๕๗	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16		
๕๘	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17		
๕๙	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำสาละย ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
๖๐	งานจัดระบบน้ำโครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
๖๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบึงกระโดน	๑๐๐.๐๐

โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17		
๖๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดึกขู (คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย) ระยะ 1	๑๐๐.๐๐
๖๓	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทวก	๙๖.๐๐
๖๔	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนเจริญ	๙๘.๐๐
๖๕	สถานีสูบน้ำด้วยระบบส่งน้ำบ้านหนองโน	๙๙.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18		
๖๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสิียด ระยะที่ 6	๑๐๐.๐๐
๖๗	งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19		
๖๘	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 3	๑๐๐.๐๐
๖๙	งานจัดระบบน้ำโครงการคลองหลวง ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐
๗๐	ก่อสร้างระบบแพร่กระจายน้ำด้วยท่อระยะ 2 โครงการประแสร์ (จก.9) ตำบลวังหว่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๑๐๐.๐๐
๗๑	งานระบบแพร่กระจายน้ำด้วยท่อโครงการเหมืองแร่ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	๑๐๐.๐๐
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20		
๗๒	(๑.๒๘) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก	๑๐๐.๐๐
๗๓	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง	๑๐๐.๐๐
๗๔	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3	๑๐๐.๐๐
๗๕	งานจัดระบบน้ำโครงการคลองเพรียว-เส้าไห้ ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
๗๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก	๑๐๐.๐๐
๗๗	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี	๑๐๐.๐๐

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน
๗๘	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐.๐๐
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 (ไม่มีงาน)	
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22	
๗๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1	๗๕.๐๐
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23	
๘๐	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	๑๐๐.๐๐
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 (ไม่มีงาน)	

	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27	
๘๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ระยะ1)	๑๐๐.๐๐
๘๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ระยะ2)	๑๐๐.๐๐
๘๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ระยะ3)	๑๐๐.๐๐
๘๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 4ขวา-5ซ้าย ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
๘๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 4ขวา-5ซ้าย ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๘๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน(คลอง 1ซ้าย-1ขวา-๑ขวา-1ซ้าย-5ซ้าย)	๑๐๐.๐๐
๘๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน(คลอง 2ซ้าย-1ขวา-๑ขวา-1ซ้าย-5ซ้าย)	๑๐๐.๐๐
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28	
๘๘	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1 ขวา-5ซ้าย ระยะ 4)	๓๘.๐๐
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30	
๘๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	๑๐๐.๐๐
๙๐	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐๐.๐๐
๙๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐๐.๐๐
๙๒	งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑๐๐.๐๐
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31	
๙๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองบน (ไม่เสีย)	๓๕.๐๐

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 32	
๙๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา	๑๐๐.๐๐
๙๕	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางย่อน ระยะ 2	๑๐๐.๐๐
๙๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปริด	๑๐๐.๐๐
๙๗	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาสัย	๑๐๐.๐๐
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 33	
๙๘	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนินท์ (ระยะ5)	๑๐๐.๐๐
๙๙	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว(ระยะที่ 2)	๙๐.๐๐
##	งานจัดระบบน้ำโครงการนาท่อม (ตำนาน) ระยะ 1	๑๐๐.๐๐
##	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด	๑๐๐.๐๐
##	ระยะ 4	๑๐๐.๐๐

	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 34	
##	งานบูรณบำรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองท่าแพร อนเนองมาจากพระราชดำริ (คลอง 21-11-LMC)	๑๐๐.๐๐
	โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 35	
##	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลดอนรัก) ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
##	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านกุแบชีรา) ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
##	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านมุดน) ระยะที่ ๓	๑๐๐.๐๐
##	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐
##	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (บ้านตะเหลียง)	๑๐๐.๐๐
		96.60

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน
-----	--------	----------------