

**แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์  
สำนักงานจัดรูปที่ดิน**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)

สจด.-1	๓.๐๙
สจด.-2	๒.๓๘
เฉลี่ย	๒.๗๓๓๕

สจด-1 : งานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๙	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๘๐.๘๗	๘๐.๘๗	๓.๐๙
								แนบไฟล์หลักฐาน	แนบไฟล์หลักฐาน		

สจด-2 : งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๙	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๗๓.๘	๗๓.๘๐	๒.๓๘
								แนบไฟล์หลักฐาน	แนบไฟล์หลักฐาน		

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4</b>		
๑	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23	๘๖.๐๓	๔๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5</b>		
๒	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	๘๙.๐๐	๑,๐๗๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6</b>		
๓	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐี (สาย C64-2)	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10</b>		
๔	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐	๔๐๐
๕	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย ๐๐๒,๐๒๖,๐๒๑,๐๒๑-๑,๐๐๖-๑	๕๐.๐๐	๔๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11</b>		
๖	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำลูน ยูนิต2 ส่วนที่ 1	๔๓.๐๐	๑,๕๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12</b>		
๗	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	๗๐.๒๗	๔๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24</b>		
๘	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร (ตำบลเชิงกลัด)	๘๕.๐๐	๓๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29</b>		
๙	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 3	๙๐.๐๐	๓๕๐
	<b>รวม</b>	<b>80.87</b>	<b>๕,๙๒๐</b>

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
<b>โครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ</b>			
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1</b>		<b>ไว้</b>
๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง	๘๖.๐๐	๑,๑๕๔
๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตือ	๕๖.๐๐	๑,๙๔๓
๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 2)	๔๔.๐๐	๒,๕๓๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2</b>		
๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง)	๗๘.๓๕	๑,๕๐๐
๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากี้วลม-กิวคอบมา (ระยะที่ 2)	๗๐.๗๕	๑,๑๑๐
๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสพสุข	๕๙.๕๕	๒,๐๐๐
๗	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ 3)	๖๗.๐๕	๑,๕๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3</b>		
๘	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๙๒
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4</b>		
๙	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน (ระยะที่ 3)	๗๖.๓๕	๑,๐๙๒
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7</b>		
๑๐	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 4)	๖๑.๒๖	๒,๑๐๐
๑๑	งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 6)	๖๕.๑๙	๑,๗๕๐
๑๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่าไม้แดง (ระยะที่ 3)	๙๑.๗๑	๓๗๕
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8</b>		
๑๓	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งซ้าย)	๖๔.๐๐	๑,๕๐๐
๑๔	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 4)	๖๕.๕๐	๑,๒๐๐
๑๕	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเร	๗๗.๖๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9</b>		
๑๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิภาวปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 2)	๕๕.๗๕	๘๐๐
๑๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิภาวปี สถานีสูบน้ำ P7 (ระยะที่ 1)	๔๔.๗๕	๑,๕๐๐
๑๘	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนภูทอง	๕๗.๘๕	๑,๒๐๐
๑๙	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม (ระยะที่ 2)	๗๓.๘๐	๕๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10</b>		
๒๐	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านห้วยเขื่อม (ระยะที่ 1)	๘๒.๐๐	๙๐๐
๒๑	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม	๗๓.๐๐	๙๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12</b>		

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
๒๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 5R-LMC)	๓๙.๖๓	๔,๐๙๐
๒๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC)	๕๑.๘๔	๑,๑๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13</b>		
๒๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (คลอง RMC และ 1L-1-RMC)	๖๗.๐๐	๑,๗๕๐
๒๕	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 6	๖๕.๕๐	๖๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14</b>		
๒๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15</b>		
๒๗	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 (ระยะที่ 5)	๙๐.๐๐	๘๖๕
๒๘	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 (ระยะที่ 5)	๖๔.๐๐	๑,๘๐๐
๒๙	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 (ระยะที่ 5)	๖๔.๐๐	๑,๑๐๐
๓๐	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 (ระยะที่ 5)	๗๐.๐๐	๘๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16</b>		
๓๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดีกู่ฝิ่งซ้าย (ระยะที่ 2)	๖๓.๐๐	๑,๔๐๐
๓๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย (ระยะที่ 2)	๖๕.๐๐	๒,๕๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17</b>		
๓๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 3)	๘๑.๒๒	๑,๐๓๓
๓๔	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำสาละ	๘๒.๕๖	๙๘๙
๓๕	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง (ระยะที่ 1)	๕๘.๖๔	๑,๖๓๙
๓๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการทุ่งใหญ่หนองโดน	๖๐.๘๖	๑,๓๒๘
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18</b>		
๓๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่แยก (ระยะที่ 7)	๔๙.๐๐	๔,๐๐๐
๓๘	งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง (ระยะที่ 3)	๔๙.๐๐	๑,๕๐๐

	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19</b>		
๓๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 4)	๗๔.๐๐	๑,๐๒๖
๔๐	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 5 สถานีสูบน้ำห้วยยาง)	๗๘.๐๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20</b>		
๔๑	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝิ่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก	๓๒.๐๐	๘๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22</b>		
๔๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1	๙๙.๐๐	๓๐๐

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
๔๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (ระยะที่ 2)	๒๒.๕๐	๓๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 23</b>		
๔๔	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	๙๗.๐๖	๓,๗๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 27</b>		
๔๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-5ซ้าย ระยะ1)	๘๖.๙๖	๘๗๕
๔๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ขวา-5ซ้าย ระยะ1)	๔๗.๐๔	๘๓๐
๔๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 6ขวา-5ซ้าย ระยะ1)	๕๗.๒๕	๘๓๖
๔๘	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย)	๑๒.๑๔	๑,๐๐๐
๔๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ส่วนที่ 2)	๕๘.๐๓	๑๐,๕๐๐
๕๐	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย - 2ซ้าย ระยะที่ 1)	๘๗.๖๘	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 29</b>		
๕๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๘๗.๐๐	๒,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 30</b>		
๕๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2)	๙๒.๐๐	๗๐๐
๕๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมนรี (ระยะที่ 2)	๔๐.๐๐	๑,๒๘๐
๕๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมนรี (ระยะที่ 3)	๔๐.๐๐	๑,๑๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 31</b>		
๕๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มนาปากพงตอนบน (อ่างเก็บนาห้วยน้ำใส ระยะที่ 1)	๓๐.๐๐	๑,๐๐๐

	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 32</b>		
๕๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางยอน (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐	๖๐๑
๕๗	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (ระยะที่ 2)	๙๖.๐๐	๘๐๐
๕๘	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปลาไสย (ระยะที่ 2)	๙๙.๐๐	๒๒๔
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 33</b>		
๕๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดิน (ระยะที่6)	๒๕.๐๐	๑,๖๐๐
๖๐	งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง (ระยะที่ 1)	๔๕.๐๐	๑,๐๐๐
๖๑	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3)	๔๕.๐๐	๖๔๓
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 34</b>		
๖๒	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย (คลอง RMC ระยะที่ 1)	๗๒.๐๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 35</b>		
๖๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี ระยะที่ 2)	๖๘.๒๐	๗๘๐
๖๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปอทอง ระยะที่ 1)	๒๑.๓๐	๗๐๐

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไร่
๖๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะโด ระยะที่ 1)	๗๓.๕๖	๕๗๐
๖๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่ ระยะที่ 1)	๗๓.๘๐	๔๐๐
๖๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลนาโหลย ระยะที่ 1)	๖๖.๒๐	๔๐๐
๖๘	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลก (ตำบลเกาะสะท้อน ระยะที่ 2)	๗๙.๑๐	๔๒๐
	<b>รวมเฉลี่ย</b>	<b>73.80</b>	๙๑,๙๙๕