

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

สำนักงานจัดรูปที่ดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562)

สจต.-1	๓.๘๒
สจต.-2	๓.๔๗
เฉลี่ย	๓.๖๔๔๐

สจต-1 : งานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๔	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๘๘.๒๓	๘๘.๒๓	๓.๘๒
								แบบไฟล์หลักฐาน	แบบไฟล์หลักฐาน		

สจต-2 : งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๔	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๘๔.๖๕	๘๔.๖๕	๓.๔๗
								แบบไฟล์หลักฐาน	แบบไฟล์หลักฐาน		

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4</b>		
๑	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23	๘๗.๒๕	๔๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5</b>		
๒	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	๙๕.๐๐	๑,๐๗๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6</b>		
๓	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเตงระขี (สาย C64-2)	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10</b>		
๔	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐	๔๐๐
๕	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย ๐๐๒,๐๒๖,๐๒๑,๐๒๑-๑,๐๐๖-๑	๗๐.๐๐	๔๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11</b>		
๖	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุณ ยูนิต2 ส่วนที่ 1	๕๗.๐๐	๑,๕๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12</b>		
๗	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	๗๐.๒๗	๔๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24</b>		
๘	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร (ตำบลเชิงกสด)	๑๐๐.๐๐	๓๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29</b>		
๙	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 3	๑๐๐.๐๐	๓๕๐
	<b>รวม</b>	<b>88.23</b>	<b>๕,๙๒๐</b>

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
<b>โครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ</b>			
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 1</b>		<b>ไว้</b>
๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง	๙๙.๕๐	๑,๑๕๔
๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ	๘๓.๐๐	๑,๙๔๓
๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 2)	๖๐.๐๐	๒,๕๓๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 2</b>		
๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝิ่งซ้าย (แม่ปุง)	๘๑.๐๐	๑,๕๐๐
๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากววม-กัวคองมา (ระยะที่ 2)	๗๓.๐๐	๑,๑๑๐
๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสพสุข	๖๓.๐๐	๒,๐๐๐
๗	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ 3)	๗๔.๐๐	๑,๕๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 3</b>		
๘	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๙๒
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 4</b>		
๙	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน (ระยะที่ 3)	๘๐.๑๗	๑,๐๙๒
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 7</b>		
๑๐	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 4)	๗๕.๓๗	๒,๑๐๐
๑๑	งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 6)	๗๙.๐๙	๑,๗๕๐
๑๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่าไม้แดง (ระยะที่ 3)	๙๖.๑๑	๓๗๕
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 8</b>		
๑๓	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝิ่งซ้าย)	๗๕.๕๐	๑,๕๐๐
๑๔	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 4)	๗๖.๘๐	๑,๒๐๐
๑๕	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเร	๘๔.๒๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 9</b>		
๑๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภาวปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 2)	๗๒.๙๕	๘๐๐
๑๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภาวปี สถานีสูบน้ำ P7 (ระยะที่ 1)	๖๗.๐๐	๑,๕๐๐
๑๘	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนภูทอง	๗๗.๒๐	๑,๒๐๐
๑๙	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองท่ม (ระยะที่ 2)	๘๗.๔๕	๕๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 10</b>		
๒๐	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านห้วยเขม (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐	๙๐๐
๒๑	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม	๘๒.๐๐	๙๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 12</b>		

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
๒๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 5R-LMC)	๓๙.๖๓	๔,๐๙๐
๒๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC)	๕๑.๘๔	๑,๑๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13</b>		
๒๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำปาว (คลอง RMC และ 1L-1-RMC)	๖๗.๐๐	๑,๗๕๐
๒๕	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 6	๗๘.๐๐	๖๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14</b>		
๒๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15</b>		
๒๗	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 (ระยะที่ 5)	๙๓.๐๐	๘๖๕
๒๘	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 (ระยะที่ 5)	๗๒.๐๐	๑,๘๐๐
๒๙	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 (ระยะที่ 5)	๗๒.๐๐	๑,๑๐๐
๓๐	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 (ระยะที่ 5)	๗๗.๐๐	๘๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16</b>		
๓๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดีชุมพวงซ้าย (ระยะที่ 2)	๗๖.๐๐	๑,๔๐๐
๓๒	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย (ระยะที่ 2)	๗๔.๐๐	๒,๕๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17</b>		
๓๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐	๑,๐๓๓
๓๔	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำสาละ	๘๗.๑๘	๙๘๙
๓๕	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง (ระยะที่ 1)	๘๖.๓๓	๑,๖๓๙
๓๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการทุ่งใหญ่หนองโดน	๖๑.๘๔	๑,๓๒๘
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18</b>		
๓๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด (ระยะที่ 7)	๖๓.๐๐	๔,๐๐๐
๓๘	งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง (ระยะที่ 3)	๖๓.๐๐	๑,๕๐๐

	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19</b>		
๓๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 4)	๘๓.๐๐	๑,๐๒๖
๔๐	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 5 สถานีสูบน้ำห้วยยาง)	๙๑.๐๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20</b>		
๔๑	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก	๗๕.๐๐	๘๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22</b>		
๔๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1	๙๙.๐๐	๓๐๐

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
๔๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (ระยะที่ 2)	๗๐.๐๘	๓๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 23</b>		
๔๔	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	๙๙.๑๘	๓,๗๕๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 27</b>		
๔๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-5ซ้าย ระยะ1)	๘๙.๔๐	๘๗๕
๔๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ขวา-5ซ้าย ระยะ1)	๕๑.๙๐	๘๓๐
๔๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 6ขวา-5ซ้าย ระยะ1)	๖๓.๑๐	๘๓๖
๔๘	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย)	๓๓.๔๐	๑,๐๐๐
๔๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ส่วนที่ 2)	๖๓.๔๐	๑๐,๕๐๐
๕๐	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย - 2ซ้าย ระยะที่ 1)	๙๑.๗๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 29</b>		
๕๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๙๕.๐๐	๒,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 30</b>		
๕๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2)	๙๘.๐๐	๗๐๐
๕๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางเมรุ (ระยะที่ 2)	๕๘.๐๐	๑,๒๘๐
๕๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางเมรุ (ระยะที่ 3)	๖๑.๐๐	๑,๑๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 31</b>		
๕๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพงตอนบน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ระยะที่ 1)	๖๐.๐๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 32</b>		
๕๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางยอน (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐	๖๐๑
๕๗	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (ระยะที่ 2)	๙๙.๐๐	๘๐๐
๕๘	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาสัย (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐	๒๒๔
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 33</b>		
๕๙	งานจัดระบบน้ำโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดิน (ระยะที่6)	๒๕.๐๐	๑,๖๐๐
๖๐	งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง (ระยะที่ 1)	๔๕.๐๐	๑,๐๐๐
๖๑	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3)	๔๕.๐๐	๖๔๓
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 34</b>		
๖๒	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย (คลอง RMC ระยะที่ 1)	๘๑.๐๐	๑,๐๐๐
	<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรรมที่ 35</b>		
๖๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี ระยะที่ 2)	๘๒.๕๓	๗๘๐
๖๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 1)	๕๗.๖๗	๗๐๐

ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รายการ	ผลการดำเนินงาน (%)	ไว้
๖๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะโต ระยะที่ 1)	๙๑.๕๒	๕๗๐
๖๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่ ระยะที่ 1)	๘๓.๘๓	๔๐๐
๖๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบาโลย ระยะที่ 1)	๘๒.๗๙	๔๐๐
๖๘	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลก (ตำบลเกาะสะท้อน ระยะที่ 2)	๘๙.๔๘	๔๒๐
	<b>รวมเฉลี่ย</b>	<b>84.65</b>	<b>๙๑,๙๙๕</b>