



ประกวดโครงการจัดรูปที่ดิน ปี 2561

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23
ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4

สำนักจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

กรมชลประทานมีบทบาทและภารกิจในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำ บริหารจัดการน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ซึ่งการดำเนินงานของกรมชลประทานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับประชาชน-เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานและ นอกเขตชลประทาน ทั้งในทางบวกและทางลบ ดังนั้นกรมฯ จึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำชลประทาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจให้มีความรู้กับประชาชน และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการชลประทาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนกับกรมชลประทาน ในการที่จะให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมชลประทานนั้นจะต้องให้ ประชาชนหรือเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมชลประทานเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผล ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโครงการ ประชุม เปิดเวที ประชาคม อบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและ บริหารจัดการน้ำในทุกระดับ

งานจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นงานแพร่กระจายน้ำในระดับไร่นาเพื่อกระจายน้ำให้กับแปลงเกษตรอย่างทั่วถึงทุกแปลง ซึ่งการดำเนินงานมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นเพราะงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินต้องได้รับความร่วมมือตลอดจนการยินยอมเสียสละที่ดินจากประชาชนเจ้าของที่ดินเกินกว่า 75 % ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558

การจัดทำเล่มโครงการจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23 ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบัวโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักการ และแนวทางให้หน่วยงานสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สามารถใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน (งานดำเนินการเอง) ตลอดจนเทคนิคและขั้นตอนต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างครบถ้วน ทั้งในช่วงก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างก่อสร้างโครงการ และหลังก่อสร้างโครงการ รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การติดต่อประสานงาน การบูรณาการด้านการพัฒนาการเกษตรกับหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอกกระทรวง ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมชลประทาน และเพื่อตอบสนองงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้กำหนดไว้

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4
 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	2
สารบัญ	3
สารบัญตาราง	4
สารบัญรูป	5
บทที่ 1 ข้อมูลโครงการ	6-7
บทที่ 2 ผลสำเร็จของงาน	8
2.1 ก่อนก่อสร้าง	
2.1.1 แผนงานก่อสร้าง/แผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง/แผนการเบิกจ่าย	8-11
2.1.2 แผน/ผล การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนก่อสร้าง	12
2.1.3 การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย	12-13
2.1.4 การประเมินค่าคืนทุน กองทุนจัดรูปที่ดินเบื้องต้น	14
2.1.5 การยินยอมให้ใช้ที่ดิน (แสดงหลักฐาน)	15
2.1.6 การประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้น (แสดงหลักฐาน)	16
2.1.7 การคัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน (แสดงหลักฐาน)	17
2.1.8 บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน ในเขตประกาศโครงการ (แสดงหลักฐาน)	18-25
2.1.9 หลักฐาน คจจ. อนุมัติแผนผังจัดรูปที่ดิน (แสดงหลักฐาน)	26
2.2 ระหว่างก่อสร้าง	
2.2.1 ผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง	27
2.2.2 แผน/ผล การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างก่อสร้าง	28
2.2.3 การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง	29
2.2.4 ร้อยละของผลงานและการเบิกจ่ายเทียบกับแผน	30
2.2.5 การแก้ไขแบบก่อสร้าง	31
2.2.6 การบริหารสัญญา	31
2.2.7 การรายงานผลงานและผลการเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ	32-33
บทที่ 3 ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	34
บทที่ 4 ภาคผนวก	35

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 2.1 แผนการดำเนินงานก่อสร้างและแผนการเบิกจ่าย	9
ตารางที่ 2.2 แผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง	10-11
ตารางที่ 2.3 แผน/ผล การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนก่อสร้าง	12
ตารางที่ 2.4 บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน ในเขตประกาศโครงการ	18-25
ตารางที่ 2.5 แสดงผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง	27
ตารางที่ 2.6 แสดงผลร้อยละของผลงานและการเบิกจ่ายเทียบกับแผน	30
ตารางที่ 2.7 แสดงผลงานและการเบิกจ่ายออนไลน์และรายการอื่นๆ	33

สารบัญรูป

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 2.1 ภาพประกอบการทำบันทึกยินยอมให้ใช้ที่ดิน	15
รูปที่ 2.2 ภาพประกอบการประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้น	16
รูปที่ 2.3 ภาพประกอบการคัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน	17
รูปที่ 2.4 ภาพการประชุม คจจ. อนุมัติแผนผังจัดรูปที่ดิน	26
รูปที่ 2.5 ภาพการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างก่อสร้าง	28

บทที่ 1

ข้อมูลโครงการ

1. **ชื่องาน** งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23
2. **สถานที่ก่อสร้าง** ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
3. **อยู่ในเขตโครงการ** ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน สำนักชลประทานที่ 3
4. **สภาพปัจจุบัน**
 - 4.1 เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประเภทเขื่อน เริ่มก่อสร้างปี 2546 แล้วเสร็จปี 2552 ปริมาณเก็บกัก 939 ล้านลบ.ม.
 - 4.2 ระบบส่งน้ำในคลองสายใหญ่และสายซอยอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เป็นคลองตาดคอนกรีต
 - 4.3 มีปริมาณน้ำเพียงพอ ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ ประมาณ 155,000 ไร่ เกษตรกรได้รวมกันเป็นกลุ่มย่อยตามแฉกส่งน้ำ รับน้ำจากท่อส่งน้ำเข้านาโดยตรง เป็นการส่งน้ำแบบผ่านแปลงยังไม่มีระบบแพร่กระจายน้ำในแปลงนา ทำให้เกิดความสูญเสียน้ำมากในระหว่างส่งน้ำ และปัญหาขัดแย้งในการใช้น้ำ ของเกษตรกร ตลอดจนถึงต้องสูบน้ำใช้เอง
 - 4.4 เกษตรกรในพื้นที่ ยินดีที่จะสละที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ำในแปลงนาโดยการจัดรูปที่ดิน
5. **วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน**
 - 5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแพร่กระจายน้ำ จากคลองส่งน้ำชลประทาน ให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลง เพาะปลูกอย่างรวดเร็ว ตามปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม
 - 5.2 สามารถวางแผนการส่งน้ำและการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดน้ำ
 - 5.3 สามารถควบคุมระดับน้ำในแปลงนาได้ตามต้องการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
 - 5.4 ลดปัญหาการขัดแย้งเรื่องน้ำของเกษตรกร
 - 5.5 ช่วยให้การลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น
6. **วิธีดำเนินการ**
 - 6.1 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
 - 6.2 ชี้แจงเกษตรกรขอใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง โดยรัฐจะไม่จ่ายค่าทดแทนที่ดินให้
 - 6.3 ก่อสร้างระบบคูส่งน้ำ คุระบายน้ำ ถนนลำเลียง และปรับระดับที่ดินแบบ INTENSIVE เพื่อให้เกษตรกรทุกรายสามารถรับน้ำจากคูส่งน้ำ และระบายน้ำลงสู่คุระบายน้ำ ได้โดยตรง
 - 6.4 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อรับมอบระบบคันคูน้ำ พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้น้ำ และการดูแลบำรุงรักษาคันคูน้ำ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

7. ประโยชน์ที่ได้รับ

- 7.1 เกษตรกรจะได้รับน้ำทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็วและยุติธรรม ตามปริมาณและเวลาที่พืชต้องการใช้น้ำทำให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ใกล้เคียงความเป็นจริง
- 7.2 สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 7.3 ช่วยประหยัดน้ำต้นทุน ทำให้มีน้ำเหลือเพียงพอสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งเพิ่มขึ้น
- 7.4 เกษตรกรในพื้นที่เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ของสังคม
- 7.5 เกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการขนส่งลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้สะดวก

8. เงินงบประมาณ 27,149,900.00 บาท

9. วิธีดำเนินการ / ดำเนินการเอง จ้างเหมา จ้างเหมา + ดำเนินการเอง

บทที่ 2

ผลสำเร็จของงาน

2.1 ก่อนก่อสร้าง

2.1.1 แผนงานก่อสร้าง/แผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง/แผนการเบิกจ่าย

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ได้รับงบประมาณจากเงินกองทุนจัดรูปที่ดินให้ดำเนินการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23 เนื้อที่ 1,810 ไร่ วงเงินงบประมาณ 27 ล้านบาท (งานดำเนินการเอง) ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างสำนักงานจัดรูปที่ดินได้ดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนงานจัดซื้อ-จ้าง และแผนการเบิกจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ โดยได้กำหนดแผนงานตามรายละเอียดแนบต่อไปนี้

ตารางที่ 2.2 แผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สำนักจัดรูปที่ดินกลาง

แผนงาน : แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (✓) ดำเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของงาน
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จังหวัดพิษณุโลก () ดำเนินการโดยกองพัสดุ
กิจกรรม : งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน รหัสงบประมาณ..... / รหัสแหล่งเงิน..... / รหัสกิจกรรมหลัก.....
ส่วนที่ 23

ปรับแก้ไขครั้งที่ 6

ลำดับที่	ประเภท จัดหา (ซื้อ/ จ้าง/เช่า)	(1)	(2)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง		ปริมาณ		วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง โดยประมาณ	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				(3)	(4)	(5)	(6)							
แผนที่ 1	ซื้อ	1	ดินธรรมดา	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23	121,232.00	ลบ.ม.	10,078,016	ม.ค.61 - มี.ค.61	e-bidding	คจจ.4	ธ.ค.60	ม.ค.61 - ก.พ.61		
							10,078,016							
แผนที่ 2	ซื้อ	2	ดินลูกรัง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23	4,136.00	ลบ.ม.	928,449	ม.ค.61 - พ.ค.61	e-bidding	คจจ.4	มี.ค.61	มี.ค.61 - เม.ย.61		
							928,449							
แผนที่ 3	ซื้อ	3	หินย่อย เบอร์ 3/4"	รายการ ของงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23	801.00	ลบ.ม.	705,128	ม.ค.61 - มี.ค.61	e-bidding	คจจ.4	ม.ค.61	ก.พ.61 - มี.ค.61		
					988.00	ลบ.ม.	493,683							
					6,875.00	ต.ง	906,262							
					814.00	กก.	17,492							
					340.00	กก.	7,099							
					311.50	กก.	6,532							
2,136,196														
แผนที่ 4	ซื้อ	7	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23	10,0623	ลบ.ม.	213,765	ม.ค.61 - มี.ค.61	เฉพาะเจาะจง (ข)	คจจ.4	ม.ค.61	ก.พ.61 - มี.ค.61		
					4,031,648	ลบ.ม.	85,649							
					2,0300	ลบ.ม.	43,125							
							342,539							

แผนงาน : แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมปี 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (✓) ดำเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของงาน
 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จังหวัดพิษณุโลก () ดำเนินการโดยกองพัสดุ
 รหัสงบประมาณ..... / รหัสแหล่งเงิน..... / รหัสบัญชี..... / รหัสกิจกรรมหลัก.....

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 6

ลำดับที่	ประเภท จัดทำ (ชื่อ/ จ้าง/เช่า)	(1)	(2)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	(3)	ปริมาณ		วงเงินที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง โดยประมาณ	(7)	(8)	ผู้อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประมาณ)		หมายเหตุ
						จำนวน	หน่วย					ประกาศ/อนุมัติ รายงานขอซื้อของจ้าง	ทำสัญญาหรือ ข้อตกลง	
5	ซื้อ	ท่อคอนกรีตขนาดต่างๆ ของงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางลุ่มตอน ส่วนที่ 23										(10)	(11)	(12)
8		ท่อคอนกรีตขนาดต่างๆ - ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ยาว 1 ม. ศก. 0.20 ม. - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1 ม. ศก. 0.50 ม. - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1 ม. ศก. 0.60 ม. - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1 ม. ศก. 0.80 ม.	582.00 449.00 107.00 54.00	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน	117,080 277,630 53,146 49,787 497,643	มี.ค.61 - พ.ค.61	เฉพาะเจาะจง	มี.ค.61	มี.ค.61 - เม.ย.61					
6	ซื้อ	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางลุ่มตอน ส่วนที่ 23												
9		น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		ตามความจำเป็น	6,509,148 6,509,148	ธ.ค.60 - ก.ย.61	เฉพาะเจาะจง	มี.ค.60 - ก.ย.61	ธ.ค.60 - ก.ย.61					
7	ซื้อ/จ้าง	เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ของงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางลุ่มตอน ส่วนที่ 23												
10		เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ		ตามความจำเป็น	2,657,909 2,657,909	ธ.ค.60 - ก.ย.61	เฉพาะเจาะจง	มี.ค.60 - ก.ย.61	ธ.ค.60 - ก.ย.61					
รวม														23,149,900

2.1.2 แผน/ผล การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนก่อสร้าง

งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน เป็นงานแพร่กระจายน้ำในระดับไร่นาเพื่อกระจายน้ำให้กับแปลงเกษตรอย่างทั่วถึงทุกแปลง ซึ่งการดำเนินงานมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นเพราะงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ต้องได้รับการยินยอมและเสียสละที่ดินจากเจ้าของที่ดินไม่น้อยกว่า 75 % ของจำนวนเจ้าของที่ดินทั้งหมด ใน การนี้สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ได้จัดทำแผน/ผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในเรื่องต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

ตารางที่ 2.3 แผน/ผล การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนก่อสร้าง

รายการ	แผนดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. ประชุมประชาสัมพันธงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน	14 พฤษภาคม 2561	14 พฤษภาคม 2561
2. ประชุมเจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อถามความสมัครใจ ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน	13-15 มิถุนายน 2561	13-15 มิถุนายน 2561


2.1.3 การปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย

การจัดรูปที่ดิน หมายความว่า การดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่ การจัดระบบชลประทาน การก่อสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา การปรับระดับพื้นที่ดิน การบำรุงดิน การวางแผนการผลิต และการจำหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ดังนั้นในการดำเนินงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23 ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 ซึ่งสามารถจำแนกขั้นตอนรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

ขั้นตอนการจัดรูปที่ดิน

ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘



2.1.4 การประเมินค่าที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน เบื้องต้น

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าที่ดิน เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ตามความในมาตรา 53 แห่ง พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2559 ข้อ 4 กำหนดว่า “ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายจริงในการจัดสร้างระบบชลประทาน การสร้างถนน หรือทางลำเลียงในไร่นา และปรับระดับพื้นดิน

คณะกรรมการกำหนดให้ชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อไร่ ในการจัดรูปที่ดินจำนวน 27 ล้านบาท

งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23 ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 1,810 ไร่ วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน

ดังนั้น การประเมินค่าที่ดินกองทุนจัดรูปที่ดินเบื้องต้น มีสูตรการคำนวณดังนี้

(ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน/จำนวนเนื้อที่โครงการที่ก่อสร้าง) X อัตราค่าใช้จ่ายร้อยละ 20 = อัตราค่าใช้จ่าย/ไร่ เบื้องต้น

**** ค่าที่ดินเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23

$$= (27,000,000/1,810) \times (20/100)$$

$$= 2,983.43 \text{ บาท/ไร่}$$

ฉะนั้น ค่าที่ดินกองทุนจัดรูปที่ดินเบื้องต้น = 2,983.43 บาท/ไร่

**** หากโครงการก่อสร้างนั้นได้มีการยกเลิกแนวคูส่งน้ำ และได้คืนเงินค่าก่อสร้างบางส่วนคืนกองทุนจัดรูปที่ดิน ในการคำนวณค่าที่ดินเบื้องต้นจะต้องนำเนื้อที่ที่ได้ก่อสร้างจริง และเงินค่าก่อสร้างจริงมาคำนวณหาค่าที่ดินเบื้องต้น

เจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน แต่มีสิทธินำมูลค่าการประเมินที่ดินที่ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างจัดรูปที่ดินส่วนที่ไม่เกินร้อยละเจ็ด ของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมของที่ดินแปลงนั้น ซึ่งได้มีการประเมินตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินมาหักออกเสียก่อน

2.1.5 การยินยอมให้ใช้ที่ดิน (แสดงหลักฐาน)

การประชุมเจ้าของที่ดิน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23 ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลกเพื่อสอบถามความสมัครใจในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน จัดทำบันทึกแสดงความยินยอม/ไม่ยินยอมในการจัดรูปที่ดินของเจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558



รูปที่ 2.1 ภาพประกอบการทำบันทึกยินยอมให้ใช้ที่ดิน

2.1.6 การประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้น (แสดงหลักฐาน)

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ร่วมกับคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนพิจารณาแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น และดำเนินการปรับปรุงแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินให้เป็นไปตามความต้องการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรมโดยให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดินในเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดิน



รูปที่ 2.2 ภาพประกอบการประชุมชี้แจงแบบเบื้องต้น

2.1.7 การคัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน (แสดงหลักฐาน)

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนมีหน้าที่พิจารณาแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 และดำเนินการปรับปรุงแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินให้เป็นไปตามความต้องการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรมโดยให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดินในเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนครมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ชี้แจงข้อมูล และเสนอแนะวิธีการจัดทำผังที่ดิน ระบบชลประทาน ถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา และสาธารณูปโภคอื่นในโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดทำแผนผังโครงการจัดรูปที่ดิน โดยคำนึงถึงข้อเสนอนแนะของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน



รูปที่ 2.3 ภาพประกอบการคัดเลือกคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน

บัญชีรายชื่อแปลงปลูกตามพื้นที่ (จ.จ.2)
โครงการจัดที่ดิน ตำบลต้นธง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (พื้นที่นาที่ 23) เนื้อที่ 1,910 ไร่
นายทะเบียน สภท.บ.2350/1.2, สภ.บ.2350/2

ชื่อผู้เช่า ไม่ขอเช่า ไม่ขอที่ดิน	พจนานุกรม สภท.บ.2350/2 สภ.บ.2350/2	จำนวนแปลง 256 257	จำนวน 256 257	พื้นที่ ไร่ ตารางวา	เนื้อที่ ไร่ ตารางวา	แปลงที่จัดซื้อเช่าของ วัตถุประสงค์ที่ดิน				แปลงที่จัดซื้อเช่าของ วัตถุประสงค์ที่ดิน				พื้นที่ทั้งหมด		พื้นที่ทั้งหมด		หมายเหตุ				
						พื้นที่ ไร่		ไร่		ไร่		ไร่		ไร่	ตารางวา	ไร่	ตารางวา		ไร่	ตารางวา	ไร่	ตารางวา
						พื้นที่	ไร่	ไร่	ไร่	ไร่	ไร่	ไร่	ไร่									
ไม่ขอเช่า ไม่ขอที่ดิน	สภท.บ.2350/2 สภ.บ.2350/2	256 257	256 257	140.00 140.00	140.00 140.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140.00 140.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140.00 140.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140.00 140.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140.00 140.00	0.00 0.00				

- หมายเหตุ**
1. แปลงที่ป.2 ส่วน จำนวน 21 แปลง
แปลงที่ 179/3872, 179/3872, 180/3872, 189/3872, 190/3872, 220/4072, 130/3670, 189/3872, 269/3872, 99/3872, 100/3872, 100/3872, 105/3872, 106/3872, 106/3872, 109/3872, 110/3872, 113/3872
 2. แปลงที่ป.1 และ 3 ส่วน จำนวน 3 แปลง
แปลงที่ 186/3872, 187/3872, 188/3872
 3. แปลงที่ป.2 แปลงที่จัดซื้อที่ดิน จำนวน 3 แปลง
แปลงที่ 272/3872, 180/3670, 180/3672
 4. แปลงที่ป.1 แปลงที่จัดซื้อที่ดิน จำนวน 1 แปลง
4.1 แปลงที่ 274-275/4072 นายสมาน มีบุตร, นายสมาน มีบุตร และผู้เช่า
4.2 แปลงที่ 82/483/3872 พันโทสุทัศน์ มาบุญ
4.3 แปลงที่ 1404-109/3670 นายถนอม สิทธิ
4.4 แปลงที่ 145-146/3670 นายวาสนา จนามวรรค์
4.5 แปลงที่ 86/489/3872 นายทองชัย โชคดี
4.6 แปลงที่ (184/4233-1/3872 นายสารทิพย์ โฉม และผู้เช่า
4.7 แปลงที่ (184/4233-2/3872 นายสารทิพย์ โฉม และผู้เช่า
5. แปลงที่จัดซื้อ จำนวน 56 แปลง
แปลงที่ 70/3872, 79/3872, 85/3872, 94/3872, 95/3872, 97/3872, 184-1/3872, 184-2/3872, 184-3/3872, 190-1/3872, 190-2/3872, 205/3872, 206/3872, 207/3872, 208/3872, 209/3872, 299/3872, 300/3872, 180/3670, 180/3670, 181/3670, 182/3670, 182/3670, 187/3670, 187/3670, 188/3670, 188/3670, 189/3670, 196/3670, 268/3672, 121/3872, 138/3872, 165/3872, 166/3872, 307/3872, 307/3872

ตารางที่ 2.4 บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน ในเขตประกาศโครงการ

2.1.9 หลักฐาน คจจ.อนุมัติแผนผังจัดรูปที่ดิน (แสดงหลักฐาน)



รูปที่ 2.4 ภาพการประชุม คจจ. อนุมัติแผนผังจัดรูปที่ดิน

2.2 ระหว่างก่อสร้าง

2.2.1 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ชื่องาน	วิธีจัดหา	ประกาศจัดซื้อ	วันยื่นซอง	วันเปิดซอง	อนุมัติราคาวันที่	วงเงิน	ลงนามในสัญญาวันที่	ผู้ประกอบกิจการ
(2.5) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล แยก C.1-41 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	15/12/2560			18/12/2560	99,980	19/12/2560	หจก.บุญเสริมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
(2.7) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล แยก C.1-42 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	15/12/2560			18/12/2560	98,110	7/12/2560	หจก.บุญเสริมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
(2.9) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล แยก C.1-43 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	15/12/2560			18/12/2560	97,820	19/12/2560	หจก.บุญเสริมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
(2) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล แยก C.9-5 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	15/12/2560			18/12/2560	98,280	19/12/2560	หจก.บุญเสริมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
(2) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล แยก C.1-40 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	15/12/2560			18/12/2560	98,310	19/12/2560	หจก.บุญเสริมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
ศึกษาเขตระบบไฟฟ้า สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	8/3/2561			9/3/2561	10,926	9/3/2561	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
ดำเนินการปรับปรุงสภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล (แยก C.1-4) ตำบลท่าวาง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	24/4/2560			24/4/2560	12,000	24/4/2560	หจก.พวงศรีโตเสริม
ดำเนินการปรับปรุงสภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล c1-28,3 ตำบลท่าวาง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	24/4/2560			24/4/2560	19,410	24/4/2560	หจก.พวงศรีโตเสริม
ดำเนินการปรับปรุงสภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล c15-15&16 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	24/4/2560			24/4/2560	19,410	24/4/2560	หจก.พวงศรีโตเสริม
ดำเนินการปรับปรุงสภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล C27-7 ตำบลวัดเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - []	วิธีประกวดเชิญ หรือ e-bidding	30/5/2560			30/6/2560	2,359,456	30/6/2560	หจก.สง่างาเจริญ ชัยพลตาจำกัด
ดำเนินการปรับปรุงสภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล (แยก C.1-45) ตำบลวัดเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	24/4/2560			24/4/2560	25,880	24/4/2560	หจก.พวงศรีโตเสริม
(2.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชื่อมแควน้อยส่วนที่ 23 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	15/12/2560			18/12/2560	98,420	19/12/2560	หจก.บุญเสริมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
(2.3) งานปรับปรุงระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 1 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	15/12/2560			18/12/2560	99,350	19/12/2560	หจก.บุญเสริมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
(2.4) งานปรับปรุงระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 2 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	15/12/2560			18/12/2560	99,570	19/12/2560	หจก.บุญเสริมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
ดำเนินการปรับปรุงการป้องกันน้ำท่วมใหญ่ (โพตาลี) ระยะที่ 1 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	17/1/2561			17/1/2561	83,970	17/1/2561	หจก.บางมูลนากสามประสาน
ดำเนินการปรับปรุงการป้องกันน้ำท่วมใหญ่ (โพตาลี) ระยะที่ 1 - []	วิธีเฉพาะเจาะจง	21/1/2560			22/12/2560	494,184	22/12/2560	หจก.วามแอนด์ พี อินเตอร์

ตารางที่ 2.5 แสดงผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

2.2.2 แผน/ผล การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างก่อสร้าง



รูปที่ 2.5 ภาพการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างก่อสร้าง

2.2.3 การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ได้รับงบประมาณจากเงินกองทุนจัดรูปที่ดินให้ดำเนินการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23 ตำบล ท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 1,810 ไร่ งบประมาณ 27 ล้านบาท โดยลักษณะเป็นงานดำเนินการเองซึ่งมีขั้นตอนและรูปแบบงานก่อสร้าง หลายขั้นตอน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างด้วย ผู้ควบคุมงานจะต้องกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

1. การตรวจวัสดุและคุณภาพของวัสดุ ซึ่งเป็นวัสดุหลัก ประกอบด้วย

- 1.1 ดิน
- 1.2 หิน เบอร์ 1
- 1.3 ปูน
- 1.4 ทรายน้ำจืดหยาบ
- 1.5 เหล็ก
- 1.6 ดินลูกรัง

โดยวัสดุหลักเหล่านี้ ต้องผ่านขบวนการทดสอบของวัสดุแต่ละอย่างให้ได้คุณลักษณะเฉพาะ specification ของกรมชลประทาน และการนำมาใช้ต้องเป็นแหล่งเดียวกันกับตัวอย่างวัสดุที่นำไปทดสอบกับหน่วยงานตรวจสอบ

2. การตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการทำงาน

งานก่อสร้างถนน คูส่งน้ำ และคูระบายน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบในคูส่งน้ำ นายช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำกับดูแล ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ขั้นตอน และข้อกำหนด ทั้งในงานดินงานดาดคอนกรีต และงานอาคารประกอบในคูส่งน้ำ

3. การตรวจสอบปริมาณงาน

การตรวจสอบปริมาณงาน เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมปริมาณงานที่ทำได้จริง ทั้งงานดินงานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ อาคารประกอบในคูส่งน้ำ เพื่อใช้ในการแก้ไขแบบให้ตรงกับสภาพของการก่อสร้างในสนาม รวมไปถึงเป็นข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

4. การบันทึกสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

ผู้ควบคุมงานจะต้องทำการบันทึกสภาวะแวดล้อมของงานให้เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

5. การตรวจสอบและการควบคุมคนงาน

ในการดำเนินงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะมีผู้ช่วยผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่กำกับ ดูแล การดำเนินงานของคนงานในถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรมและข้อเท็จจริงในสนาม ซึ่งผู้ช่วยผู้ควบคุมงานจะประกอบด้วย ผู้ช่วยด้านงานสำรวจ งานไม้ งานคอนกรีต งานโยธา

2.2.4 ร้อยละของผลงานและการเบิกจ่ายเทียบกับแผน

แบบฟอร์มสรุป : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน	หน่วย : บาท	ผลการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		เริ่มต้	สิ้นสุด	รวม	ค้างเหล้า	
ปี	งบประมาณ	ตั้งต้น	สิ้นสุด	บาท	%	บาท
ราชการ	ตามแผน					
งานปีงบประมาณ 2561						
1 งานจัดรูปที่ดินโครงการสงฆ์และบำรุงรักษาเขื่อนแม่มอญสายที่ 23	25,013,704.00	5.ค.-60	ก.ย.-61	7,727,446.16	30.89	- 7,727,446.16

ตารางที่ 2.6 แสดงผลร้อยละของผลงานและการเบิกจ่ายเทียบกับแผน

2.2.5 การแก้ไขแบบก่อสร้าง

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ได้ดำเนินการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23 ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก มีผลการดำเนินงาน สะสมถึงเดือน มิถุนายน 2561 คิดเป็น 23.31 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ งานตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะดำเนิน การแล้ว เสร็จ ตามแผนงานในช่วงเดือน กันยายน 2561 ซึ่ง ในระหว่างก่อสร้างได้ทำ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด แนวคูส่งน้ำ ทำให้การก่อสร้างคลาดเคลื่อนจากแบบ ก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย และ แบบการก่อสร้าง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 จึงได้จัดทำแผนงานการแก้ไขแบบก่อสร้างไว้ดังนี้

ขั้นตอนและวิธีการขอแก้ไขแบบก่อสร้าง

- 1.เกษตรกรร้องขอโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุมชน
- 2.ขออนุมัติแก้ไขแบบและปรับแก้ประมาณการ

ในระหว่างการก่อสร้าง เกษตรกรได้ร้องขอให้ผู้ควบคุมงานทำการยกเลิกแนว ย้ายแนว เพิ่มแนวงาน ก่อสร้าง และอาคารประกอบในคูส่งน้ำและคูระบายน้ำ ทำให้แผนงานก่อสร้างและปริมาณงานมีความ คลาดเคลื่อนจากแผนงานที่กำหนดไว้

2.2.6 การบริหารสัญญา

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ได้รับงบประมาณจากเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ให้ดำเนินการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23ตำบล ท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 1,810 ไร่ วงเงินงบประมาณ 27 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานดำเนินการเองโดยได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานดำเนินการเอง ซึ่งประกอบด้วย

1.นายธีระ เฉลยภาพ	วิศวกรชลประทานการชำนาญการ	ประธาน
2.นายรัฐภูมิ บุญทิพย์	นายช่างชลประทาน	กรรมการ
3.นายพิษณุ นักพื่อน	ช่างก่อสร้าง ช3	กรรมการ

ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน ได้ออกตรวจการปฏิบัติ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัด พิษณุโลก ปรากฏว่า ผลการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบก่อสร้างและผลงานได้มาตรฐาน มีคุณภาพ

2.2.7 การรายงานผลงานและผลการเบิกจ่ายออนไลน์และรายงานอื่นๆ

การรายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายในระบบออนไลน์ เป็นการใช้งานในการติดตาม และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ครอบคลุมทั้งในระดับผลิต/โครงการ กิจกรรม และรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามและรายงานความ ก้าวหน้าสำหรับการบูรณาการยุทธศาสตร์ ประเทศ ซึ่งจะต้องมีรูปแบบ และขั้นตอนการใช้งานที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน สามารถรองรับการเชื่อมโยงและหรือนำ เข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลกลางรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินในระดับภาพรวมจากแหล่งเงินต่างๆ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่มีมาตรฐาน และมีระบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินในระดับภาพรวมในเชิงบูรณาการ/เปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายในระบบออนไลน์ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23 ตำบล ท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และรายงานการดำเนินงานอื่นๆ ให้ส่วนกลางได้ทราบ ข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของโครงการทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งผลการดำเนินงานสะสมถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 23.31 ผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 30.89 และคาดว่า ผลงานจะแล้วเสร็จ สำเร็จครบถ้วนตามรูปแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือน กันยายน 2561

ผลการปฏิบัติงาน-ระบบติดตามผลตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2561

ชื่องาน / งบประมาณ	เป้าหมายทั้งโครงการ (%)		เป้าหมายปีปัจจุบัน (%)		รายงานผลงานล่าสุด	รายงานทั้งหมด
	แผน	ผล	แผน	ผล		
	ผลต่าง	ผลต่าง	ผลต่าง	ผลต่าง		
งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาซามณฑล (แฉก C.1-4) ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	90.00	100.00	10.00	100.00	19/06/2561	รายละเอียด
งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลาซามณฑล C1-2&3 ตำบลท่าช้าง,ท่าทราย,พรหมณี,ดงละคร,ดอนยอ,ศรีจุฬา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	97.50	73.77	-23.73	73.77	19/06/2561	รายละเอียด
งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลาซามณฑล C15-15&16 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	90.00	96.90	6.90	96.90	19/06/2561	รายละเอียด
งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลาซามณฑล C27-7 ตำบลวัดพิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	100.00	100.00	0.00	100.00	19/06/2561	รายละเอียด
งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาซามณฑล (แฉก C.1-45) ตำบลวัดพิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	90.00	100.00	10.00	100.00	19/06/2561	รายละเอียด
(1.5) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาซามณฑล แฉก C.1-41	100.00	39.99	-60.01	39.99	19/06/2561	รายละเอียด
(1.7) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาซามณฑล แฉก C.1-42	100.00	39.74	-60.26	39.74	19/06/2561	รายละเอียด
(1.9) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาซามณฑล แฉก C.1-43	100.00	44.58	-55.42	44.58	19/06/2561	รายละเอียด
(2) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาซามณฑล แฉก C.9-5	89.15	34.20	-54.95	34.20	19/06/2561	รายละเอียด
(5) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาซามณฑล แฉก C.1-40	85.52	38.68	-46.84	38.68	19/06/2561	รายละเอียด
(1.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯ ส่วนที่ 23	87.94	23.66	-64.28	23.66	19/06/2561	รายละเอียด
(2.3) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรองส่วนที่ 1	88.45	38.39	-50.06	38.39	19/06/2561	รายละเอียด
(2.4) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรองส่วนที่ 2	88.33	47.06	-41.27	47.06	19/06/2561	รายละเอียด
งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) ระยะที่ 1	100.00	91.76	-8.24	91.76	19/06/2561	รายละเอียด
งานจัดระบบน้ำโครงการฝาย 2 ระยะที่ 1	100.00	100.00	0.00	100.00	19/06/2561	รายละเอียด
ค้าขายเกษตรระบบไฟฟ้า สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก	100.00	100.00	0.00	100.00	19/06/2561	รายละเอียด

ตารางที่ 2.7 แสดงผลงานและการเบิกจ่ายออนไลน์และรายการอื่นๆ

บทที่ 3

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินงานก่อสร้างจัดรูป ที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 1,810 ไร่ มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการดังนี้ คือ

- 1.เกษตรกรในเขตโครงการ ฯ ได้ร้องขอให้ยกเลิกแนวคูส่งน้ำ เพิ่มแนวคูส่งน้ำ และย้ายแนวงานก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบให้ถูกต้อง ระหว่างก่อสร้างได้ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด แนวคูส่งน้ำ ทำให้การก่อสร้างคลาดเคลื่อนจากแบบก่อสร้างเบื้องต้น
- 2.ระหว่างดำเนินการผลงานก่อสร้างต่ำกว่าแผนเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่หลายวันทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- 3.กำหนดการ ระยะเวลาดำเนินงานตรงกับช่วงที่เกษตรกรในพื้นที่ทำการเพราะปลูกข้าว
- 4.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า จึงทำให้การก่อสร้างตามแผนงาน ดำเนินการล่าช้าไปด้วย

บทที่ 4
ภาคผนวก



สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
กรมชลประทาน

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจและทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2560 โดยนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อการก่อสร้างก่อนและหลังมีโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

1. โครงการที่ท่านเข้าร่วม (เลือกเพียงข้อเดียว)

1. โครงการจัดรูปที่ดิน ระบุชื่อโครงการ.....

2. โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ระบุชื่อโครงการ.....

2. เนื้อที่จำนวน ไร่

3. แปลงเกษตรที่ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ (เลือกมา 1 แปลง) จำนวน ไร่

4. แปลงเกษตรอยู่ ช่วงต้นของคุณส่งน้ำ ช่วงกลางของคุณส่งน้ำ ช่วงปลายของคุณส่งน้ำ

5. แปลงเกษตรอยู่ ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ชื่อ-นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์

2. ความเป็นเจ้าของพื้นที่

เป็นเจ้าของพื้นที่

เป็นบุคคลในครอบครัว

เป็นผู้เช่า

3. ที่อยู่

บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์.....

4. เพศ ชาย หญิง

5. อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป

6. ระดับการศึกษาสูงสุด

ประถมศึกษา

มัธยมหรือเทียบเท่า

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สูงกว่าปริญญาโท

7. อาชีพหลัก

เกษตรกร, ทำนา, ทำไร่, ทำสวน

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานเอกชน

อื่นๆ ระบุ.....

8. รายได้ต่อเดือน

ต่ำกว่า 3,000 บาท

3,000 – 7,000 บาท

7,001 – 10,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

20,000 ขึ้นไป

ส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์/ ผู้สัมภาษณ์

ชื่อ-นามสกุล ผู้สัมภาษณ์.....

วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.....

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

“ความพึงพอใจ” หมายถึง ระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นต่าง ๆ

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นนี้มากที่สุด โดยไม่ต้องแก้ไขปรับปรุง

ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นนี้มากแต่ยังไม่สมบูรณ์นัก

ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นนี้ปานกลาง

ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นนี้น้อย

ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นนี้น้อยที่สุด ใกล้เคียงไม่พึงพอใจ

3.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ประเด็นคำถาม	ความพึงพอใจ					ระบุเหตุผลหากให้คะแนนในระดับน้อย (2) หรือน้อยที่สุด (1)
	5	4	3	2	1	
กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ						
1) ขั้นตอน/ระเบียบวิธีการ ในการขอรับบริการ มีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก						
2) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ให้บริการได้ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ประกาศไว้						
ความสะดวกสบาย/ สิ่งอำนวยความสะดวก						
1) มีการประชาสัมพันธ์บอกจุดให้บริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย						
2) การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ท้องน้ำสะอาด มีที่จอดรถ เป็นต้น อย่างเพียงพอ และมีป้ายบอกทางสำนักงานชัดเจน						
ระยะเวลาการให้บริการ						
1) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมสามารถ ให้บริการแต่ละครั้งได้รวดเร็ว						
2) การให้บริการตามลำดับทุกครั้ง						
การให้บริการของเจ้าหน้าที่						
1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี						
2) เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ (การพูดจา/มารยาท/การแต่งการเรียบร้อย) และมีความเป็นมิตร						
3) เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น ตั้งใจ ใส่ใจ เต็มใจให้บริการ						
4) เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำในการให้บริการ ตอบข้อซักถาม โดยให้ข้อมูล ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ						
5) การให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ เช่น ติดตามเรื่องที่เข้ารับบริการ เป็นต้น						
ความคลอบคลุมและทั่วถึงของการให้บริการ						
1) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ให้บริการ ครอบคลุม ทั่วถึง						
2) มีการให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ						
ความพึงพอใจด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน						
1) การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องงานจัดรูปที่ดิน/งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีประโยชน์ ตรงกับความต้องการของท่าน						
2) ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริการจัดการน้ำด้วยตนเอง/รักษาสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รัฐสร้างให้ เช่น ถนน คู คลอง / ในการทำเกษตรกรรม ฯลฯ						

3.2 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด/โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

.....

.....

ส่วนที่ 4 ทศนคติต่อการก่อสร้างก่อนและหลังดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

“ทศนคติ” หมายถึง ระดับ ความคิดเห็น มุมมอง ความรู้สึก ต่อการให้บริการในประเด็นต่าง ๆ

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เห็นด้วย

ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก เฉยๆ

ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก ไม่เห็นด้วย

ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็น มุมมอง รู้สึก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.1 ทศนคติต่อการก่อสร้างก่อนดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ประเด็นคำถาม	ระดับทศนคติ					ระบุเหตุผลหากให้คะแนนในระดับน้อย (2) หรือน้อยที่สุด (1)
	5	4	3	2	1	
1) ท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม						
2) มีการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอย่างเพียงพอ						
3) ท่านรับรู้ข้อมูลของผลประโยชน์ของงานก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ						
4) ท่านรับรู้ข้อมูลการเสียพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ						
5) ท่านมีความจำเป็นต้องมีคูสูบน้ำถึงแปลงเกษตร						
6) ท่านมีความจำเป็นต้องมีคูระบายน้ำออกจากแปลงเกษตร						
7) ท่านมีความจำเป็นต้องมีถนน ทางลัดเลียงเข้าออกในแปลงเกษตร						
8) พื้นที่ทำการเกษตรของท่านมีการใช้น้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตร						
9) ท่านคิดว่ามีความจำเป็นต้องมีกลุ่มบริหารจัดการน้ำ						
10) ก่อนดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ท่านคิดว่าชุมชน/พื้นที่ของท่านมีความสามัคคีในการใช้น้ำทำการเกษตร						

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการการก่อนดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

.....

.....

4.2 ทศนคติต่อการก่อสร้างหลังมีโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ประเด็นคำถาม	ระดับทศนคติ					ระบุเหตุผลหากให้คะแนนในระดับน้อย (2) หรือน้อยที่สุด (1)
	5	4	3	2	1	
1) เจ้าหน้าที่โครงการมีความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีความสม่ำเสมอในการออกตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ						
2) กิจกรรมที่ทางสำนักงานจัดรูปที่ดิน/โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมจัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในเขตโครงการฯ						
3) ความพึงพอใจต่อภาพรวมผลงานการก่อสร้าง						
4) ท่านคิดว่าระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างมีความเหมาะสม						
5) ความพึงพอใจต่อการสร้างถนนเข้าสู่แปลงทำการเกษตร						

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการการหลังดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

.....

.....