

รายละเอียดรายการ/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งานคูน้ำและอาคารประกอบ)

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ที่	โครงการ/งาน/รายการ	จังหวัด	วงเงินตาม พ.ร.บ. 2558 (บาท)	การโอนงบประมาณ				ผลการเบิกจ่าย				ผลงาน (%)
				โอนครั้งที่/วันที่	รวมทั้งสิ้น (บาท)	จ้างเหมา (บาท)	ดำเนินการเอง (บาท)	ข้อมูลระบบ GFMS (21 ส.ค.58)		ข้อมูลระบบ Online (21ส.ค.58)		
								(บาท)	(%)	(บาท)	(%)	
	งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบรวม 47 รายการ		615,973,000	47/47	613,016,100	77,757,784	535,258,316	588,066,506.16	95.93	586,015,967.00	95.14	98.12
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1		35,000,000		35,000,000	-	35,000,000	33,256,453.43	95.02	33,256,454.00	95.02	99.75
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ	เชียงใหม่	20,000,000	277/20 ต.ค. 57	20,000,000	-	20,000,000	18,256,694.75	91.28	18,256,695.00	91.28	99.57
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการเหมืองตั้ง	ลำพูน	15,000,000	277/20 ต.ค. 57	15,000,000	-	15,000,000	14,999,758.68	100.00	14,999,759.00	100.00	100.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 2		45,473,000		45,424,816	-	45,424,816	44,378,952.33	97.70	44,181,482.00	97.26	98.21
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกียง (ระยะที่ 4)	ลำปาง	6,473,000	277/20 ต.ค. 57	6,473,000	-	6,473,000	6,418,773.90	99.16	6,318,917.00	97.62	99.50
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแมยว (ระยะที่ 3)	ลำปาง	7,000,000	277/20 ต.ค. 57	7,000,000	-	7,000,000	6,733,205.19	96.19	6,716,505.00	95.95	95.95
3	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง (ระยะที่ 1)	ลำปาง	12,000,000	315/20 ต.ค. 57	11,951,816	-	11,951,816	11,633,329.16	97.34	11,583,713.00	96.92	97.50
4	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบง (ระยะที่ 1)	พะเยา	20,000,000	277/20 ต.ค. 57	20,000,000	-	20,000,000	19,593,644.08	97.97	19,562,347.00	97.81	99.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3		18,400,000		18,393,000	2,770,000	15,623,000	17,734,895.79	96.42	17,724,506.00	96.37	100.00
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการท่ามะเพื่อระยะ 2	อุดรดิตถ์	9,400,000	665/5พ.ย.57 806/11พ.ย.57	9,393,000	2,770,000	6,623,000	8,735,021.48	93.00	8,724,632.00	92.88	100.00
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการบ้านท้ายวัดพญาปันแดน	อุดรดิตถ์	9,000,000	276/20 ต.ค. 57	9,000,000	-	9,000,000	8,999,874.31	100.00	8,999,874.00	100.00	100.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 4		31,600,000		31,600,000	-	31,600,000	30,418,292.98	96.26	30,187,020.00	95.53	100.00
1	ก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการท่อทองแดง (บ้านตลุกงามคลองสาย MC)	กำแพงเพชร	4,700,000	315/20 ต.ค. 57	4,700,000	-	4,700,000	4,140,960.33	88.11	4,140,960.00	88.11	100.00
2	ก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สองสาย LMC (ระยะที่ 2)	แพร่	13,900,000	315/20 ต.ค. 57	13,900,000	-	13,900,000	13,354,116.19	96.07	13,313,824.00	95.78	100.00
3	ก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 1)	สุโขทัย	13,000,000	315/20 ต.ค. 57	13,000,000	-	13,000,000	12,923,216.46	99.41	12,732,236.00	97.94	100.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 5		48,200,000		46,385,500	7,850,000	38,535,500	38,124,302.28	82.19	38,124,302.00	82.19	92.74
1	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฒอ (ระยะ2)	สกลนคร	9,500,000	277/20 ต.ค. 57	9,500,000	-	9,500,000	9,311,394.48	98.01	9,311,394.00	98.01	99.00
2	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ	สกลนคร	9,500,000	277/20 ต.ค. 57	9,500,000	-	9,500,000	9,428,868.31	99.25	9,428,868.00	99.25	100.00
3	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ (ระยะที่ 1)	สกลนคร	10,000,000	277/20 ต.ค. 57	10,000,000	-	10,000,000	9,999,786.07	100.00	9,999,786.00	100.00	100.00
4	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด	สกลนคร	6,300,000	277/20 ต.ค. 57	6,300,000	-	6,300,000	6,299,840.62	100.00	6,299,841.00	100.00	100.00
5	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยภูเทือก	สกลนคร	9,900,000	1195/4 ต.ค. 57	8,085,500	7,850,000	235,500	194,042.70	2.40	194,043.00	2.40	59.50
6	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น (ระยะ 2)	สกลนคร	3,000,000	277/20 ต.ค. 57	3,000,000	-	3,000,000	2,890,370.10	96.35	2,890,370.00	96.35	100.00

รายละเอียดรายการ/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งานคูน้ำและอาคารประกอบ)

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ที่	โครงการ/งาน/รายการ	จังหวัด	วงเงินตาม พ.ร.บ. 2558 (บาท)	การโอนงบประมาณ				ผลการเบิกจ่าย				ผลงาน (%)
				โอนครั้งที่/วันที่	รวมทั้งสิ้น (บาท)	จ้างเหมา (บาท)	ดำเนินการเอง (บาท)	ข้อมูลระบบ GFMIS (21 ส.ค.58)		ข้อมูลระบบ Online (21ส.ค.58)		
								(บาท)	(%)	(บาท)	(%)	
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 6		38,000,000		38,000,000		38,000,000	37,819,671.74	99.53	37,801,620.00	99.48	99.72
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฯหนองหวาย (3R-LMC)	ขอนแก่น	16,000,000	274/20 ต.ค. 57	16,000,000	-	16,000,000	15,959,324.46	99.75	15,947,306.00	99.67	99.60
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฯลำปาว (1L-RMC)	กาฬสินธุ์	16,000,000	277/20 ต.ค. 57	16,000,000	-	16,000,000	15,918,065.04	99.49	15,915,345.00	99.47	99.80
3	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านวังยาง ระยะ 2	ร้อยเอ็ด	6,000,000	277/20 ต.ค. 57	6,000,000	-	6,000,000	5,942,282.24	99.04	5,938,969.00	98.98	99.80
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 7		45,700,000		45,700,000		45,700,000	44,561,617.91	97.51	43,191,014.00	94.51	95.22
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายธาตุน้อย P2	อุบลราชธานี	15,700,000	274/20 ต.ค. 57	15,700,000	-	15,700,000	15,199,759.66	96.81	14,512,081.00	92.43	96.05
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายไฮดร P5	ยโสธร	15,000,000	274/20 ต.ค. 57	15,000,000	-	15,000,000	14,688,325.60	97.92	14,413,648.00	96.09	94.26
3	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายไฮดร P6/1	ยโสธร	15,000,000	274/20 ต.ค. 57	15,000,000	-	15,000,000	14,673,532.65	97.82	14,265,285.00	95.10	95.30
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8		36,800,000		36,800,000		36,800,000	36,565,774.21	99.36	36,516,424.00	99.23	99.67
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างฯลำสำลาย	นครราชสีมา	15,000,000	274/20 ต.ค. 57	15,000,000	-	15,000,000	14,915,040.71	99.43	14,915,041.00	99.43	99.75
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการตักกู	ศรีสะเกษ	15,000,000	315/20 ต.ค. 57	15,000,000	-	15,000,000	14,851,116.53	99.01	14,851,317.00	99.01	99.44
3	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยปราสาทใหญ่	นครราชสีมา	6,800,000	274/20 ต.ค. 57	6,800,000	-	6,800,000	6,799,616.97	99.99	6,750,066.00	99.27	100.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 9		54,500,000		54,500,000		54,500,000	54,229,820.70	99.50	54,246,380.00	99.53	99.00
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสีียด (ระยะ 3)	ฉะเชิงเทรา	15,000,000	274/20 ต.ค. 57	15,000,000	-	15,000,000	14,983,805.45	99.89	14,985,725.00	99.90	99.00
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการเหมืองแร่	ระยอง	14,500,000	274/20 ต.ค. 57	14,500,000	-	14,500,000	14,388,616.21	99.23	14,396,536.00	99.29	99.00
3	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการท่าลาด (ระยะ 3)	ฉะเชิงเทรา	15,000,000	274/20 ต.ค. 57	15,000,000	-	15,000,000	14,872,897.45	99.15	14,875,777.00	99.17	99.00
4	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการเขาระกำขยาย (ระยะ 2)	ตราด	10,000,000	274/20 ต.ค. 57	10,000,000	-	10,000,000	9,984,501.59	99.85	9,988,342.00	99.88	99.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10		30,000,000		29,093,499	9,266,499	19,827,000	25,624,978.96	88.08	25,587,313.00	87.95	99.00
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำพัฒนานิคม	ลพบุรี	17,000,000	665/5พ.ย.57 1381/17ธ.ค.57	16,973,530	6,284,530	10,689,000	14,255,016.26	83.98	14,249,938.00	83.95	99.00
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างฯห้วยขอนแก่น	เพชรบูรณ์	13,000,000	665/5พ.ย.57 1069/26พ.ย.57	12,119,969	2,981,969	9,138,000	11,369,962.70	93.81	11,337,375.00	93.54	99.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 11		18,000,000		18,000,000		18,000,000	17,997,516.50	99.99	17,938,244.00	99.66	97.00
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำฯบางบาล สถานี	อยุธยา	18,000,000	379/20ต.ค.57	18,000,000	-	18,000,000	17,997,516.50	99.99	17,938,244.00	99.66	97.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 12		32,000,000		31,998,000	14,860,000	17,138,000	30,665,947.70	95.84	30,554,454.00	95.49	97.62
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์)	ชัยนาท	32,000,000	665/5พ.ย.57 987/20พ.ย.57	31,998,000	14,860,000	17,138,000	30,665,947.70	95.84	30,554,454.00	95.49	97.62

รายละเอียดรายการ/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งานคูน้ำและอาคารประกอบ)

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ที่	โครงการ/งาน/รายการ	จังหวัด	วงเงินตาม พ.ร.บ. 2558 (บาท)	การโอนงบประมาณ				ผลการเบิกจ่าย				ผลงาน (%)
				โอนครั้งที่/วันที่	รวมทั้งสิ้น (บาท)	จ้ำงเหมา (บาท)	ดำเนินการเอง (บาท)	ข้อมูลระบบ GFMS (21 ส.ค.58)		ข้อมูลระบบ Online (21ส.ค.58)		
								(บาท)	(%)	(บาท)	(%)	
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 13		39,000,000		39,000,000		39,000,000	38,384,132.15	98.42	38,384,132.00	98.42	98.06
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-4ซ้าย ระยะ 2)	กาญจนบุรี	20,000,000	276/20 ต.ค. 57	20,000,000		20,000,000	19,669,665.80	98.35	19,669,666.00	98.35	98.50
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครปฐม (คลอง 1ขวา-5ซ้าย ระยะ1)	กาญจนบุรี	19,000,000	276/20 ต.ค. 57	19,000,000		19,000,000	18,714,466.35	98.50	18,714,466.00	98.50	97.60
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14		38,000,000		38,000,000		38,000,000	37,999,923.69	100.00	37,999,924.00	100.00	100.00
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ประจวบคีรีขันธ์	20,000,000	276/20 ต.ค. 57	20,000,000		20,000,000	19,999,953.67	100.00	19,999,954.00	100.00	100.00
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	18,000,000	276/20 ต.ค. 57	18,000,000		18,000,000	17,999,970.02	100.00	17,999,970.00	100.00	100.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 15		30,000,000		30,000,000		30,000,000	29,426,534.83	98.09	29,474,839.00	98.25	99.90
1	คูน้ำและอาคารประกอบ ฝ่ายคลองไม้เียบ	นครศรีธรรมราช	15,000,000	276/20 ต.ค. 57	15,000,000		15,000,000	14,912,033.28	99.41	14,912,060.00	99.41	99.80
2	คูน้ำและอาคารประกอบ ฝ่ายคลองถ้ำ	พังงา	15,000,000	276/20 ต.ค. 57	15,000,000		15,000,000	14,514,501.55	96.76	14,562,779.00	97.09	100.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 16		40,000,000		39,966,847	16,625,847	23,341,000	36,321,608.31	90.88	36,316,082.00	90.87	97.50
1	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการชะมวง(พื้นที่ 4) ระยะ 2	สงขลา	15,000,000	665/5พ.ย.57 1030/24พ.ย.57	14,979,347	6,929,347	8,050,000	14,977,591.31	99.99	14,972,065.00	99.95	100.00
2	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการนาท่อม (พื้นที่ 4)	พัทลุง	15,000,000	276/20 ต.ค. 57	15,000,000		15,000,000	14,999,848.55	100.00	14,999,849.00	100.00	100.00
3	คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โนด-กระแสดิน (ระยะ2)	สงขลา	10,000,000	1030/24พ.ย.57	9,987,500	9,696,500	291,000	6,344,168.45	63.52	6,344,168.00	63.52	90.00
	โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 17		35,300,000		35,154,438	26,385,438	8,769,000	34,556,082.65	98.30	34,531,777.00	98.23	97.38
1	คูน้ำและอาคารประกอบ (บ้านปะกาจिनอ) โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	ปัตตานี	12,000,000	665/5พ.ย.57	11,959,300	7,292,300	4,667,000	11,436,271.50	95.63	11,436,271.00	95.63	92.30
2	คูน้ำและอาคารประกอบ (บ้านตะบิงตัง) โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	ปัตตานี	10,000,000	665/5พ.ย.57	9,956,453	6,241,453	3,715,000	9,899,647.40	99.43	9,900,142.00	99.43	100.00
3	คูน้ำและอาคารประกอบ (บ้านหรั่ง) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	ปัตตานี	3,300,000	665/5พ.ย.57	3,281,815	3,185,815	96,000	3,281,814.65	100.00	3,281,815.00	100.00	100.00
4	คูน้ำและอาคารประกอบ (บ้านฮุดบองอ) โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	ปัตตานี	10,000,000	665/5พ.ย.57	9,956,870	9,665,870	291,000	9,938,349.10	99.81	9,913,549.00	99.56	100.00

รายละเอียดรายการ/โครงการ แผนงานจัดรูปที่ดิน ปี 2558

ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 กันยายน 2557

ลำดับที่	โครงการ/งาน/รายการ	สถานที่ดำเนินการ			พื้นที่ (ไร่)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	วงเงินตาม ประมาณการ (บาท)	การโอนงบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย		ผลงาน (%)
		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด				รวมทั้งสิ้น (บาท)	จ้างเหมา (บาท)	ดำเนินการเอง (บาท)	ข้อมูลระบบ Online 14ส.ค.58		
											(บาท)	(%)	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน					33,450		357,250,150	336,360,923.20	92,447,500.00	243,913,423.20	269,429,224	80.10	83.59
1	งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน	17 รายการ			29,230		327,370,150	306,610,174.28	92,447,500.00	214,162,674.28	241,527,348	78.77	82.13
1.1	โครงการน้ำอูน ส่วนที่ 3	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2,650	สจจ.สกลนคร	27,263,000	17,262,549.00		17,262,549.00	14,087,829	81.61	81.61
1.2	โครงการน้ำอูน ส่วนที่ 4	หนองลาด , ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1,600	สจจ.สกลนคร	14,395,000	14,395,000.00		14,395,000.00	13,780,570	95.73	95.73
1.3	โครงการน้ำอูน ส่วนที่ 5	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1,550	สจจ.สกลนคร	11,736,000	11,735,617.81		11,735,617.81	8,755,348	74.60	74.60
1.4	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 5	หัวขวาง , เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2,380	ผคน.7	25,012,000	24,981,027.92		24,981,027.92	20,663,749	82.72	83.76
1.5	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 6	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	870	สจจ.มหาสารคาม	11,319,700	11,283,650.00	10,955,000.00	328,650.00	9,443,179	83.69	100.00
1.6	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 7	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1,340	สจจ.มหาสารคาม	17,468,800	17,423,995.00	16,916,500.00	507,495.00	15,331,332	87.99	100.00
1.7	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 8	แหใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1,680	สจจ.มหาสารคาม	16,407,900	16,315,200.00	15,840,000.00	475,200.00	15,661,740	95.99	100.00
1.8	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 9	แหใต้ , ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1,230	สจจ.มหาสารคาม	11,927,400	11,884,140.00	11,538,000.00	346,140.00	10,718,859	90.19	100.00
1.9	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 10	แหใต้ , ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2,270	ผคน.6	22,690,000	22,675,032.11		22,675,032.11	22,148,634	97.68	97.00
1.10	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 11	แหใต้ , ยางน้อย , หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1,610	สจจ.กาฬสินธุ์	16,994,000	16,981,128.00		16,981,128.00	14,938,592	87.97	89.80
1.11	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 12	แหใต้ , ยางน้อย , หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	910	ผคน.6	10,900,000	10,882,077.00		10,882,077.00	10,661,670	97.97	98.50
1.12	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 14	แหใต้ , ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1,330	สจจ.มหาสารคาม	16,438,800	16,374,940.00	15,898,000.00	476,940.00	11,285,998	68.92	100.00
1.13	โครงการหนองหวาย ส่วนที่ 15	แหใต้ , ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1,840	ผคน.7	26,524,000	26,494,237.00		26,494,237.00	23,090,324	87.15	86.99
1.14	โครงการอ่างเก็บน้ำกระสัง ส่วนที่ 2	สองชั้น , กระสัง	กระสัง	บุรีรัมย์	1,200	สจจ.บุรีรัมย์	10,681,100	9,579,000.00	9,300,000.00	279,000.00	5,241,281	54.72	86.44
1.15	โครงการทำโบสถ์ ส่วนที่ 1	หัวเขา	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	1,840	ผคน.11	23,954,520	20,377,686.30		20,377,686.30	20,030,009	98.29	93.00
1.16	โครงการทำโบสถ์ ส่วนที่ 2	หัวเขา	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2,095	ผคน.11	27,263,930	21,672,663.50		21,672,663.50	19,829,712	91.50	86.00
1.17	โครงการขัณฑ์สุตร ส่วนที่ 6	หนองแม่ไก่ , คำหยาด , ทางพระ	โพธิ์ทอง	อ่างทอง	2,835	ผคน.12	36,394,000	36,292,230.64	12,000,000.00	24,292,230.64	5,858,522	16.14	11.33
2	งานก่อสร้างปรับปรุงจัดรูปที่ดิน	3 รายการ			4,220		29,880,000	29,750,748.92	0.00	29,750,748.92	27,901,876	93.79	98.59
2.1	โครงการน้ำอูน ส่วนที่ 1	แระ , โยหย่อง	พังโคน	สกลนคร	1,800	สจจ.สกลนคร	10,672,000	10,671,997.94		10,671,997.94	10,504,799	98.43	98.43
2.2	โครงการน้ำอูน ส่วนที่ 2	แระ	พังโคน	สกลนคร	1,420	สจจ.สกลนคร	8,708,000	8,706,950.98		8,706,950.98	8,663,759	99.50	99.50
2.3	โครงการกำแพงแสน	ห้วยหมอนทอง	กำแพงแสน	นครปฐม	1,000	สจจ.นครปฐม	10,500,000	10,371,800.00		10,371,800.00	8,733,318	84.20	98.00



จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน