

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Cen-Project) ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ที่	รายการ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย(%)	ผลการดำเนินงาน (%)
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1</b>					
1	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่सान	18,000,000	5,102,702	28.35	7.00
2	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยม (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 3)	19,000,000	2,470,461	13.00	7.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2</b>					
3	ซ่อมแซมอาคารท่างานและอาคารประกอบอื่น สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 468 ]	1,900,000	1,403,667	73.88	46.00
4	ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 469 ]	800,000	476,943	59.62	46.00
5	ปรับปรุงคลองส่งน้ำห้วยเหยียนและเหมืองดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเหยียน (สาย 01-09 และสาย 01-02) พื้นที่รับประโยชน์ 1,401 ไร่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา - [ 861 ]	15,000,000	2,707,281	18.05	25.00
6	บำรุงรักษาห้วยงาน พื้นที่ 37 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 2863 ]	84,000	23,462	27.93	32.00
7	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝ้างชัย (แม่ปุง) เพิ่มเติม พื้นที่ 328 ไร่	9,060,000	9,023,084	99.59	100.00
8	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝ้างชัย (แม่ปุง) (ระยะที่ 2)	10,000,000	3,083,827	30.84	28.00
9	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก้วลม-แก้วคอกหมา (ระยะที่ 4)	9,000,000	2,795,862	31.07	25.00
10	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้)	9,000,000	1,659,775	18.44	26.00
11	จัดระบบน้ำโครงการแม่พริก (ระยะที่ 2)	7,000,000	1,507,222	21.53	27.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3</b>					
12	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายน้ำกอน(สาย 01A,03A,05A,006และ008)พื้นที่รับประโยชน์ 1,191 ไร่ ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน - [ 862 ]	10,864,800	3,545,433	32.63	20.00
13	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำพอง พื้นที่ 368 ไร่	1,775,021	1,775,021	100.00	100.00
14	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำพอง	12,000,000	7,278,507	60.65	20.00
15	จัดระบบน้ำโครงการฝายชัยสมบัติ	8,000,000	2,518,776	31.48	18.00
16	จัดระบบน้ำโครงการฝายวังเคียน ระยะที่ 2	5,000,000	3,035,356	60.71	22.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4</b>					
17	ซ่อมแซมห้องน้ำและต่อเติมโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก-[470]	250,000	249,518	99.81	100.00
18	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล C.25-4 (ระยะที่ 1) พื้นที่ 440 ไร่	1,177,737	1,177,737	100.00	100.00
19	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล C.9-3 (ระยะที่ 1) พื้นที่ 105 ไร่	1,714,818	1,714,818	100.00	100.00
21	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล C.1-2&3 (ระยะที่ 2) พื้นที่ 56 ไร่	1,143,605	1,143,605	100.00	100.00
21	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล C.25-5 (ระยะที่ 1) พื้นที่ 210 ไร่	1,513,427	1,513,426	100.00	100.00
22	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล C.1-A (ระยะที่ 1) พื้นที่ 139 ไร่	1,725,046	1,725,046	100.00	100.00
23	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล C1-2&3 (ระยะที่ 4)	5,200,000	1,541,785	29.65	18.00
24	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล C9-3 (ระยะที่ 2)	2,500,000	863,738	34.55	25.00

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Cen-Project) ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ที่	รายการ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย(%)	ผลการดำเนินงาน (%)
25	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพหลโยธิน C1-44 (ระยะที่ 1)	4,200,000	1,324,443	31.53	19.00
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4				
26	จัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำบ้านท่ามะเฟือง (ระยะที่ 3)	9,000,000	1,376,047	15.29	3.00
27	ปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน ส่วนที่ 6	10,000,000	1,458,749	14.59	3.00
28	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 16 - [ 177723 ]	24,585,508	12,889,223	52.43	21.00
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 (ไม่มีโครงการ)				
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6				
29	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว	15,983,983	0	0	0
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7				
30	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ สาย RMC	2,300,000	1,562,525	67.94	89.00
31	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง (สาย LMC ระยะที่ 7)	10,000,000	1,760,073	17.60	20.00
32	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ (สาย LMC ระยะที่ 1)	10,000,000	2,143,063	21.43	20.00
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8				
33	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และ ท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดงสาย 01- 08, 10-23, 25, 27, 29, 31, 33) พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร - [ 863 ]	12,000,000	2,479,578	20.66	17.00
34	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดานฝั่งขวา พื้นที่ 400 ไร่	3,999,172	3,999,172	100.00	100.00
35	จัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดานฝั่งซ้าย ระยะที่ 4	5,000,000	3,537,630	70.75	58.00
36	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการหน่วยสูบน้ำที่ 3 ระยะที่ 2	14,000,000	2,485,683	17.75	16.00
37	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการหน่วยสูบน้ำที่ 9 ระยะที่ 2	13,000,000	2,990,529	23.00	20.00
38	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่อทองแดง (ทุ่งมหาศาล)	14,000,000	3,572,421	25.52	20.00
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9				
39	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P4 (ระยะที่ 1)	10,000,000	3,311,222	33.11	12.00
40	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P9 (ระยะที่ 1)	10,000,000	729,635	7.30	10.00
41	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P3 (ระยะที่ 1)	10,000,000	3,259,532	32.60	11.00
42	จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองปลาขาว	8,000,000	453,328	5.67	8.00
43	จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านอุ่มมะนาว	5,000,000	695,920	13.92	8.00
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10				
44	จัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหนามแท่ง ระยะที่ 2	1,537,218	1,537,084	99.99	100.00
45	จัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนทัน	10,000,000	251,493	2.51	4.00
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11				
46	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน คูส่งน้ำสาย 16L-2R ฝั่งขวา พื้นที่ 100 ไร่	993,385	993,385	100.00	100.00
47	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 2 ( ส่วนที่ 1 ระยะที่ 2)	6,252,750	0	0	0

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Cen-Project) ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ที่	รายการ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย(%)	ผลการดำเนินงาน (%)
-----	--------	-----------------	---------------------	------------------	--------------------

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12					
48	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำบ้านโนนพันชาติ	3,000,000	0	0	5
49	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำหนองหวาย คลอง 2L-RMC ระยะที่ 5	20,000,000	7,543,891	37.72	17.00
50	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 6R-LMC ระยะ 3	15,000,000	4,432,329	29.55	16.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13					
51	ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 471 ]	5,000,000	2,962,520	59.25	42.00
52	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 472 ]	0	0	0	2.00
53	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 473 ]	0	0	0	2.00
54	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 6R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (สาย 05) พื้นที่รับประโยชน์ 465 ไร่ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 716 ]	8,000,000	2,185,065	27.31	65.00
55	บำรุงรักษาห้วงงานชลประทาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 2864 ]	300,000	48,190	16.06	36.00
56	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สาย 02	3,000,000	2,354,541	78.48	95.00
57	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ 5	17,000,000	0	0	0
58	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ 6	20,000,000	462,621	2.31	9.00
59	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ 3	17,000,000	2,871,429	16.89	30.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14					
60	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-LMC,2R-LMC,RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ (สาย 01-13) ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลบ้านแก้ง ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม -[864]	9,585,279	4,473,195	46.67	10.00
61	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ระยะที่ 1	4,992,357	1,759,865	35.25	5.00
62	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ระยะที่ 1	8,764,248	1,586,520	18.10	3.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15					
63	ซ่อมแซมอาคารหัวงานและอาคารประกอบอื่นสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 ตำบลคำเจริญ อำเภอดงรักพิบูล จังหวัดอุบลราชธานี - [ 474 ]	2,000,000	1,900,261	95.01	88.00
64	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอ่าว PR3 ระยะที่ 1 พื้นที่ 1,960 ไร่	17,500,000	17,456,770	100.00	100.00
65	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ส่วนที่ 2 ระยะที่ 2	10,000,000	4,684,233	46.84	30.00
66	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอ่าว สถานีสูบน้ำ PL3 ระยะที่ 1	10,000,000	4,085,497	40.85	26.00
67	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะที่ 1	15,000,000	4,578,160	30.52	40.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16					

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Cen-Project) ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ที่	รายการ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย(%)	ผลการดำเนินงาน (%)
68	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทา ระยะที่ 2	15,000,000	451,724	3.01	4.00
69	จัดระบบน้ำโครงการมูลล่าง (PL8) ระยะที่ 3	7,000,000	246,384	3.52	5.00
70	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ระยะที่ 2	10,000,000	823,504	8.24	9.00
71	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตมามาย ระยะที่ 5	2,000,000	318,043	15.90	12.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17</b>					
72	ซ่อมแซมป้ายชื่อสำนักงานและป้อมยาม จำนวน 1 แห่ง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 475 ]	875,000	757,499	86.57	86.00
73	ซ่อมแซมโรงเก็บน้ำมัน จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 476 ]	345,000	328,731	95.28	95.00
74	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักคนงาน 8 ครอบครั้ว สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 477 ]	750,000	642,975	85.73	85.00
75	จัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 8 คลอง 4L-MC	11,000,000	478,113	4.35	4.00
76	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ระยะที่ 2	11,000,000	1,406,434	12.79	12.00
77	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ระยะที่ 4	8,000,000	627,976	7.85	8.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18</b>					
78	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสีียด ระยะที่ 10	28,000,000	12,247,503	43.74	25.00
79	จัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง ระยะที่ 5	12,000,000	3,537,998	29.48	23.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19</b>					
80	จัดระบบน้ำโครงการเขายายพริ้ง ระยะที่ 2	8,850,365	69,453	0.78	5.00
81	จัดระบบน้ำโครงการศิลาทอง ระยะที่ 2	9,483,827	5,700	0.06	0
82	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 11 (ห้วยยาง)	5,967,963	3,909,157	65.50	57.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20</b>					
83	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 24 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20จังหวัดลพบุรี-[2865]	54,500	24,013	44.06	22.00
84	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแคบ พื้นที่ 1,500 ไร่	9,338,331	9,338,331	100.00	100.00
85	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแคบ ระยะที่ 1	7,882,716	1,272,654	16.14	62.00
86	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม สาย 3 (2R-22R)	7,594,440	787,144	10.36	30.00
87	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง - [ 177769 ]	0	0	0	0
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21</b>					
88	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี - [ 478 ]	980,000	527,432	53.82	54.00
89	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี - [ 479 ]	950,000	126,326	13.30	14.00
90	ซ่อมแซมรั้ว ระยะที่1 พร้อมป้ายสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่21 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี - [ 480 ]	750,000	120,332	16.04	17.00

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Cen-Project) ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ที่	รายการ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย(%)	ผลการดำเนินงาน (%)
91	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมสาย (22R) ระยะที่ 1	0	0	0	0
92	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2	0	0	0	0
93	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 1	9,498,464	0	0	0
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22</b>					
94	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (ระยะที่ 3)	1,517,210	0	0	0
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23</b>					
95	จัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 2	4,986,852	397,085	7.96	1.00
96	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	2,000,000	14,035	0.70	1.00
97	จัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	27,456,255	1,116,693	3.19	2.00
98	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	33,224,118	29,534,065	88.89	82.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24</b>					
99	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 หลังที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 481 ]	600,000	333,362	55.56	45.00
100	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 หลังที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 482 ]	600,000	332,135	55.36	45.00
101	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 หลังที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 483 ]	600,000	333,362	55.56	45.00
102	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 หลังที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 495 ]	600,000	324,645	54.11	45.00
103	ซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร สาย 72(1L-1R) และ 72.1(1L-1R)	1,399,895	55,549	3.97	0
104	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร สาย 14(1L-1R)	3,995,806	0	0	0
105	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร สาย 16(1L-1R)	3,990,738	0	0	0
106	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร สาย 18(1L-1R)	3,981,373	0	0	0
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25</b>					
107	ซ่อมแซมโรงจอดรถสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 ตำบลป่าจั่ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [ 484 ]	500,000	316,061	63.21	95.00
108	ซ่อมแซมอาคารสำนักงานขนาดเล็ก สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 ตำบลป่าจั่ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [ 485 ]	1,000,000	493,745	49.37	37.00
109	ซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร คูส่งน้ำสาย 10(5L-1R)	500,000	499,997	100.00	100.00
110	ซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร คูส่งน้ำสาย 8(5L-1R)	500,000	499,985	100.00	100.00
111	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร สาย 6(3L-1R)	3,997,541	139,953	0.35	8.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26</b>					
112	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก บ้านวังหิน	4,950,000	4,947,820	99.96	100.00
113	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก บ้านโพธิ์ศรีเจริญ	5,100,000	5,096,726	99.94	100.00

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Cen-Project) ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ที่	รายการ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย(%)	ผลการดำเนินงาน (%)
114	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก บ้านท่าตาจร	5,100,000	5,097,159	99.94	100.00
115	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตอนเจดีย์ บ้านระฆังทอง	4,950,000	4,947,890	99.96	100.00
116	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตอนเจดีย์ บ้านท่ากุ่ม	5,050,000	5,045,915	99.92	100.00
117	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตอนเจดีย์ บ้านจิกรากษา	5,150,000	5,149,785	100.00	100.00
118	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บล็อก 10-040) ระยะที่ 1	2,532,196	0	0	0
119	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บล็อก 8-035) ระยะที่ 2	2,557,268	0	0	10.00
120	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บล็อก 8-034) ระยะที่ 2	2,507,125	0	0	0
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรที่ 26</b>					
121	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บล็อก 11-041) ระยะที่ 1	2,557,268	0	0	0
122	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (บ้านหนองผักนาก)	2,507,125	0	0	0
123	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านปู่)	2,582,339	0	0	0
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรที่ 27</b>					
124	ซ่อมแซมที่ทำการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรที่ 27 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 486 ]	2,000,000	1,999,378	99.97	100.00
125	บำรุงรักษาห้วงงาน พื้นที่ 70 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรที่ 27 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 2866 ]	635,600	123,524	19.43	17.00
126	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 9R-1L) พื้นที่ 150 ไร่	1,999,755	1,999,755	100.00	100.00
127	ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ระยะที่ 3)	7,990,285	1,360,540	17.03	11.00
128	ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ระยะที่ 3)	7,990,970	927,944	11.61	14.00
129	ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ส่วนที่3/2)	7,990,831	1,631,616	20.42	12.00
130	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 3L-1R-1L-5L)	4,000,000	3,164,794	79.12	40.00
131	จัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย) ระยะที่ 4	5,000,000	3,478,806	69.58	38.00
132	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย) ระยะที่ 1	6,990,688	1,420,865	20.33	20.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรที่ 28</b>					
133	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (17ช-1ข)	5,997,063	929,883	15.15	16.00
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรที่ 29</b>					
134	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 8(23L-1R) พื้นที่ 220 ไร่	2,289,979	2,287,383	99.89	100.00
135	ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 5(21L-1R) พื้นที่ 155 ไร่	2,579,847	2,577,320	99.90	100.00
136	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 15(1R-21L-1R) (เพิ่มเติม)	2,660,000	928,320	34.90	100.00
137	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 43(22L-1R)	3,197,425	0	0	0
138	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 45(22L-1R)	2,293,065	0	0	0
139	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 19(1R-21L-1R)	1,034,150	197,431	19.09	12
140	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 21(1R-21L-1R)	969,925	188,796	19.47	12
141	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 23(1R-21L-1R)	3,186,854	114,592	3.60	12

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Cen-Project) ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ที่	รายการ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย(%)	ผลการดำเนินงาน (%)
142	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธาราบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 25(1R-21L-1R)	3,667,448	142,172	3.88	12
143	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธาราบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 27(1R-21L-1R)	3,496,434	0	0	0

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30					
144	ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล (ระยะที่ 1) (ท่อส่งน้ำ MP, 1R-MP และ 2R-MP) พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 865 ]	20,000,000	1,305,747	6.53	7.00
145	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 8)	17,491,900	842,812	4.82	5.00
146	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 9)	13,502,300	842,780	6.24	3.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31					
147	ซ่อมแซมโรงจordanสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 487 ]	450,000	434,229	96.50	98.00
148	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่รับประโยชน์ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่ 2	0	0	0	0
149	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ระยะที่ 4)	0	0	0	0
150	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน ระยะที่ 4	0	0	0	0
151	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน ระยะที่ 5	0	0	0	0
152	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ระยะที่ 2	0	0	0	0
153	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน ส่วนที่ 3□	5,622,034	5,622,034	100.00	100.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32					
154	จัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (บ้านสามสัก)	3,400,000	1,985,034	58.38	80.00
155	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองท่าทอง (บ้านศรีชัยคราม)	13,800,000	4,489,461	32.53	25.00
156	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา ระยะที่ 1	8,000,000	2,896,853	36.21	15.00
157	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา 1R -LMC ระยะที่ 2	5,000,000	2,040,542	40.81	60.00
158	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรีด ระยะที่ 4	6,000,000	2,572,892	42.88	15.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33					
159	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - [ 488 ]	6,000,000	381,468	6.36	25.00
160	ซ่อมแซมโรงจordanโครงการ (แห่งที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - [ 489 ]	700,000	688,102	98.30	72.00
161	ซ่อมแซมอาคารโรงเก็บอุปกรณ์เครื่องกล สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - [ 490 ]	800,000	713,458	89.18	85.00
162	ปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์โครงการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - [ 491 ]	800,000	210,081	26.26	35

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Cen-Project) ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ที่	รายการ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย(%)	ผลการดำเนินงาน (%)
163	ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 06 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อสาย 002) ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง-[866]	20,000,000	0	0	0
164	จัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 6)	12,597,075	1,185,161	9.41	20.00
165	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินทร์ (ระยะ 9)	7,425,725	429,972	5.79	20.00
166	จัดระบบน้ำโครงการนาท่อม (ตำนาน) ระยะ 2	7,360,200	236,338	3.21	20.00

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33					
167	ปรับปรุงคลองส่งน้ำคลองเกาะทาก โครงการพื้นที่ตำบลนาหว้า พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลนาหว้า อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	9,943,860	5,518,961	55.50	50.00
168	ปรับปรุงคลองส่งน้ำคลองปาม โครงการพื้นที่ ตำบลนาหว้า พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลนาหว้า อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	25,000,000	128,584	0.51	25.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34					
169	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC, 7R-LMC, 1L-7R-LMC โครงการประตูระบายน้ำทะเลสาบ (สาย 006, 01, 03, 05) พื้นที่รับประโยชน์ 639 ไร่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอเสิง อำเภอเสิง จังหวัดตรัง - [ 867 ]	14,994,000	4,574,324	30.51	38.00
170	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองท่าแพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองส่งน้ำ 1L-LMC (คูส่งน้ำ 15A) พื้นที่ 350 ไร่	4,819,000	4,777,120	99.13	100.00
171	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองท่าแพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองส่งน้ำสาย 1L-LMC พื้นที่ 450 ไร่	3,785,000	3,736,432	98.72	100.00
172	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย พื้นที่ 180 ไร่	5,653,000	5,471,747	96.79	100.00
173	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย คลอง 3L-LMC	5,481,320	1,486,609	27.12	23.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35					
174	ซ่อมแซมที่ทำการภายในสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 ตำบลลุง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [ 492 ]	1,185,388	0	0	35.00
175	ปรับปรุงคลอง CMC-Lat.4.6L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (สาย 12.3R , 13.0R, 13.8R) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [ 717 ]	0	0	0	10.00
176	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (คลอง RMC บ้านตรัง) พื้นที่ 300 ไร่	4,000,000	3,941,041	98.53	100.00
177	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (คลอง RMCบ้านน้ำใส) พื้นที่300 ไร่	5,000,000	4,917,195	98.34	100.00
178	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (คลองRMCบ้านตาเปะ)พื้นที่ 320ไร่	5,200,000	5,108,032	98.23	100.00
179	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะกาฮะรัง) ระยะที่ 2 พื้นที่ 600 ไร่	10,000,000	9,896,259	98.96	100.00
180	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลดาโต๊ะ) ระยะที่ 1 พื้นที่ 600 ไร่	10,000,000	9,892,582	98.93	100.00
181	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง) ระยะที่ 2 พื้นที่ 650 ไร่	10,000,000	9,879,174	98.79	100.00
182	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลเกาะจัน) พื้นที่ 680 ไร่	10,000,000	9,877,886	98.78	100.00
183	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลกลาง)	6,892,859	0	0	4.00
184	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลนาเกตุ) ระยะที่ 2	9,872,768	0	0	7.00



ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Cen-Project) ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ที่	รายการ	งบประมาณโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย(%)	ผลการดำเนินงาน (%)
185	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลตาโต๊ะ) ระยะที่ 2	7,897,819	81,689	1.03	0
186	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลสาครใต้) ระยะที่ 2	6,898,044	0	0	4.00
187	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบาโลย) ระยะที่ 2	7,905,965	1,231,379	15.58	1.00
188	ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี คลอง RMC กม. 15+100 พื้นที่ 420 ไร่ ตำบลลุโบะฮีไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	8,443,513	5,177,601	61.32	97.00

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35					
189	ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี คลอง RMC-LAT. 17.1L กม.0+200 พื้นที่ 400 ไร่ ตำบลลุโบะฮีไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	8,033,593	4,951,924	61.64	98.00
190	ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี คลอง LMC-LAT.4.9R-2.5R-17.0L กม. 3+100 พื้นที่ 200 ไร่ ตำบลบ่อทอง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี	3,398,255	15,104	0.44	100.00

**\*\*หมายเหตุ\*\***

	งบกองทุนจัดรูปที่ดินปี 2565
	งบกองทุนจัดรูปที่ดินปี 2564
	เงินเหลือจ่ายกองทุนจัดรูปที่ดินปี 2564 (งบปี 2565)
	งบกองทุนจัดรูปที่ดินปี 2563
	งบ พ.ร.บ.กันเหลื่อมปี 2564
	งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565
	งบประมาณโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ 400,000 ล้านบาท)