

**แผนงานและผลงานสำรวจจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563**

ที่	รายการ	จังหวัด	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	วงเงิน (บาท)	ผลงาน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1	งานสำรวจจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและสำรวจปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม		143,283	ไร่	20,426,500	100	
	1.1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่หลวงหลวง (ส่วนที่ 3)	เชียงใหม่	2,800	ไร่	445,300	100	
	1.2 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ธิ (ส่วนที่ 2)	ลำพูน	2,648	ไร่	382,100	100	
	1.3 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวังซู้) (ระยะที่ 2)	ลำปาง	1,000	ไร่	119,600	100	
	1.4 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ใจ	พะเยา	2,800	ไร่	363,900	100	
	1.5 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กำลัง	พะเยา	1,600	ไร่	334,100	100	
	1.6 งานจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	อุดรดิตถ์	1,375	ไร่	211,500	100	
	1.7 งานจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดก้าแพง	อุดรดิตถ์	1,500	ไร่	251,700	100	
	1.8 งานจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปิ่นแดน	อุดรดิตถ์	1,900	ไร่	303,200	100	
	1.9 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ส่วนที่ 1	แพร่	2,500	ไร่	356,200	100	
	1.10 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ (สาย LMC) ส่วนที่ 2	สุโขทัย	2,500	ไร่	342,200	100	
	1.11 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง ระยะที่ 1	กำแพงเพชร	3,000	ไร่	562,400	100	
	1.12 งานจัดระบบน้ำโครงการท่อทองแดงฝั่งซ้าย ระยะที่ 1	กำแพงเพชร	2,000	ไร่	369,600	100	
	1.13 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเร (ทุ่งหลวง)	ตาก	1,500	ไร่	267,800	100	
	1.14 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิภาปีสถานีสูบน้ำ P3	อุดรธานี	3,480	ไร่	467,100	100	
	1.15 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิภาปีสถานีสูบน้ำ P9	อุดรธานี	5,000	ไร่	648,700	100	
	1.16 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโครงการน้ำห้วยหินแก้ว	หนองคาย	1,000	ไร่	119,600	100	
	1.17 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง P.9	หนองคาย	4,000	ไร่	454,400	100	
	1.18 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 6R-LMC	ขอนแก่น	3,500	ไร่	457,000	100	
	1.19 งานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย	ชัยภูมิ	1,100	ไร่	130,600	100	
	1.20 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาซีกลาง สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะ8	ร้อยเอ็ด	3,000	ไร่	399,500	100	
	1.21 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะ 2	กาฬสินธุ์	1,500	ไร่	179,400	100	
	1.22 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	อำนาจเจริญ	5,600	ไร่	810,600	100	
	1.23 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก	อุบลราชธานี	3,000	ไร่	437,900	100	
	1.24 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโตนน้อย	อุบลราชธานี	3,000	ไร่	402,000	100	
	1.25 งานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ	สุรินทร์	3,200	ไร่	438,700	100	
	1.26 งานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทา	ศรีสะเกษ	1,800	ไร่	321,300	100	

ที่	รายการ	จังหวัด	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	วงเงิน (บาท)	ผลงาน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1.27	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ คลอง 5L-MC	นครราชสีมา	3,500	ไร่	525,400	100	
1.28	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นครราชสีมา	2,000	ไร่	308,700	100	
1.29	งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง	ปราจีนบุรี	3,000	ไร่	436,200	100	
1.30	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่แยก	ฉะเชิงเทรา	3,000	ไร่	339,600	100	
1.31	งานจัดระบบน้ำโครงการศิลาทอง ระยะที่ 2	ระยอง	2,800	ไร่	359,000	100	
1.32	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (หนองกวาง)	ระยอง	1,300	ไร่	189,200	100	
1.33	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ห้วยยาง)	ระยอง	500	ไร่	95,400	100	
1.34	งานจัดระบบน้ำโครงการระลอก ระยะที่ 2	ระยอง	1,300	ไร่	195,100	100	
1.35	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	เพชรบูรณ์	3,000	ไร่	515,600	100	
1.36	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝางชัยแม่น้ำป่าสัก	เพชรบูรณ์	3,000	ไร่	354,000	100	
1.37	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 3	สระบุรี	2,260	ไร่	258,300	100	
1.38	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	สระบุรี	2,400	ไร่	309,600	100	
1.39	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	สุพรรณบุรี	5,000	ไร่	612,700	100	
1.40	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	อุทัยธานี	5,000	ไร่	644,900	100	
1.41	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (ระยะที่1)	สิงห์บุรี	1,100	ไร่	217,500	100	
1.42	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (ระยะที่2)	สิงห์บุรี	1,000	ไร่	194,900	100	
1.43	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร คลอง 1R,7L-1R,1R-7L-1R	อ่างทอง	4,600	ไร่	612,200	100	
1.44	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	นครปฐม	5,000	ไร่	683,900	100	
1.45	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 3	เพชรบุรี	5,200	ไร่	763,000	100	
1.46	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (โซน 14)	ประจวบฯ	2,700	ไร่	396,400	100	
1.47	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสวนหมัง	สุราษฎร์ธานี	1,120	ไร่	234,200	100	
1.48	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง	กระบี่	1,300	ไร่	221,800	100	
1.49	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองเทวดา	สุราษฎร์ธานี	1,200	ไร่	247,800	100	
1.50	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองตำหนิง	พังงา	1,400	ไร่	226,000	100	
1.51	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (1R-MC)	พัทลุง	1,700	ไร่	265,400	100	
1.52	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ (พื้นที่บ้านขาว)	สงขลา	1,600	ไร่	185,600	100	
1.53	งานจัดระบบน้ำพื้นที่ตำบลท่าแค (พื้นที่ 1)	พัทลุง	2,000	ไร่	229,600	100	
1.54	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย	ตรัง	2,000	ไร่	315,900	100	
1.55	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย (คลอง 3L-1L-MC)	ตรัง	1,000	ไร่	174,800	100	
1.56	งานจัดระบบน้ำโครงการประตูระบายน้ำกะลาเส	ตรัง	1,000	ไร่	156,200	100	

ที่	รายการ	จังหวัด	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	วงเงิน (บาท)	ผลงาน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1.57	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปัตตานี	ปัตตานี	1,000	ไร่	119,600	100	
1.58	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปัตตานี	ปัตตานี	800	ไร่	95,200	100	
1.59	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปัตตานี	ปัตตานี	1,700	ไร่	194,200	100	
1.60	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา คู่ม่าน้ำไกลก	นราธิวาส	1,500	ไร่	172,200	100	