

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

สำนักงานจัดรูปที่ดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2562)

สจต.-1	๔.๑๕
สจต.-2	๔.๕๙
เฉลี่ย	๔.๓๗๑๕

สจต-1 : งานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๙	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๑.๔๙	๙๑.๔๙	๔.๑๕
								แบบไฟล์หลักฐาน	แบบไฟล์หลักฐาน		

สจต-2 : งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๙	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๕.๙๔	๙๕.๙๔	๔.๕๙
								แบบไฟล์หลักฐาน	แบบไฟล์หลักฐาน		

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
<b>โครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน</b>		
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4</b>		
๑	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23	๙๔.๑๕
๒	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล C.1-8	๗๔.๒๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5</b>		
๓	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	๑๐๐.๐๐
๔	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ส่วนที่ 6	๗๕.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6</b>		
๕	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตาดศรีษะ (สาย C.๖๔-๒)	๑๐๐.๐๐
๖	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตาดศรีษะ	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10</b>		
๗	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
๘	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย C.๑๒-๑๒๖-๑๒๗-๑๒๘-๑๒๙-๑	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11</b>		
๙	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต2 ส่วนที่ 1	๙๖.๐๐
๑๐	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน คูส่งน้ำสาย 9L(L-1L-2L)	๑๐๐.๐๐
๑๑	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	๑๐๐.๐๐
๑๒	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการประดูระบายน้ำห้วยปลาหาง (ตอนล่าง)	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12</b>		
๑๓	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	๙๙.๐๐
๑๔	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 2L-RMC ระยะที่ 2	๙๐.๔๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24</b>		
๑๕	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร (ตำบลเชิงกลัด)	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25</b>		
๑๖	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร คลอง 1R-3L-	๑๐๐.๐๐
๑๗	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตรคลอง 5L-1R	๑๐๐.๐๐
๑๘	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	๑๐๐.๐๐

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
<b>โครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน</b>		
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26</b>		
๑๙	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 4	๘๐.๕๗
๒๐	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 5	๙๕.๐๖
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29</b>		
๒๑	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 3	๑๐๐.๐๐
๒๒	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สาย 11 (1R-21L-1R)	๑๐๐.๐๐
๒๓	ซ่อมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำ สาย 1,2,3,4,5 และ 6 (3L-22L-1R) จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4)	๖๗.๐๐
<b>รวมเฉลี่ย</b>		<b>91.49</b>

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
<b>โครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ</b>		
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1</b>		
๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง	๑๐๐.๐๐
๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตือ	๑๐๐.๐๐
๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2</b>		
๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง)	๙๗.๐๐
๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากวลม-กัวคองมา (ระยะที่ 2)	๙๘.๐๐
๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสมสุข	๙๘.๐๐
๗	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ 3)	๙๘.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3</b>		
๘	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4</b>		
๙	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 1	๑๐๐.๐๐
๑๐	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 2	๙๙.๕๙
๑๑	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน (ระยะที่ 3)	๙๙.๘๕
๑๒	ขอมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการทามะเพอง ระยะที่ 1-2 จังหวัดอุดรธานี	๕๔.๙๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7</b>		
๑๓	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 4)	๙๗.๑๕
๑๔	งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 6)	๑๐๐.๐๐
๑๕	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่าไม้แดง (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๑๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก	๙๒.๖๘
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8</b>		
๑๗	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งซ้าย)	๙๙.๔๕
๑๘	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 4)	๙๙.๔๐
๑๙	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเร	๑๐๐.๐๐
๒๐	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งขวา)	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9</b>		
๒๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูภวาบ สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 2)	๙๙.๔๕
๒๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูภวาบ สถานีสูบน้ำ P/ (ระยะที่ 1)	๙๗.๔๐
๒๓	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนภูทอง	๙๙.๕๕

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9</b>		
๒๔	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๒๕	นาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพืชม)	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10</b>		
๒๖	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านห้วยเข็ม (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
๒๗	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12</b>		
๒๘	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 5R-LMC)	๙๙.๐๕
๒๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC)	๙๙.๘๘
๓๐	ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง คลอง 6L-MC ตำบลบาผา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13</b>		
๓๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลาบาว (คลอง RMC และ คลอง B-MC)	๙๗.๐๐
๓๒	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 6	๙๘.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14</b>		
๓๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐
๓๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15</b>		
๓๕	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 (ระยะที่ 5)	๙๙.๐๐
๓๖	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 (ระยะที่ 5)	๙๙.๐๐
๓๗	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 (ระยะที่ 5)	๙๗.๐๐
๓๘	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 (ระยะที่ 5)	๙๙.๐๐
๓๙	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอ่าว PR3	๘๖.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16</b>		
๔๐	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึกขุฝ่งซ้าย (ระยะที่ 2)	๙๘.๐๐
๔๑	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย (ระยะที่ 2)	๙๘.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17</b>		
๔๒	งานจัดระบบน้ำ โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
๔๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๔๔	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำสาละ	๑๐๐.๐๐
๔๕	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง (ระยะที่ 1)	๙๖.๓๕
๔๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการทุ่งใหญ่หนองโดน	๙๙.๙๙

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17</b>		
๔๗	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทวก	๑๐๐.๐๐
๔๘	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนเจริญ	๑๐๐.๐๐
๔๙	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน	๑๐๐.๐๐
๕๐	เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4)	๘๕.๘๒
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18</b>		
๕๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยึด (ระยะที่ 7)	๙๖.๐๐
๕๒	งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง (ระยะที่ 3)	๙๖.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19</b>		
๕๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 4)	๙๙.๐๐
๕๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 5 สถานีสูบน้ำห้วยยาง)	๑๐๐.๐๐
๕๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 4 สาย P o W I	๙๖.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20</b>		
๕๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก	๙๙.๐๐
๕๗	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี	๑๐๐.๐๐
๕๘	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22</b>		
๕๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรลือ ส่วนที่ 1	๑๐๐.๐๐
๖๐	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรลือ (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23</b>		
๖๑	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	๙๙.๙๙
๖๒	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 2	๙๙.๕๔
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27</b>		
๖๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-5ซ้าย)	๙๙.๔๐
๖๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ขวา-5ซ้าย ร	๙๙.๔๐
๖๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 6ขวา-5ซ้าย ร	๙๙.๖๐
๖๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย)	๙๘.๑๐
๖๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ส่วนที่ 1	๙๙.๕๐
๖๘	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1 ซ้าย - 2ซ้าย ระยะที่ 1)	๙๙.๔๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28</b>		
๖๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1 ขวา-5ซ้าย ระยะ 4)	๘๗.๒๐

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29</b>		
๗๐	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐๐.๐๐
๗๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30</b>		
๗๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวงเดนม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2)	๙๙.๐๐
๗๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมณี (ระยะที่ 2)	๙๙.๐๐
๗๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมณี (ระยะที่ 3)	๙๘.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31</b>		
๗๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพอง (ไม่เสีย)	๑๐๐.๐๐
๗๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลมนามากพองตอนบน (อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วใส ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32</b>		
๗๗	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางยอน (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๗๘	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๗๙	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาสัย (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๘๐	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (บ้านป่าเว)	๑๐๐.๐๐
๘๑	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางยอน (บ้านทุ่งขาลี)	๑๐๐.๐๐
๘๒	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการฝายคลองเขยา จังหวัดสระบุรี (โอบเปลี่ยนแปลง 4)	๘๕.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33</b>		
๘๓	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว(ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๘๔	งานจัดระบบน้ำโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนินธ์ (ระยะที่6)	๙๙.๐๐
๘๕	งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง (ระยะที่ 1)	๙๙.๐๐
๘๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3)	๙๙.๐๐
๘๗	ซ่อมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการพญาเฮง (พนท 1) จังหวัดพังงา (โอบเปลี่ยนแปลง 4)	๒๕.๐๐
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34</b>		
๘๘	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย (คลอง RMC ระยะที่ 1)	๙๗.๐๐
๘๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบุดาน (ตำบลควนเนร ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๙๐	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบุดาน (ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 1)	๖๓.๕๖
๙๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบุดาน (ตำบลปะเต ระยะที่ ๑)	๑๐๐.๐๐
๙๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบุดาน (ตำบลปาเร ระยะที่ ๑)	๑๐๐.๐๐
๙๓	บาโลย ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
<b>สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35</b>		
๙๔	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลมนาเกลก (ตำบลเกาะสะท้อน ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๙๕	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบางโกระ) จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4)	๔๗.๕๕
<b>รวมเฉลี่ย</b>		<b>95.94</b>