

**แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์
สำนักงานจัดรูปที่ดิน**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

สจต.-1	๔.๓๔
สจต.-2	๔.๘๖
เฉลี่ย	๔.๕๙๗๐

สจต-1 : งานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๔	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๓.๓๗	๙๓.๓๗	๔.๓๔
								แนบไฟล์หลักฐาน	แนบไฟล์หลักฐาน		

สจต-2 : งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ		ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	คะแนน
			๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน	ที่กำหนดตามแผน	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
(จำนวนโครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ÷ จำนวนโครงการ	๔	ร้อยละ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๘.๕๗	๙๘.๕๗	๔.๘๖
								แนบไฟล์หลักฐาน	แนบไฟล์หลักฐาน		

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
โครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4		
๑	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23	๙๔.๑๘
๒	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล C.1-8	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5		
๓	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	๑๐๐.๐๐
๔	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ส่วนที่ 6	๗๑.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6		
๕	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตาดเศรษฐ (สาย C.๒๔-๒)	๑๐๐.๐๐
๖	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตาดเศรษฐ	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10		
๗	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
๘	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย C.๑๒-๑๒๖ C.๑๒๑ C.๑๒๒-๑ C.๑๒๖-๑	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11		
๙	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต2 ส่วนที่ 1	๑๐๐.๐๐
๑๐	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน คลองส่งน้ำสาย 9L(L-1L-2L)	๑๐๐.๐๐
๑๑	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	๑๐๐.๐๐
๑๒	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการประตุน้ำห้วยปลาหาง (ตอนล่าง)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12		
๑๓	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	๑๐๐.๐๐
๑๔	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 2L-RMC ระยะที่ 2	๙๐.๕๔
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24		
๑๕	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร (ตำบลเชิงกลัด)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25		
๑๖	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร คลอง 1R-3L-	๑๐๐.๐๐
๑๗	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตรคลอง 5L-1R	๑๐๐.๐๐
๑๘	งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	๑๐๐.๐๐

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
โครงการงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26		
๑๙	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 4	๙๕.๓๐
๒๐	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 5	๙๖.๓๙
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29		
๒๑	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 3	๑๐๐.๐๐
๒๒	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สาย 11 (1R-21L-1R)	๑๐๐.๐๐
๒๓	ซ่อมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำ สาย 1,2,3,4,5 และ 6 (3L-22L-1R) จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4)	๑๐๐.๐๐
	รวมเฉลี่ย	93.37

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
-----	--------	-------------------

โครงการงานก่อสร้างจัดระบบน้ำ		
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1		
๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง	๑๐๐.๐๐
๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตือ	๑๐๐.๐๐
๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยม (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2		
๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ป่ง)	๑๐๐.๐๐
๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากวลม-กิวคอบมา (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสบสุข	๑๐๐.๐๐
๗	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3		
๘	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4		
๙	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 1	๑๐๐.๐๐
๑๐	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 2	๑๐๐.๐๐
๑๑	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๑๒	ขอมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการทามะเพอง ระยะที่ 1-2 จังหวัดอุดรธานี	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7		
๑๓	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 4)	๑๐๐.๐๐
๑๔	งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 6)	๑๐๐.๐๐
๑๕	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่าไม้แดง (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๑๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8		
๑๗	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งซ้าย)	๑๐๐.๐๐
๑๘	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 4)	๑๐๐.๐๐
๑๙	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเร	๑๐๐.๐๐
๒๐	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งขวา)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9		
๒๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมทาบ สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๒๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมทาบ สถานีสูบน้ำ P/ (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
๒๓	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนภูทอง	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9		
๒๔	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๒๕	ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลินควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาดวง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพิบ2)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10		
๒๖	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านห้วยเขื่อม (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
๒๗	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12		
๒๘	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 5R-LMC)	๑๐๐.๐๐
๒๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC)	๑๐๐.๐๐
๓๐	ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนวงยาง คลอง 6L-MIC ตำบลปาฝา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13		
๓๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลาขาว (คลอง RMC และ ๑L-๑-RMC)	๑๐๐.๐๐
๓๒	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 6	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14		
๓๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1	๑๐๐.๐๐
๓๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15		
๓๕	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 (ระยะที่ 5)	๑๐๐.๐๐
๓๖	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 (ระยะที่ 5)	๑๐๐.๐๐
๓๗	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 (ระยะที่ 5)	๑๐๐.๐๐
๓๘	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 (ระยะที่ 5)	๑๐๐.๐๐
๓๙	งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะลาว PR3	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16		
๔๐	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดีกู่ฝ่งซ้าย (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๔๑	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17		
๔๒	งานจัดระบบน้ำ โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
๔๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๔๔	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำสาละ	๑๐๐.๐๐
๔๕	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลานางรอง (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
๔๖	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการทุ่งใหญ่หนองโดน	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17		
๔๗	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทวก	๑๐๐.๐๐
๔๘	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนเจริญ	๑๐๐.๐๐
๔๙	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน	๑๐๐.๐๐
๕๐	เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18		
๕๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยึด (ระยะที่ 7)	๑๐๐.๐๐
๕๒	งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19		
๕๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 4)	๑๐๐.๐๐
๕๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 5 สถานีสูบน้ำห้วยยาง)	๑๐๐.๐๐
๕๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 4 สาย P o w l	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20		
๕๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก	๑๐๐.๐๐
๕๗	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำพัฒนามนิคมจังหวัดลพบุรี	๑๐๐.๐๐
๕๘	คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22		
๕๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1	๑๐๐.๐๐
๖๐	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23		
๖๑	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	๑๐๐.๐๐
๖๒	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27		
๖๓	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-5ซ้าย	๑๐๐.๐๐
๖๔	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ขวา-5ซ้าย ร	๑๐๐.๐๐
๖๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 6ขวา-5ซ้าย ร	๑๐๐.๐๐
๖๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย)	๑๐๐.๐๐
๖๗	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ส่วนที่ 2	๑๐๐.๐๐
๖๘	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย - 2ซ้าย ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28		

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
๖๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1 ชาวา-5ชาย ระยะ 4)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29		
๗๐	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐๐.๐๐
๗๑	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30		
๗๒	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวงเตน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๗๓	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางนบุรี (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๗๔	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางนบุรี (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31		
๗๕	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับน (ไม้เสียบ)	๑๐๐.๐๐
๗๖	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลมนามากพยับน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32		
๗๗	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางยอน (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๗๘	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๗๙	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาสัย (ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๘๐	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (บ้านป่าเว)	๑๐๐.๐๐
๘๑	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางยอน (บ้านทุ่งขาลี)	๑๐๐.๐๐
๘๒	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โครงการฝายคลองเขยา จังหวัดสระบุรี (โอบเปลี่ยนแปลง 4)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33		
๘๓	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว(ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๘๔	งานจัดระบบน้ำโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนินธ์ (ระยะที่6)	๑๐๐.๐๐
๘๕	งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง (ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
๘๖	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3)	๑๐๐.๐๐
๘๗	ขอมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพญาเฮง (พนท 1) จังหวัดพังงา (โอบเปลี่ยนแปลง 4)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34		
๘๘	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย (คลอง RMC ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35		
๘๙	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตาน (ตาบลควนเนร ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๙๐	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตาน (ตาบลบ่อทอง ระยะที่ 1)	๖๔.๐๐
๙๑	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตาน (ตาบลปะเต ระยะที่ ๑)	๑๐๐.๐๐
๙๒	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตาน (ตาบลบาเร ระยะที่ ๑)	๑๐๐.๐๐
๙๓	บาโลย ระยะที่ 1)	๑๐๐.๐๐

งานก่อสร้างตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Online) ปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน(%)
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35	
๙๔	งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลก (ตำบลเกาะสะท้อน ระยะที่ 2)	๑๐๐.๐๐
๙๕	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบางโกระ) จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4)	๑๐๐.๐๐
	รวมเฉลี่ย	98.57