

รายงานการประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๐ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
และระบบ VDO CONFERENCE (Zoom)

ผู้มาประชุม

๑. นายกิตติพร	ฉวีสุข	ผส.จด.
๒. นายสมชาย	สารสัสดีกุล	ผชช.จด.
๓. นายศรายุทธ	ฐิติพย์	ผวศ.จด.
๔. นายเกรียงไกร	ไกรแก้ว	ผกจ.จด.
๕. นายยุทธประวีร์	ชติยวงศ์	ผตป.จด.
๖. นางสาวสิริญา	พนมวัน ณ อยู่ธยา	ผกท.จด.
๗. นางสาวกัญญาณัท	ธรรมชาติ	ผบท.จด.
๘. นายชาญวิธ	เกาวนันทน์	ผจจ.๑
๙. นายวิราพงษ์	อัปการัตน์	ผจจ.๒
๑๐. นายเฉลิมชัย	จันทร์วงษา	ผจจ.๓
๑๑. นายธนพัฒน์	วิสิทธิ์จิโรช	ผจจ.๔
๑๒. นายภูวดล	วิเชียรสาร	ผจจ.๕
๑๓. นายธีระ	เฉลยภาพ	ผจจ.๗
๑๔. นายสุรชาติ	เพ็งมีศรี	ผจจ.๘
๑๕. นายศุภวัจน์	นามบุปผา	ผจจ.๙
๑๖. นายสุโขช	กามินี	ผจจ.๑๐
๑๗. นายสุรเดช	ศรีวิเศษ	ผจจ.๑๑
๑๘. นายสมบัติ	พลະศุนย์	ผจจ.๑๒
๑๙. นายมานิจ	ร่ำมะนา	ผจจ.๑๓
๒๐. นายคณากร	รุ่งธนกิจโชติ	ผจจ.๑๔
๒๑. นายศุภกรณ์	สังข์สกุล	ผจจ.๑๕
๒๒. นายชวลิต	หมั่นผดุง	ผจจ.๑๖
๒๓. นายพิพัฒน์	นิ่มเจริญนิยม	ผจจ.๑๗
๒๔. นายกิตติ	ศรีเจริญ	ผจจ.๑๘
๒๕. นายพร้อมพงษ์	สุธงษา	ผจจ.๑๙
๒๖. นายนครชัย	มันเมือง	ผจจ.๒๐
๒๗. นายสิกขพัฒน์	พรหมมานพ	ผจจ.๒๑
๒๘. นายสกนธ์	นวลมีเชื้อ	ผจจ.๒๒

๒๙. นายปริญญา	กำเนิดทรัพย์	ผจจ.๒๓	
๓๐. นายทนต์ศักดิ์	มูลเมือง	ผจจ.๒๔	
๓๑. นายพงษ์ศักดิ์	ศรีสารากร	ผจจ.๒๖	
๓๒. นายเอกพล	สุวรรณรัตน์	ผจจ.๒๗	
๓๓. นายเอกพจน์	แก้วบำรุง	ผจจ.๒๘	
๓๔. นายอดิศักดิ์	สังข์สกุล	ผจจ.๓๐	รักษาการแทน ผจจ.๒๙
๓๕. นายนเรศ	ชูรัตน์	ผจจ.๓๑	
๓๖. นายอภิชาติ	มงคลวัฒน์	ผจจ.๓๒	
๓๗. นายชัยยศ	พุ่มเล็ก	ผจจ.๓๓	
๓๘. นายคุณวุฒิ	หนูขำ	ผจจ.๓๔	
๓๙. นายอรรถวิทย์	มิตินทางกูร	ผจจ.๓๕	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐวุฒิ	กาวิวัน	ผจจ.๒๕	ลาป่วย
---------------	---------	--------	--------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกมล	ดีศรีศักดิ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สจจ.
๒. นายเชิดพงษ์	สุขเอม	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สจจ.
๓. นายประกาศิต	เงาแก้ว	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สจจ.
๔. นางวรรณวิมล	บุญญวินิจ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สจจ.
๕. นางสาวธำปณีย์	มีชำนาญ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.
๖. นางอลิษา	วงศ์เสี่ยม	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.
๗. นางสาวนิชานาถ	หน่อทิม	นิติกรชำนาญการ	สจจ.
๘. ว่าที่ ร.ต.พลพจน์	เพชรอินทร์	นิติกรชำนาญการ	สจจ.
๙. นางสาวเสาวลักษณ์	ดาวเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สจจ.
๑๐. นางสาวทิพย์วรรณ	ธงศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สจจ.
๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย	สุวรรณไชยรบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สจจ.
๑๒. นางสาวมยุรี	เร่งสูงเนิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจจ.
๑๓. นายคชาภพ	ป้องวิชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สจจ.
๑๔. นางสาวจาริยา	ใจดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สจจ.
๑๕. นายจิรายุ	จียะมาภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สจจ.
๑๖. นางสาวศิรินุช	จงพิสุทธิ์สัตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สจจ.
๑๗. นางสาววลัยรัตน์	ทับพร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.
๑๘. นางสาวอารีรัตน์	ขวัญเจริญทรัพย์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.
๑๙. นางสาวนริตดา	เหมแหวน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.
๒๐. นายอาทิตย์อุทัย	พัคโท	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.

๒๑.	นางสาวณัฐนรี	เทวชู	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.
๒๒.	นายณที	โพธิ์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.
๒๓.	นางสาวศรินทิพย์	ทองเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.
๒๔.	นางศิริขวัญ	กาทองพุ่ม	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.
๒๕.	นายกิตติ	มุขแก้ว	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	สจจ.
๒๖.	นางสาวจิราพร	สาสนะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สจจ.
๒๗.	นางสาวสุกัญญา	ฤกษ์ถนอม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สจจ.
๒๘.	นางสาวณิชา	ข้าเหลือ	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.
๒๙.	นางสาวศุภิสรา	เขียวทองจันทร์	นักประชาสัมพันธ์	สจจ.
๓๐.	นางสาวกัญญาณัฐ	ทิหลิ้ม	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.
๓๑.	นายฉกาจ	โชตินอก	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑
๓๒.	นายจักรกฤษ	ชูเด่น	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑
๓๓.	นายสุรชัย	บุญยืน	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	สจจ.๑
๓๔.	นายจิรศักดิ์	ฝั่งมณี	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	สจจ.๑
๓๕.	นางสาวฐิติพร	ณ เชียงใหม่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.๑
๓๖.	นายปฏิภาณ	นันทศรี	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๑
๓๗.	นางพิทยาภรณ์	ลาสุทธิ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒
๓๘.	นางสาวทันทิศา	ทาคำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒
๓๙.	นายพิสุทธิ	สินพรหมมา	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	สจจ.๒
๔๐.	นางสุภาวดี	ปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.๒
๔๑.	นายกรณรงค์	จิตภักดี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๓
๔๒.	นายสุเมธ	เกียรติยศ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๔
๔๓.	นางสาวชนกฤต	แผ้ววงศ์	นิติกรปฏิบัติการ	สจจ.๔
๔๔.	นางสาวสุนต์ฤทัย	กรุดนารถ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๔
๔๕.	นางสาวพรนิภา	แผนชาติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๔
๔๖.	นายธนากร	ฉิมพาลี	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๔
๔๗.	นายณราสิทธิ์	พุทธจันทร์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๔
๔๘.	นายสุกฤษฏ์	ตุงคะศิริ	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	สจจ.๔
๔๙.	นายสุรสิทธิ์	แตงน้อย	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สจจ.๕
๕๐.	นางสาวผกาพรรณ	ต่อพันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๕
๕๑.	นายธนกรุต	เชื่อนแก้ว	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๖
๕๒.	นางสาวจิรารัตน์	สัยงค์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๖
๕๓.	นายนิรุทธ์	วรดี	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๖
๕๔.	นางสาวสุทธิกานต์	เกิดสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สจจ.๖
๕๕.	นางสาวอริสา	วงศ์หาบุศย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สจจ.๖

๕๖.	นางสาวนริศา	ชุ่มอ่อง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๗
๕๗.	นายภคิตศ	มัญชุวงศ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๗
๕๘.	นายอดิศักดิ์	ทิมแหง	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๗
๕๙.	นางสาวบังอร	ลีชมรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.๗
๖๐.	นางสาวอรุณทิพย์	แม่นประเสริฐ	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สจจ.๘
๖๑.	นายพงศ์ภีระ	รวีพิพรรธน์	นายช่างชลประทานอาวุโส	สจจ.๘
๖๒.	นางสาวอลิสษา	น้อยนิล	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๘
๖๓.	นางสาวสุทธินี	ทาเทพ	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สจจ.๙
๖๔.	นายสุชาติ	บุญมี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๙
๖๕.	นายภคิติน	ชัยศิริ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๙
๖๖.	นายภาณุมาศ	ม่อมพะเนา	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	สจจ.๙
๖๗.	นายชาติชาย	เนียมเล็ก	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑๐
๖๘.	นายณัฐวิโรจน์	นพรัตน์นิกุล	นิติกรปฏิบัติการ	สจจ.๑๐
๖๙.	นางสาวณิชนันท์	พุทธา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๐
๗๐.	นางสาวปัทมา	สุขอัม	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๑๐
๗๑.	นายสุริยานนท์	นามศรีฐาน	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๑๑
๗๒.	นางวงจันทร์	วัยวัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๑
๗๓.	นางสาวเกศสุดา	สุขยานุติษฐ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	สจจ.๑๑
๗๔.	นางสาวสุธิษา	งามข้า	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๑
๗๕.	นางสาววรัญญา	กมุทชาติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๑
๗๖.	นางสาวณัฐพร	แก้วสาธ	นิติกรปฏิบัติการ	สจจ.๑๒
๗๗.	นายประชา	เหลือนาง	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	สจจ.๑๒
๗๘.	นางดวงกมล	มีสา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๒
๗๙.	นายพิทักษ์	ธรรมศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๒
๘๐.	นายเกริกพล	ศรีจันทร์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๑๒
๘๑.	นายธีระพันธ์	อุทัยมา	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	สจจ.๑๒
๘๒.	นายภัทรพล	มณีแดง	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๑๓
๘๓.	นางเพ็ญศรี	ผุยมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สจจ.๑๓
๘๔.	นางสาวรัตนพร	ของเลิศ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๑๓
๘๕.	นายต้นตระกูล	ธรรมสุน	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑๔
๘๖.	นางสาวนวกัท	ไชยป็น	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑๔
๘๗.	นางสาววรารณ	สีแก้วนิตย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๔
๘๘.	ว่าที่ ร.ต.ชัยตระกูลเดช	เครือคำ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑๕
๘๙.	นางเพียงแก้ว	แก้วประดิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๕
๙๐.	นายสุนทร	สาฤทธิ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๑๕

๙๑.	ว่าที่ ร.ต.รัฐเศรษฐ์	ไกรเดช	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	สจจ.๑๕
๙๒.	นายเกรียงไกร	บั้งทอง	นิติกร	สจจ.๑๕
๙๓.	นางสาวศุภารักษ์	เรืองแสน	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.๑๕
๙๔.	นายอภิชัย	ชัยสวัสดิ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สจจ.๑๖
๙๕.	นางสาวศุจิรัตน์	ทองน้อย	นิติกรชำนาญการ	สจจ.๑๖
๙๖.	นายวัชรวุฒิ	ตั๋ยยวง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑๖
๙๗.	นางปวีณา	เอี่ยมอ่ำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๖
๙๘.	นางสาวสุวรรณรัตน์	บุตรเอื้อ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สจจ.๑๖
๙๙.	นายเจนปิติ	วงศ์ชนะสิทธิ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑๗
๑๐๐.	นายวุฒิพงษ์	เฟื่องจันทร์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑๗
๑๐๑.	นางสาววิลาวัลย์	คลมมงคล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สจจ.๑๗
๑๐๒.	นางสาวมิ่งขวัญ	สุขมั่งงา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	สจจ.๑๗
๑๐๓.	นายปิยะ	วิชัย	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๑๗
๑๐๔.	นายสิทธิศักดิ์	สิทธิสังข์	นิติกร	สจจ.๑๗
๑๐๕.	นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สจจ.๑๘
๑๐๖.	นายธีรภัทร์	พุ่มวิเศษ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๑๘
๑๐๗.	นายอภิชาติ	บุษบา	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	สจจ.๑๘
๑๐๘.	นางสาวอัมรา	สาคร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๘
๑๐๙.	นางสาวพรพิชชา	แก้วสีอ่อน	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๑๘
๑๑๐.	นายปิยชาติ	ลาธูลี	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๑๙
๑๑๑.	ว่าที่ ร.ต.สมบัติ	พุทธิชา	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๑๙
๑๑๒.	นายพนพล	จันทร์าศรี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๑๙
๑๑๓.	นางสาวเพ็ญวิสาข์	เอกกะยอ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๑๙
๑๑๔.	นางสาวรุ่งกานต์	สวน ประเสริฐ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๒๐
๑๑๕.	นางสาวปรียาพร	แสงแก้ว	นิติกรชำนาญการ	สจจ.๒๐
๑๑๖.	นางสมใจ	เอี่ยมสอาด	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	สจจ.๒๐
๑๑๗.	นายภูชิต	อนันตรักษา	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๒๐
๑๑๘.	นายอำนาจ	อุยถาวรยิ่ง	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๒๑
๑๑๙.	นางสุภา	สัมพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๑
๑๒๐.	นางสาวนารีรัตน์	เรียนปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๑
๑๒๑.	นายประเสริฐพร	สุภนาม	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๒๑
๑๒๒.	นายภาณุวัฒน์	สิทธิภาณุพันธ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๒๒
๑๒๓.	นายชวการ	อิศรางกูร ณ อยุธยา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๒
๑๒๔.	นางสาววรรณ	มงคลนิธิตา	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	สจจ.๒๒
๑๒๕.	นายสุรศักดิ์	สีบราช	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	สจจ.๒๒

๑๒๖.	นายศราวุธ	คงเดิม	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๒๓
๑๒๗.	นายเอื้อการย์	จุฑาภักติ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๒๓
๑๒๘.	นางสาวปพิชญา	กลิ่นจิตโต	นิติกรปฏิบัติการ	สจจ.๒๓
๑๒๙.	นางสาวพรรณลพา	ทัพโพธิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๓
๑๓๐.	นางสาวพขพรรณ	จันทร์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สจจ.๒๓
๑๓๑.	นายพลเทพ	กลิ่นเทียน	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	สจจ.๒๓
๑๓๒.	นางสาวบุญญา	สุขแสงนภา	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๒๓
๑๓๓.	นางสาวจุฬาลักษณ์	ทองอ่ำ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สจจ.๒๓
๑๓๔.	นายชยกร	อยู่สุขชี	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๒๔
๑๓๕.	นายธรรมบุญ	บุญจง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๒๔
๑๓๖.	นางเอี่ยมศิริ	โอรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๔
๑๓๗.	นายพงศ์ดนัย	พันธุ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๒๕
๑๓๘.	นายสุริยวุธ	ไส้เพี้ย	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๒๖
๑๓๙.	นายอุเทน	อุดนัน	นิติกรชำนาญการ	สจจ.๒๖
๑๔๐.	นางพิมพ์ใจ	พิกุลทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๖
๑๔๑.	นายรังสีมันต์	จันทา	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๒๖
๑๔๒.	นายปรัชญา	ชื่นตา	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๒๖
๑๔๓.	นายทศพล	แก้วศรี	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๒๗
๑๔๔.	นางสาวอภิษฎา	อรัญพูล	นิติกรปฏิบัติการ	สจจ.๒๗
๑๔๕.	นางสาวอารยา	ทองสันต์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๗
๑๔๖.	นางรัตนา	ใจมาลัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๗
๑๔๗.	นายสกุลศักดิ์	ผดุงสุข	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๒๗
๑๔๘.	นายรัชนาท	พรหมโหระ	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	สจจ.๒๗
๑๔๙.	นางสาวปนัดดา	แก้วมณี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สจจ.๒๗
๑๕๐.	นางสาวชนิดา	เอี่ยมลออ	นิติกรชำนาญการ	สจจ.๒๙
๑๕๑.	นายภาคภูมิ	เภาเอี่ยม	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	สจจ.๒๙
๑๕๒.	นางปัทมา	รัตนอำภา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๙
๑๕๓.	นางพัชรี	สมุทรผ่อง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๒๙
๑๕๔.	นายสุริยา	วัดน้อย	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๒๙
๑๕๕.	นางสาวมีนรชา	ไทยถาวร	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๒๙
๑๕๖.	นางสาวพรรณวดี	ลาดเลาดี	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.๒๙
๑๕๗.	นายศุภกฤต	เพ็งนิล	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๓๐
๑๕๘.	นายวชิรวิทย์	มากทรัพย์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๓๐
๑๕๙.	นางสิริลักษณ์	ศรีศรีจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๓๐
๑๖๐.	นายวาทีต	เวียนอยู่	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	สจจ.๓๐

๑๖๑.	นายธนากรณ์	เหมือนหนู	นายช่างชลประทาน	สจจ.๓๐
๑๖๒.	นางสาวศิริวรรณ	นิลกำแพง	เจ้าพนักงานธุรการ	สจจ.๓๐
๑๖๓.	นายเจษฎากร	สังข์กะสิน	พนักงานทั่วไป	สจจ.๓๐
๑๖๔.	นายวัชรพล	ศรีจิตร	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สจจ.๓๑
๑๖๕.	นายสุรัชย์	คงไขศรี	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๓๑
๑๖๖.	นายภูมิพัฒน์	สังข์ทอง	นิติกรชำนาญการ	สจจ.๓๑
๑๖๗.	นางปาริชาติ	ชุมทอง	นิติกรชำนาญการ	สจจ.๓๑
๑๖๘.	นายธนภฤติ	ราษฎร์ประชุม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๓๑
๑๖๙.	นายอมร	โต๊ะคุสน	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๓๒
๑๗๐.	นายณัฐพงศ์	สร้อยนาค	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	สจจ.๓๒
๑๗๑.	นายภูมิศักดิ์	ลอยผา	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๓๓
๑๗๒.	นายรัชชานนท์	อภัยรัตน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๓๓
๑๗๓.	นายศักดิ์ธวัช	อินทรวิจิต	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	สจจ.๓๓
๑๗๔.	นายชัยฤทธิ์	บุญชัย	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๓๔
๑๗๕.	นายพลศักดิ์	แก้วละเอียด	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๓๔
๑๗๖.	นายชฎานนท์	อินทวังโส	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สจจ.๓๔
๑๗๗.	นางกวิณทิพย์	วิเชียรรมณี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจจ.๓๔
๑๗๘.	นายยุทธพงศ์	ลุยจิว	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจจ.๓๕

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จะดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "BCLC FAST Annual Learning Forum ๒๐๒๖" สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๑๗๐ คน วิทยากรในการสัมมนาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดยมีรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ World Café mini เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมสัมมนา สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย BCLC FAST ประจำปีที่ผ่านมา และร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ข้อสั่งการมอบหมายให้ ผอ.ส่วน และ ผจก.๑ - ๓๕ กำชับและควบคุมดูแลบุคลากรในสังกัดที่เข้าร่วมการสัมมนาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมให้ครบถ้วนตรงตามเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

๒. เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์สำนักงานในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ และการเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา ให้ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงตามภารกิจที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามที่ได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้รถยนต์ใช้ความระมัดระวัง ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง

๓. ตามหนังสือ...

๓. ตามหนังสือสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ส่วนบริหารทั่วไป ที่ สจต๑๑๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง การจัดส่งผลงานหรือข้อเสนอแนวคิด เพื่อนำเสนอในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย BCLC FAST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อนำเสนอในการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน จัดทำผลงานเด่นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่เชื่อมโยงกับนโยบาย BCLC FAST และแสดงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้คณะทำงานคัดเลือกผลงานและเตรียมการนำเสนอต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวอารีรัตน์ ขวัญเจริญทรัพย์ (รท.จต.) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ส่งรายงานการประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมกรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ และผ่านทางระบบ VDO CONFERENCE (Zoom) ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายศรายุทธ ภูทิพย์ (ผวศ.จต.) ขออนุมัติที่ประชุมในการนำเสนอรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนวิศวกรรม ไปรายงานรวมกันในคราวเดียวในระเบียบวาระที่ ๔.๑ และมอบหมายให้ ผกท.จต. เป็นผู้รายงานภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสิริญา พนมวัน ณ ออยุธยา (ผกท.จต.) รายงานสถานะการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๗,๕๐๓,๙๘๐.๖๙ บาท รายรับจากงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ และรายรับ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๙) จำนวน ๑,๕๐๕,๖๒๔,๙๘๘.๔๑ บาท รายรับรวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๓,๑๓๘,๙๖๙.๑๐ บาท

รายจ่าย มีการใช้จ่ายจริงจากงบลงทุนและงบดำเนินงาน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๙) จำนวน ๑,๓๒๑,๙๐๗,๓๖๙.๒๑ บาท และมีภาระผูกพันคงเหลือ จำนวน ๒๕๗,๓๙๓,๖๔๒.๒๐ บาท รายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๕๗๙,๓๐๑,๐๑๑.๔๑ บาท

เงินคงเหลือ ๖๓,๘๓๗,๙๕๗.๖๙ บาท และได้รับเงินคืนจากกรมที่ดินและรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑,๔๐๒,๖๖๕.๘๓ บาท รวมเงินคงเหลือสุทธิ ๖๕,๒๔๐,๖๒๓.๕๒ บาท

การบริหารจัดการเงินโอนกลับเข้าคลังตามข้อสั่งการ ผส.จต. ได้สั่งการให้ ผจจ. ดำเนินการส่งเงินโอนกลับเข้าคลังคืนกองทุน มีสถานการณ์ดำเนินงานล่าสุด ดังนี้ เงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖๕,๒๔๐,๖๒๓.๕๒ บาท ได้รับเงินโอนกลับเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒,๒๗๖,๐๑๑.๓๙ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการโอนกลับเข้าคลัง จำนวน ๓,๘๑๙,๙๕๑.๔๘ บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือสุทธิ จำนวน ๗๑,๓๓๖,๕๘๖.๓๙ บาท

นายกิตติพร จวีสุข (ผส.จต.) ตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่มีภาระผูกพันแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจริง จำนวน ๒๕๗,๓๙๓,๖๔๒.๒๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๗ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด

ข้อสั่งการมอบหมายให้ ผวศ.จต. ผกท.จต. และ ผจจ.๑ - ๓๕ ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดเงินผูกพันของแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินผูกพัน จำนวน ๒๕๗,๓๙๓,๖๔๒.๒๐ บาท ให้เรียบร้อยและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รวมทั้งงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมที่ดิน งานจ้างออกแบบ งานจ้างสำรวจ ตลอดจนงานก่อสร้างต่าง ๆ

การเตรียมขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ยอดเงินคงเหลือคงคลังจำนวน ๖๕ ล้านบาทเศษ จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนใหญ่ทั้งหมด โดยจะนำไปจัดสรรเป็นงบเตรียมความพร้อม และงบดำเนินงานในการจัดจ้างพนักงานกองทุนรวมถึงลูกจ้างชั่วคราวของ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อสนับสนุนการทำงานในระยะต่อไป

ข้อสั่งการมอบหมายให้ ผจจ. ดำเนินการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเร่งรัด และติดตามให้เกิดการโอนเงินคืนกลับเข้าส่วนกองทุนจัดรูปที่ดินโดยเร็วที่สุด เพื่อสอดคล้องกับแผนงานใช้จ่ายเงินกองทุนตามขั้นตอนต่อไป

๓.๒ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑ โดยบูรณาการฐานข้อมูลการติดตามงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

นายศรายุทธ ฐิติพย์ (ผวศ.จต.) รายงานความก้าวหน้าแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ วงเงินงบประมาณภาพรวมได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๖๙ ล้านบาท โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณออกเป็น ๒ แหล่ง ดังนี้

งบกองทุน วงเงิน ๙๕๒.๗๖๕ ล้านบาท (จำนวนแผนงาน/โครงการรวม ๑๒๘ รายการ)

งบ พ.ร.บ. วงเงิน ๓๑๖.๖๖๖ ล้านบาท (จำนวนแผนงาน/โครงการรวม ๔๒ รายการ)

สถานะปัจจุบันของงบประมาณ รัฐสภาได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณทั้งสองแหล่งข้างต้น เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการรายหน่วยงาน ในภาพรวมของกรมทั้งหมด เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ การจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. กำหนดให้หน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป งบกองทุนอยู่ระหว่างรอรายงานผลการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงจะดำเนินการต่อไปได้

เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ พิจารณาตามความพร้อมของ สจจ. ร่วมกับการพิจารณากระจายงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีงานความต่อเนื่องของโครงการเป็นหลัก

การเตรียม...

การเตรียมความพร้อมแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การพิจารณาแผนงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการเตรียมความพร้อมที่ได้แต่งตั้งขึ้น โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนความพร้อม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เพื่อเพิ่มสัดส่วนด้านกฎหมาย ดังนี้

๑. ด้านกฎหมาย (คะแนนสัดส่วนร้อยละ ๕๐ หรือ ๕๐ คะแนน) ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๓๐ เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการประกาศเขตและการดำเนินงานทางกฎหมายแต่ละมามีความสำคัญสูง โดยโครงการต้องผ่านกฎหมายทุกขั้นตอน

๒. ด้านวิศวกรรม (คะแนนสัดส่วนร้อยละ ๓๐ หรือ ๓๐ คะแนน) ประเมินตามหลักเกณฑ์ทางเทคนิควิศวกรรม

๓. ด้านการมีส่วนร่วม (คะแนนสัดส่วนร้อยละ ๒๐ หรือ ๒๐ คะแนน) กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมและการได้รับหนังสือแสดงความยินยอมที่ถูกต้อง

โดยมีแผนจะดำเนินการจัดทำระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ (Dashboard) กำหนดพัฒนา Dashboard แสดงผลความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์รายโครงการ โดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร (เขียว เหลือง แดง) เป็นดัชนีชี้วัดสถานะความพร้อมรายเดือน ดังนี้

- สัญญาณไฟสีเขียว โครงการที่มีคะแนนความพร้อมอยู่ในระดับ ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน
- สัญญาณไฟสีเหลือง โครงการที่มีคะแนนความพร้อมอยู่ในระดับ ๕๐ - ๗๙ คะแนน
- สัญญาณไฟสีแดง โครงการที่มีคะแนนความพร้อมอยู่ในระดับ ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน

หลังจากแต่ละ สจจ. ยื่นขอตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คณะทำงานจะมีแบบฟอร์มตรวจสอบ (Checklist) และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของทุกโครงการเป็นประจำทุกเดือนโดยใช้เกณฑ์สัญญาณไฟข้างต้น

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) เกณฑ์ประเมินคะแนนความพร้อมของ ผวศ.จต. เป็นเกณฑ์เชิงวิชาการ แต่ขอให้ สจจ. ให้ความสำคัญของกระบวนการทางกฎหมายด้วย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายแต่ละมาตราอย่างครบถ้วน การประกาศเขตพื้นที่ และเอกสารแสดงความยินยอมในโครงการปีหน้า และนอกเหนือจากการประเมินเกณฑ์เชิงวิชาการ ขอให้เพิ่มเกณฑ์เชิงบริหารโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานจริงของ สจจ. ในแต่ละพื้นที่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น มีการตรวจสอบว่าดำเนินงานประสบผลสัมฤทธิ์หรือไม่ หรือเกิดปัญหาติดขัดจนงานไม่เสร็จสิ้น เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจจัดสรรแผนงานอย่างเป็นธรรม

ขอเน้นย้ำ ผจจ.๑ - ๓๕ การเบิกจ่ายงบประมาณและการกักเงินเหลือปี ขอให้ปฏิบัติตามสัญญา "จะต้องไม่มีการกักเงินเหลือปี" ยกเว้นกรณีสุดวิสัย อนุญาตเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น เช่น ปัญหาข้อพิพาทสิทธิ์ที่ดิน หรือปัญหาความยินยอมจากชาวบ้านในพื้นที่ โดยให้นำรายละเอียดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติร่วมกันเป็นรายกรณีไป เนื่องจากพฤติกรรมการกักเงินเหลือปี ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของกรม และก่อให้เกิดขั้นตอนความยุ่งยากในการชี้แจงเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายต่อหน่วยงานภายนอก

ข้อสั่งการมอบหมายให้ ผจจ.๑ - ๓๕ ควบคุม ดูแล และบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน ๑ ปีงบประมาณ

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จและรายงานปิดงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
นายศรายุทธ ภูมิพิทย์ (ผวศ.จต.) รายงานสถานะภาพรวมของโครงการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและค้างส่งรายงานปิดงานรวมทั้งสิ้น ๓ สจจ.
จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

สจจ.๒๒ (จังหวัดปทุมธานี) รับผิดชอบ ๑ รายการ ได้แก่ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ระยะที่ ๑ ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาทางการเงินและการจัดส่ง
รายงานปิดงานออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ สถานะปัจจุบันยังเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ
ไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้เร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น

สจจ.๒๓ (จังหวัดอุทัยธานี) รับผิดชอบ ๑ รายการ ได้แก่ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาห้วยเสือ ได้รับการอนุมัติขยายเวลาการจัดส่งรายงานปิดงานถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

สจจ.๑๒ (จังหวัดขอนแก่น) รับผิดชอบ ๔ รายการ สถานการณ์ดำเนินงานแจ้งว่าแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณครบถ้วนแล้ว แต่ยังคงค้างการจัดส่งเอกสารรายงานปิดงานส่งกลับส่วนกลาง
ซึ่งล่วงเลยระยะเวลามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ประกอบด้วยโครงการดังนี้

รายการที่ ๑ งานจัดระบบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านโพธิ์ชัย ระยะ ๑ ระยะ ๑ (จังหวัดขอนแก่น)
รายการที่ ๒ งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (จังหวัดชัยภูมิ)
รายการที่ ๓ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการหนองหวาย พื้นที่ ๑R-๒ (จังหวัดขอนแก่น)
รายการที่ ๔ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๑
(จังหวัดมหาสารคาม)

ทั้งนี้ ขอให้ สจจ.๑๒ เร่งรัดการจัดส่งเอกสารรายงานปิดงานโดยด่วน

นายสกล นวลมีชื่อ (ผจจ.๒๒) ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ Cen-Project
อยู่ที่ร้อยละ ๗๑ ตรวจสอบพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานให้แก่ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ ภายในสัปดาห์หน้าเป็นค่าวัสดุ
จัดซื้อฟุ้งสัญญาณภายนอก (Mix Design) งบประมาณคงค้างส่วนที่เหลือประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
ซึ่งบริษัทส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้ล่าช้า แต่ได้ดำเนินการขอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในสัปดาห์หน้า และกรณีเรื่องร้องเรียนของผู้รับจ้างก่อสร้าง
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาแก่ผู้รับจ้างครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับรายงานการปิดงานได้จัดเตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้ว และจะเร่งรัดจัดส่งให้ส่วนกลางต่อไป

นายพงษ์รัตน์ อ่อนละมุน (วศ.๑๒ จต.) รายงานความคืบหน้าของโครงการคงค้าง
ทั้ง ๔ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ (จัดระบบน้ำ บ้านโพธิ์ชัย) รายการที่ ๒ (จัดระบบน้ำ ห้วยทราย) และรายการที่ ๔
(จัดระบบน้ำ ห้วยค้อ) ปัจจุบันได้รับการแก้ไขปรับปรุงแบบก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับงานมีมติ
ตรวจรับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารตรวจรับและ
รายงานปิดงาน รายการที่ ๓ (ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการหนองหวาย พื้นที่ ๑R-๒) จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ความพร้อมงานในขั้นตอนการตรวจรับงาน พบว่าสภาพงานก่อสร้างไม่เรียบร้อย

นายกิตติพร...

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) กำชับและเร่งรัดให้ สสจ.๒๒ ติดตามงานและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ในกรณีของ สสจ.๑๒ รายการที่ ๓ ส่วนกลางเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบความผิดปกติให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำชับ ผจจ.๑๒ ดำเนินงานเร่งรัดแก้ไขงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินดังกล่าว และจัดทำรายงานปิดงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเชื่อมโยงกับกระบวนการขึ้นทะเบียนสิทธิประโยชน์และระบบบัญชีของกองทุนจัดรูปที่ดิน

ขอเน้นย้ำและกำชับให้หลีกเลี่ยง "การกั้นเงินเหลื่อมปีอย่างเด็ดขาด" การเบิกเงินเหลื่อมปีและเร่งส่งมอบงานให้ทันตามกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายศรายุทธ ฐิติพิทย (ผวศ.จต.) รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูลจากระบบติดตาม (CEN-Project) ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ งบกองทุนจัดรูปที่ดิน ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๘.๕๙ และผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๓.๔๖ งบ พ.ร.บ. ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๙.๕๘ และผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๔.๓๔ เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ งบลงทุนต้องเบิกจ่ายให้ได้มากกว่าร้อยละ ๗๕ ภาพรวมการขอเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สสจ. เกือบทุกแห่งไม่มีการกั้นเงินเหลื่อมปี คาดการณ์ว่าสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ร้อยละ ๑๐๐ จึงไม่มีความจำเป็นต้องขออนุมัติกั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ยกเว้น สสจ.๔ ที่ได้จัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นเพื่อขอขยายระยะเวลาและขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีมายังส่วนกลางแล้ว

นายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิระโชค (ผจจ.๔) ขอรายงานปัญหาอุปสรรค งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ ๑๗ และส่วนที่ ๑๘ ระยะที่ ๒ เกิดความล่าช้าเนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างบนที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของเกษตรกร ต้องเจรจาตามความยินยอมของเจ้าของที่ดินเป็นหลัก เกษตรกรขอให้ชะลอการปรับปรุงพื้นที่ในช่วงฤดูการทำนาข้าว และมีการขอปรับเปลี่ยนแก้ไขแนวคูส่งน้ำและคูระบายน้ำ จำนวน ๓ ครั้ง สำหรับงานปรับปรุงส่วนอื่นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

นายยุทธประวีร์ ขัตติวงศ์ (ผตป.จต.) ตัวชี้วัด (KPI) จากงานจัดรูปที่ดินมีปัญหาหน้างาน และข้อจำกัดทางสังคมสูงกว่างานจัดระบบน้ำ การนำมาเฉลี่ยคิดตัวชี้วัดรวมกันในระดับกรมทำให้คะแนนรวมของ สสจ. ตกเกณฑ์ ส่งผลต่อเงินรางวัลประจำปีของบุคลากรในภาพรวม

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ขอสั่งการมอบหมายให้ ผตป.จต. ประสานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกรมอย่างเร่งด่วน โดยนำเอกสารคำร้องและการปรับแบบของชาวบ้านเป็นหลักฐานประกอบเพื่อเสนอขอตัดโครงการฯ ดังกล่าวออกจากการคิดประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) รอบปีงบประมาณนี้

นายพงศ์คณัย...

นายพงศ์ณัย พันธู (วศ.๒๕ จด.) งบกองทุนจัดรูปที่ดิน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๒ ขอรายงานปัญหาอุปสรรค งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร คลอง ๕L-๑R เกิดความล่าช้าเนื่องจากงานจ้างเหมา อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างงานปรับปรุงแก้ไขบานระบาย FTO จำนวน ๓ บาน คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐ ภายใน ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ส่วนงานดำเนินการเอง (งานคอนกรีต) อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๙๐ ยืนยันว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

นายกิตติพร จวีสุข (ผส.จด.) ขอสั่งการมอบหมายให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของ สจจ.๒๕ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างและระบบการบริหารในหน่วยงานอื่นที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง พร้อมทั้งรายงานให้ ผจจ.๒๕ รับทราบด้วย

นายสุรสิทธิ์ แดงน้อย (วศ.๕ จด.) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มโนรมย์ โซน ๑๗ ระยะที่ ๔ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๖.๑๓ โดยยังคงค้างงานดินขุดตัก เนื่องจากผู้รับจ้างงาน ขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้หยุดงานก่อสร้างบ่อยครั้ง ปัจจุบันสัญญาจ้างเหมาดังกล่าวได้ครบกำหนดและสิ้นอายุ สัญญาจ้าง เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งได้เจรจาเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อเข้าเริ่มงานขุดดินตามหน้างานต่อแล้ว คาดการณ์ว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

นายกิตติพร จวีสุข (ผส.จด.) ขอสั่งการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตาม และเร่งรัดโครงการไม่ให้สัญญาล่วงเลยกรอบระยะเวลา

มอบหมายให้ ผวศ.จด. ลงพื้นที่ควบคุมความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด และไม่เห็นควรให้ ขอกันเงินเหลือมปีงบประมาณสำหรับโครงการนี้ หากพบแนวโน้มว่าผู้รับจ้างมีพฤติกรรมทำงาน ให้เร่งยกเลิกสัญญาและฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายทงศักดิ์ มูลเมือง (ผจจ.๒๔) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งและบำรุงรักษา ชั้นสูตร คลอง ๑L-๑R และ ๓L-๑R ระยะที่ ๑ ผลการดำเนินงานก่อสร้างร้อยละ ๙๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน ยืนยันว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

นายนเรศ ชูรัตน์ (ผจจ.๓๑) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงผนังดินป้องกันน้ำท่วมอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้าย เป็นงานดำเนินการเอง ยืนยันว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

นายคุณวุฒิ หนูขำ (วศ.๓๔ จด.) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการประตुरะบายน้ำบาไรย ระยะที่ ๒ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๓ ผลการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย เบิกงวดสุดท้ายร้อยละ ๗๗ ยืนยันว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

นายสุรียานนท์ นามศรีฐาน (วศ.๑๑ จด.) งานปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยกระเฒอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๒.๘๙ ผลการดำเนินงานก่อสร้างร้อยละ ๗๕ ปัญหาอุปสรรคภัยธรรมชาติฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ โดยเตรียมการหล่อ แบบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปไว้ในโรงงานเสร็จสิ้นแล้ว คาดการณ์ว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

นายยุทธพงศ์...

นายยุทธพงศ์ ลุ่มจิ๋ว (วศ.๓๕ จด.) รายงานการปรับปรุงจัดระบบน้ำปัดตานี ผลการดำเนินงานก่อสร้างร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการงานคอนกรีต ยืนยันว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

นายศรายุทธ ฐิติพิทย์ (ผวศ.จด.) โครงการจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ชั้น ๑๐ ผลการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารส่งตรวจรับพัสดุงวดสุดท้ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จด.) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปัญหาที่ดินไม่พึงประสงค์จากการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๑๐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน **ข้อสั่งการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน เร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย**

แผนการใช้เงินทุนจัดรูปที่ดินจะผ่านคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินทุนจัดรูปที่ดินในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกรอบการใช้เงินจะมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ภายในเวลา ๖ เดือน (ไตรมาส ที่ ๒) ป้องกันความล่าช้าสะสม

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นางสาวศิรินุช จงพิสุทธิสัตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน นำเสนอการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการใช้งาน Google Apps Script Web App มาประยุกต์และต่อยอดในการปฏิบัติงานจริงเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน โดยมีการพัฒนาระบบต้นแบบ (Mockup) จำนวน ๓ ระบบ ประกอบด้วยระบบติดตามผลการดำเนินงานการออกโฉนดที่ดิน เป็นระบบสำหรับการป้อนข้อมูล (Input) เข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง และนำข้อมูลมาประมวลผลแสดงผลผ่านแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

ระบบติดตามการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน พัฒนาขึ้นตามคำแนะนำของผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม (ผวศ.จด.) เพื่อใช้รายงานภาพรวมสถานะของทรัพย์สิน (Asset ID) เพื่อให้กองงานและส่วนงานอื่น ๆ สามารถอัปเดตและดำเนินงานตามกระบวนการงานของตนเองได้

ระบบตัวช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในกระบวนการตรวจสอบตารางคำนวณค่าใช้จ่ายแบบเดิม ซึ่งแต่เดิมเจ้าหน้าที่ต้องเปิดตรวจสอบเอกสารทีละรายการระหว่างไฟล์ราคาประเมิน (PDF) ไฟล์โฉนด (PDF) และไฟล์ จร.๒ (Excel) ระบบใหม่จะใช้วิธีค้นหาด้วยเลขโฉนดเพื่อรวมข้อมูลให้อยู่ในตารางเดียวกัน ช่วยลดระยะเวลาจัดหาข้อมูลและป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากบุคคลทั้งการคำนวณตัวเลขและสูตรคำนวณ

แนวทางการพัฒนาในอนาคต ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดินมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบย่อยทั้งหมดเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Central Database) ชุดเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกัน

นางสาวนริศา...

นางสาวนริศา ชุ่มอ่อง (วศ.๗ จด.) นำเสนอผลงานผ่านสื่อวีดิทัศน์ เรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการยานพาหนะ จำนวน ๒๐ คัน ภายใต้โครงการ "BCLC Fast" โดยระบบเปิดโอกาสให้ผู้ขอใช้งานตรวจสอบตารางการจองรถแบบเรียลไทม์ (Real-time) ผ่าน Google Calendar เพื่อวางแผนเดินทางล่วงหน้า มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔ ขั้นตอน ๑) เข้าสู่ระบบ ๒) กรอกข้อมูลผู้ใช้ และรายละเอียดการปฏิบัติงาน ๓) ตรวจสอบรถว่างผ่านช่วงเวลาที่เหมาะสมและเลือกรูปภาพยานพาหนะที่ต้องการ ๔) ระบบจะนำข้อมูลมาออกใบอนุญาตใช้งานพาหนะส่วนกลาง (แบบ ๓) โดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปเสนอขออนุมัติตามระเบียบราชการต่อไป ความสำเร็จการใช้งานระบบดังกล่าวได้รับการต้อนรับและปัจจุบันส่วนวิศวกรรมได้นำมาประยุกต์ใช้งานต่อไป

นายปริญญ์ กำเนิดทรัพย์ (ผจ.๒๓) นำเสนอระบบผู้เชี่ยวชาญอัจฉริยะด้านกฎหมาย การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภายใต้ชื่อ "Landwise AI" เป็นความร่วมมือพัฒนาจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สจจ. ๒๓ ทั้งหมดเพื่อร่วมกันสร้างคลังความรู้ภายในองค์กร ประเด็นปัญหาสำคัญ เกิดจากการวิเคราะห์สืบค้นข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและกระจัดกระจาย อยู่ในแฟ้มเอกสารและไฟล์ PDF และยังขาดศูนย์กลางของข้อมูล ซึ่งต้องพึ่งพานักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเป็นหลัก ส่งผลให้ใช้เวลาและบุคลากรสูง และเกิดความเสี่ยงที่องค์ความรู้สำคัญของหน่วยงาน จะสูญหายหากมีการโยกย้ายหรือเกษียณอายุราชการของบุคลากร

การเข้าสู่ระบบผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น ๓ มิติ

๑. การค้นหา เปลี่ยนจากการสืบค้นด้วยคีย์เวิร์ดข้อความที่ชัดเจนแบบเดิม เป็นการค้นหาด้วยระบบภาษาธรรมชาติ เช่น การพิมพ์สอบถามข้อสงสัยทั่วไป

๒. แหล่งข้อมูล รวบรวมเอกสารกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง จากหลายจุดเข้ามาเป็น Single Source of Truth บนแพลตฟอร์มและฐานข้อมูลเดียวกัน

๓. การวิเคราะห์ ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยค้นหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประมวลคำตอบ พร้อมทั้งระบบระบุเอกสารอ้างอิงและที่มาของข้อมูลกฎหมายนั้น ๆ อย่างแม่นยำ

สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการออกแบบระบบ ประกอบด้วย ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน พัฒนาด้วย React, Next.js และ Tailwind CSS ส่วนประมวลผล พัฒนาด้วย Python และภาษา SQL ระบบฐานข้อมูล พัฒนาด้วย PostgreSQL (PG Vector) ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Generative AI ในการสืบค้นความคล้ายคลึงทางเวกเตอร์ (Vector Search) และประมวลคำตอบ ระบบแสดงผลวิเคราะห์ ประกอบด้วยระบบล็อกอิน ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูล แดชบอร์ดสรุปสถิติความถี่แบบเรียลไทม์ และระบบแสดงเครือข่ายองค์ความรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบได้ (Interactive Knowledge Graph) เพื่อส่องดูความเชื่อมโยงของกฎหมายจุดต่าง ๆ

กลไกการทำงานของระบบ เมื่อผู้ใช้งานพิมพ์คำถามภาษาธรรมชาติ ระบบจะแปลงคำถามเป็นค่าเวกเตอร์และสืบค้นความคล้ายคลึงในฐานข้อมูลเวกเตอร์ จากนั้นส่งต่อให้ Generative AI นำเนื้อหา มาสังเคราะห์และเรียบเรียงตอบกลับเป็นภาษาธรรมชาติที่เป็นผลลัพธ์สุดท้าย

แนวทางการพัฒนาในอนาคต มีแผนนำเข้าข้อมูลและเอกสารกฎหมายรุ่นเก่าเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยี AI OCR และดำเนินการติดตั้งโมเดล LLM ภายในระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของสำนักงานเอง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันข้อมูลระเบียบกฎหมายภายในรั้วไหลออกไปสู่ภายนอก

นายกิตติพร...

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ขอชื่นชมผู้พัฒนาระบบมีแนวคิดการเอาองค์ความรู้จากการอบรมมาต่อยอดปฏิบัติจริงที่ดีเยี่ยม ซึ่งจะจัดสรรและมอบรางวัลให้แก่ผู้พัฒนาระบบต่อไป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์นวัตกรรม มอบหมายให้ ผวศ.จต. นำรายชื่อบุคลากรที่มีศักยภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชี่ยวชาญด้านระบบไอที แต่งตั้งลงในคณะทำงานศูนย์ข้อมูลกลางของปีงบประมาณถัดไป

ขอเสนอแนะให้กำหนดชื่อภาษาไทยของระบบโปรแกรมนี้ว่า "กฤษฎีกา" เพื่อสื่อความหมายถึงบทบาทการทำหน้าที่เป็น "ที่ปรึกษากฎหมายอัจฉริยะ" ประจำสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ขอเน้นย้ำการเสนอผลงาน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย BCLC FAST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ ณ จังหวัดสงขลา ตามกรอบแนวทางเชิงรุก (Fast) ไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือมีความซับซ้อนระดับสูงเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับผลงานจากงานประจำ (Routine) หรือการดำเนินงานเชิงกายภาพ (Manual) ที่สามารถผลักดันจนประสบความสำเร็จและสร้างผลกระทบเชิงประจักษ์ (Impact) ได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีก่อนกับปีปัจจุบัน เช่น ผลสำเร็จของการผลักดันการออกโฉนดที่ดิน หรือผลสัมฤทธิ์การจัดเก็บค่าใช้จ่ายระบบน้ำที่เดิมไม่สามารถดำเนินการได้แต่ปัจจุบันสามารถทำได้สำเร็จ เป็นต้น และขอให้หน่วยงานเร่งรัดส่งข้อมูลผลงานให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนด

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ FAST : Flag Ship Policy

นายยุทธประวีร์ ชติยวงศ์ (ผตบ.จต.) ตามคำสั่งสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามนโยบายสำคัญ (Flag Ship Policy) ปัจจุบันดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลา ๙ เดือน (นับตั้งแต่การประชุมชี้แจงและรับนโยบายครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยรายงานความก้าวหน้าเพื่อจัดทำเอกสารแสดงความรู้ (Explicit Knowledge) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และมีกำหนดประชุมนัดสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าครั้งถัดไปในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ นี้

เกณฑ์การประเมินผลการทำงานย่อย (แบ่งเป็น ๓ ด้านหลัก)

๑. ด้านอำนาจหน้าที่ (เป้าหมายประจำปี) ประเมินจากความชัดเจนของแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของแต่ละปีงบประมาณ หากคณะทำงานย่อยชุดใดไม่มีแผนและเป้าหมายประจำปี ที่ชัดเจนจะได้รับคะแนนประเมินด้านนี้เป็น ๐ คะแนน

๒. ด้านเชิงพฤตินัย (De Facto – Evaluation) ประเมินจากการเข้าไปมีส่วนร่วม สังเกตการณ์ และร่วมกระบวนการเรียนรู้ปัญหาหน้างานร่วมกับคณะทำงานในระดับพื้นที่ (พิจารณาผลลัพธ์)

๓. ด้านเชิงนิตินัย (De Jure – Evaluation) ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มความครบถ้วนของเอกสารแสดงความก้าวหน้าตามกำหนดเวลา (พิจารณาหลักฐานเอกสาร)

รายงานการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยในคณะทำงานติดตามนโยบายสำคัญ (Flag Ship Policy) ระยะเวลา ๙ เดือน ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๕๔

๑. คณะทำงาน...

๑. คณะทำงานศูนย์ข้อมูลกลางงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ ๑๓ (เนื่องจากไม่มีการตั้งเป้าหมายประจำปีในแผนงาน คะแนนอำนาจหน้าที่จึงประเมินเป็น ๐ คะแนน) ผลงานที่ผ่านมาจัดทำ Key Milestones มุ่งเป้าพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุดเดียวกัน (Single Data Source) เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลงานก่อสร้างและสินทรัพย์ได้แบบเรียลไทม์ ปัญหาอุปสรรคคือ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (สจจ.) ในพื้นที่จัดส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน Priority Rating ลำช้า และข้อจำกัดด้านมาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) และ Core Data ในแต่ละจังหวัดที่ยังไม่สอดคล้องกันแผนงานถัดไปคือเร่งรัดเลือกโมดูลนำร่อง และประสานขอความอนุเคราะห์จาก (สจจ.) ในการสนับสนุนระบบ Server

๒. คณะทำงานจัดทำ One Stop Service ผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ ๕๗ ผลการดำเนินงานเด่น คือ การเปิดรับคำร้องและทำนิติกรรมออนไลน์ผ่านระบบ LINE OA สำเร็จในพื้นที่นำร่องรวม ๒๐ สาขา จาก ๕๙ สาขา (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๐) และตั้งกลุ่มไลน์ประสานที่ดินสาขาสำเร็จร้อยละ ๑๘ จังหวัดนำร่องที่ทำสำเร็จครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ สจจ.๖, สจจ.๙, สจจ.๑๐ และ สจจ.๑๓ โดยมีประชาชนใช้บริการสะสมนับตั้งแต่เดือนมกราคม รวม ๑,๕๕๖ ราย ช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้เกษตรกรสะสมกว่า ๔๔๒,๖๒๒ บาท ปัญหาสำคัญคือเจ้าหน้าที่กังวลเรื่องการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในกลุ่มไลน์ประสานงาน และยังขาดบันทึกข้อตกลง (MOU) ในระดับส่วนกลางเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ เร่งยกระดับการทำธุรกรรมแบบ E-Service ภายหลัง พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ มีผลบังคับใช้ (วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) และประสานลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างกรมที่ดินและกรมชลประทาน

๓. คณะทำงานเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ ๗๕ ดำเนินการผ่านการเห็นชอบโครงการก่อสร้างรวม ๔๒ โครงการ พื้นที่ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ (หรือ ๕๐๔,๒๑๖ ไร่) และประกาศเขตสำรวจตามมาตรา ๑๙ สำเร็จรวม ๔๘ โครงการ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และระบบรายงานดิจิทัล ปัญหาสำคัญคือความล่าช้าในขั้นตอนสำรวจออกแบบและขั้นตอนการออกประกาศตามกฎหมายในบางพื้นที่ แผนงานถัดไปคือการเตรียมประชุมจัดทำ After Action Review (AAR) ในเดือนกันยายน

๔. คณะทำงานการออกเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) ผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ ๗๘ ผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๑๗ (เป้าหมาย ๑๒๐,๐๐๐ แปลง ออกโฉนดสำเร็จแล้ว ๑๑๐,๐๐๐ แปลง คงเหลือ ๘,๐๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๒) และผลงานตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๕๘ (เป้าหมาย ๑๔,๐๐๐ แปลง สำเร็จแล้ว ๕,๖๐๐ แปลง คงเหลือ ๘,๐๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๙) ปัญหาอุปสรรคสำคัญคือการติดต่อเจ้าของที่ดินไม่ได้ เจ้าของที่ดินเสียชีวิตและยังไม่ได้จดทะเบียนรับมรดก และรายชื่อผังแปลงไม่ตรงกับเอกสารสิทธิ์ ปัญหาด้านวิศวกรรมคือแนวแปลงหน้างานจริงไม่ตรงพิกัดตามแบบก่อสร้าง และสัดส่วนการหักที่ดินชลประทานเกินกว่าร้อยละ ๗

๕. คณะทำงานด้านกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ ๑๘ ดำเนินการประชุมปรับปรุงพระราชบัญญัติและกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง ผลงานเด่นคือเร่งประกาศเขตตามมาตราร่าง ๆ สำเร็จบางส่วน ปัญหาคือยังไม่ได้จัดทำรายงานส่งความก้าวหน้าให้คณะทำงานย่อยรับทราบอย่างเป็นระยะ

๖. คณะทำงาน...

๖. คณะทำงานจัดเก็บค่าคืนทุนงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ ๖๕ รวบรวมข้อมูลแผนงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๙ รวม ๔๙๘ โครงการ มีเป้าหมายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๔ โครงการ ปัจจุบันเตรียมความพร้อมคืบหน้าร้อยละ ๖๐ เพื่อเริ่มเก็บเงินสะสมจริงในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และทดลองคำนวณค่าคืนทุนสำเร็จแล้วใน ๒๗ โครงการนำร่องเพื่อจัดทำรายงานส่งแดชบอร์ด

๗. คณะทำงานบริหารสินทรัพย์และลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน ผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ ๗๕ ดำเนินการซ่อมบัญชีปี ๒๕๖๔ ตรวจสอบผลตอบแทนระหว่างบัญชีการเงินและทะเบียนพัสดุลงได้ถึง ๒๗๒ ล้านบาท (จากส่วนต่างสะสมเดิม ๑.๓ พันล้านบาท) ดำเนินงานติดตามสินทรัพย์ระยะที่ ๑ ก้าวหน้าร้อยละ ๙๘ และเร่งรัดตรวจสอบงานค้างบัญชี (CIP) ยอด ๑๑๑ ล้านบาทแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรคสำคัญคือหลักฐานสินทรัพย์ในอดีตสูญหายเนื่องจากอุทกภัยกระทบต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคา ความคลาดเคลื่อนของลูกหนี้ที่มีผลต่าง GFMIS ๑๖.๒๗ ล้านบาท มียอดเครดิตติดลบผิดปกติใน ๕ จังหวัด และขาดการประชุมต่อเนื่องของคณะทำงานย่อยด้านการจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) การประเมินผลนโยบาย FAST จะต้องดำเนินการประเมินในกรอบยุทธศาสตร์ใหญ่ของนโยบายทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมกว้างขวางกว่าเฉพาะการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยทั้ง ๗ คณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนเท่านั้น และมีข้อสั่งการให้จัดเตรียมแผนภาพแผนผังวิสัยทัศน์นโยบาย (Vision Map) เพื่อนำเสนอโครงสร้างการขับเคลื่อนในภาพรวมให้ชัดเจนแก่คณะอาจารย์ผู้ประเมินภายนอก

ชื่นชมการปฏิบัติงานของ ผจจ.๑๒ สำหรับการปฏิบัติราชการเชิงรุก เดินสายตรวจติดตามงานอย่างมุ่งมั่นในทุกพื้นที่ ส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนและออกโฉนดที่ดินแก่เกษตรกรได้จำนวนมากเป็นที่ประจักษ์จากเดิมที่หลายพื้นที่ไม่มีการขยับคืบหน้าในการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการเลย

มอบหมายให้คณะทำงานการออกเอกสารกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) การออกโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกรคือเป้าหมายสำคัญสูงสุด แต่ผลสัมฤทธิ์ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินการสำเร็จเพียงร้อยละ ๓๙ เท่านั้น และคาดว่าจะยังมีโฉนดค้างตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ตกค้างอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ขอให้ร่วมวิเคราะห์และหาทิศทางการขับเคลื่อนงานในปีหน้า

มอบหมายให้คณะทำงานย่อยคณะอื่น ๆ ร่วมกันพิจารณาแผนและทิศทางการดำเนินงานเพื่อก้าวต่อไปว่าจะปรับปรุงงานอย่างไรต่อไป

มอบหมายให้ประธานและเลขานุการคณะทำงานย่อยทุกคณะ จัดเตรียมรายงานผลสัมฤทธิ์ รายละเอียดแผนงาน และภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคณะทำงาน เพื่อนำเสนอและร่วมสรุปปิดประเด็นปัญหาเชิงนโยบายในการสัมมนา ณ จังหวัดสงขลา ตามกำหนดการที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

นายศรายุทธ...

นายศรายุทธ ภูมิพิทย์ (ผวศ.จต.) ผลการประเมินวิเคราะห์และเชื่อมโยงความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยทั้ง ๗ คณะ เข้ากับกรอบยุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน (๔ เสาหลัก BCLC FAST) ของสำนักงาน เพื่อมุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Transformation) สู่ความเป็นดิจิทัลและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความก้าวหน้าการดำเนินงานเข้ากับกรอบยุทธศาสตร์ ๔ เสาหลัก (BCLC FAST) โดยใช้แนวคิดการประเมินเชิงนโยบายโดยนำเอากรอบยุทธศาสตร์ BCLC FAST ย้อนกลับไปประเมินจุดเริ่มต้นการดำเนินงานของแต่ละคณะทำงาน ดังนี้

F - Facilitator (การอำนวยความสะดวกในการบริการ) มุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ปลดล็อกปัญหาอุปสรรคระดับพื้นที่ และส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มีคณะทำงานย่อยเกี่ยวข้องโดยตรงจำนวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะทำงานจัดทำ One Stop Service, คณะทำงานการออกเอกสารกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) และคณะทำงานด้านกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลงานที่ปรากฏชัด สามารถร่วมกันเปิดให้บริการธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชนสะสมแล้วจำนวน ๑,๕๐๐ กว่าราย

A - Attitude (ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเชิงรุก) มุ่งเน้นการคิดเชิงรุก การทำงานประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ ยุทธศาสตร์ด้านนี้ถือเป็นเป้าหมายในเชิงนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรที่ครอบคลุมคณะทำงานย่อยทั้ง ๗ คณะ

ผลงานที่ปรากฏชัด บุคลากรและคณะทำงานเปิดใจทำงานร่วมกันและมีความพร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายนโยบาย

S - Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคมและเกษตรกร) มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงในที่ดินทำกิน และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล มีคณะทำงานย่อยที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ คณะทำงานจัดทำ One Stop Service และคณะทำงานการออกเอกสารกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน)

ผลงานที่ปรากฏชัด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการของประชาชนได้จริง คิดเป็นมูลค่าสะสมจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท

T - Traceability (ความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้) มุ่งเน้นการจัดการข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด (One Data) ยกระดับการติดตามความคืบหน้าและการตรวจสอบงาน โดยมีคณะทำงานย่อยที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔ คณะ ได้แก่ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลกลาง (LCDC), คณะทำงานเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างฯ, คณะทำงานจัดเก็บค่าที่ดิน และคณะทำงานบริหารสินทรัพย์และลูกหนี้

เป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้ฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถบูรณาการและตรวจสอบร่วมกันได้อย่างถูกต้องโปร่งใส เพื่อใช้สนับสนุนความแม่นยำในการตัดสินใจเชิงนโยบายของอธิบดีและผู้บริหารระดับสูง

๒. กลไกการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านระดับองค์กร (Transformation) ยุทธศาสตร์เสาหลักทั้ง ๔ ตัวข้างต้น จะทำหน้าที่เป็นตัวฐานในการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านและการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร (Transformation) โดยประยุกต์ใช้แนวทางบูรณาการ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล (Data) ๒) การนำเครื่องมือและเทคโนโลยีระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งาน (Digital) ๓) การปรับปรุงและลดขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานราชการ (Process) ๔) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร (People) ๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานปฏิบัติการที่วัดผลได้จริง (Performance)

๓. เกณฑ์คำนวณ...

๓. เกณฑ์คำนวณสัดส่วนคะแนนแนวโน้มที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงนโยบายในภาพรวมอย่างยั่งยืน แทนกรอบการประเมินผลตามอำนาจหน้าที่แบบดั้งเดิม โดยมีโครงสร้างคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

- ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานราชการตามภารกิจหลัก : ๒๕ คะแนน
- ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงและผลลัพธ์ปลายทาง (Outcome) : ๒๕ คะแนน
- ความสอดคล้องและการสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์หลัก (FAST) : ๒๐ คะแนน
- การพัฒนาปรับปรุงและขับเคลื่อนนวัตกรรม (Transformation) : ๑๕ คะแนน
- ความยั่งยืนและการนำผลงานไปประยุกต์ขยายผลต่อยอด

(Sustainability/Scalability) : ๑๕ คะแนน

เมื่อวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามกรอบคะแนนแนวโน้มข้างต้น ผศ.จต. ได้รายงานสรุปผลการจัดอันดับความสำเร็จและระดับประสิทธิภาพของคณะทำงานย่อยทั้ง ๗ คณะ ต่อที่ประชุม ดังนี้

อันดับที่ ๑ คณะทำงานจัดทำ One Stop Service (ผลงานการจัดตั้งและบริการระบบ LINE OA สำเร็จในจังหวัดน่านร้อยละ ๑๐๐)

อันดับที่ ๒ คณะทำงานเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ผลงานผ่านความเห็นชอบ ๔๒ โครงการ พื้นที่รวม ๕๐๔,๒๑๖ ไร่)

อันดับที่ ๓ คณะทำงานบริหารสินทรัพย์และลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน (ผลงานสะสมส่วนต่างบัญชีค้างรับ ๒๗๒ ล้านบาท และบัญชีสินทรัพย์ร้อยละ ๙๘.๘๔)

อันดับที่ ๔ คณะทำงานจัดเก็บค่าคืนทุนงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ผลงานวิเคราะห์รวบรวมแผนงาน ๔๙๘ โครงการ และเตรียมความพร้อมร้อยละ ๖๐)

อันดับที่ ๕ คณะทำงานการออกเอกสารกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) (ผลงานการออกโฉนดที่ดินสะสมตาม พ.ร.บ. สองฉบับรวมทั้งสิ้น ๑๒๓,๙๘๗ แปลง)

อันดับที่ ๖ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลกลางงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (LCDC) (ผลงานกำหนด Key Milestones ระบบ Single Data)

อันดับที่ ๗ คณะทำงานด้านกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผลงานทบทวนพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ พร้อมประกาศจัดซื้อที่ดินตามมาตราต่าง ๆ)

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) มอบนโยบายและข้อสั่งการแก่คณะทำงานย่อยทั้ง ๗ คณะ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป โดยมีประเด็นสำคัญรายคณะทำงานย่อย ดังนี้

คณะทำงานเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณถัดไป โดยเฉพาะการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนจะต้องเสร็จสิ้นครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบราชการ

คณะทำงานบริหารสินทรัพย์และลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน มีประเด็นปัญหาค่อนข้างมาก มอบหมายให้เร่งจัดทำแผนงานสำหรับปีถัดไปว่าจะดำเนินงานและผลักดันการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างไร

คณะทำงานจัดเก็บค่าคืนทุนงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่มีการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานค่อนข้างสูง มอบหมายให้ดำเนินการผลักดันและจัดเก็บค่าคืนทุนระบบน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งมอบหมายให้ ผศท.จต. เตรียมความพร้อมในการส่งใบแจ้งหนี้ร่วมกัน

คณะทำงาน...

คณะกรรมการออกเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) มอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถออกโฉนด โดยเฉพาะประเด็นความคลาดเคลื่อนของงานวิศวกรรม เช่น ปัญหาการก่อสร้างไม่ตรงตามตำแหน่งพิกัดแปลงที่ดิน พร้อมทั้งมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการ สรุปลงข้อบกพร่องและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในการสัมมนา ณ จังหวัดสงขลา ด้วย

คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลกลางงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้กำหนดเป้าหมายในปีงบประมาณหน้าจะต้องเห็นผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้าของโครงสร้างระบบฐานข้อมูลกลางเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเร่งดำเนินการปรับแนวปฏิบัติในการรวบรวมเพื่อตั้งฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมบูรณาการในคณะกรรมการ

คณะกรรมการด้านกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจากความบกพร่องของส่วนกลางที่ยังไม่ได้จัดประชุมร่วมกับทีมกฎหมายในพื้นที่อย่างจริงจังตามเป้าหมายที่ได้วางแผน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์และมาตรการของรัฐบาลที่จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป มอบหมายให้เร่งดำเนินการรื้อระบบและทบทวนปรับปรุงกฎกระทรวง ระเบียบ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ไม่มีการใช้งานนำมาแก้ไขให้ทันสถานการณ์รวมถึงแก้ไขประเด็นระเบียบงานเข้าที่ยังคงค้าง และเร่งผลักดันระเบียบกฎหมายที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ โดยมอบหมายให้ ผกจ.จต. ควบคุมติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด

มอบหมายให้คณะทำงานย่อย ๗ คณะ นำประเด็นผลงาน ปัญหาอุปสรรค และช่องว่างในการพัฒนาทั้งหมดของคณะทำงานย่อย นำเสนอและเปิดเวทีศึกษาประเมินร่วมกันในการสัมมนา ณ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันประเมินวิเคราะห์ว่าทิศทางนโยบายที่ผ่านมา มีความสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการทำงานหรือปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายอย่างไรให้ทันต่อสถานการณ์

๕.๒ แนวทางการดำเนินงาน งานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

นายศรายุทธ ภูมิพิทย์ (ผวศ.จต.) แนวทางการดำเนินงาน งานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ งบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ.) และงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากสภาในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือจากกองพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กพด ๙๒๓๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อชักชวนความเข้าใจและเป้าหมายการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ๓ ประการที่ทุกหน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ความรวดเร็ว ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในขั้นตอนล่วงหน้าเพื่อป้องกันและลดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

๒. การก่อนนี้ผูกพัน ให้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นและพร้อมลงนามได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ

๓. การเบิกจ่ายทันเวลา เน้นย้ำให้มีการบริหารสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

กำหนดการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ งบ พ.ร.บ. กำหนดให้ (สจจ.) ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป งบกองทุนฯ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการใช้เงินกองทุนฯ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เงินฯ และกำหนดให้ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานสถานะการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ PMS ปัจจุบันพบว่า (สจจ.) ที่ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างบ (พ.ร.บ.) เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สจจ.๑๑ และ สจจ.๒๕ ในส่วน (สจจ.) ที่ยังไม่ได้ประกาศแผนฯ ได้ประสานงานและคาดการณ์ว่าจะสามารถประกาศได้ครบถ้วนภายใน วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และ สจจ. ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานประมาณการค่าก่อสร้าง ขอให้เร่งจัดส่งเอกสาร ให้ส่วนวิศวกรรมภายในสัปดาห์หน้า

ความคืบหน้าการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ณ ปัจจุบัน ดำเนินการประกาศแผนไปแล้ว ๑๕ รายการงาน จากทั้งหมดประมาณ ๓๐ กว่ารายการ คิดเป็นวงเงินงบประมาณ ๙๑ ล้านบาท

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ขอทราบผลการดำเนินการประกาศมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๓ งานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐

นายกมล ตีศรีศักดิ์ (สอ.จต.) จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบว่าหน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้จัดส่งเอกสารเกือบครบถ้วนแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ตรวจพบว่ายังไม่ได้รับการประกาศมาตรา ๑๙ ซึ่งรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง (คจก.) ในรอบที่จะถึงนี้ โดยในส่วนของ การตรวจสอบ ความพร้อมทางเอกสารและรายละเอียดทางเทคนิค ได้ดำเนินการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมไว้ครบถ้วน ทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว

๑. งานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปัจจุบันมีโครงการที่ยังไม่ได้รับการประกาศ มาตรา ๑๙ และอยู่ระหว่างรอเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุม คจก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนประมาณ ๒๐ - ๓๐ โครงการ ปัญหาและอุปสรรค โครงการที่มีการประกาศมาตรา ๑๙ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเสนอต่อไปได้นั้น เกิดจากปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแนวเขตพื้นที่รับประโยชน์ และรายละเอียดแนวเขตก่อสร้างใหม่ โดยได้กำหนดแนวทางตกลงร่วมกันให้ทำการปักและแบ่งขอบเขต เป็นรายโครงการ ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือให้ (สจจ.) ส่งข้อมูลเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลเป็นรายกรณี ซึ่งปัจจุบันได้รับ เอกสารเพิ่มเติมใกล้ครบถ้วนแล้ว

๒. งานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปัจจุบันมีหน่วยงานจัดส่งข้อมูลแล้ว จำนวนประมาณ ๑๐ กว่าโครงการ และในช่วงประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จะมีหนังสือเพื่อติดตาม ทวงถามและเร่งรัดให้ สจจ. ส่งเอกสารและข้อมูลโครงการที่เหลือให้ครบถ้วน ก่อนเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ขอสั่งการมอบหมายให้ ผชช.จต. และ ผวศ.จต. เร่งรัด ติดตามจัดทำและประกาศมาตรา ๒๓ งานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มอบหมายให้ ผวศ.จต. เร่งรัดพิจารณางานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต้องจัดทำประกาศมาตรา ๒๓ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มการก่อสร้างทุกโครงการ เพื่อความสะดวก และสอดคล้องตามขั้นตอนกฎหมาย หากขั้นตอนใดเกิดความติดขัดให้ชี้แจงและรายงานปัญหาทันที ห้ามค้างงานโดยเด็ดขาด

มอบหมายให้...

มอบหมายให้ ผชช.จต. และ ผบท.จต. ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารให้ครอบคลุมทุกโครงการการประกาศมาตรา ๑๙ งานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งอยู่ระหว่างรอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง (คจก.) โดยมีกำหนดจัดประชุมในช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เตรียมนัดหมายรัฐมนตรีฯ ในฐานะประธานกรรมการ เพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป

ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด

นายเฉลิมชัย จันทรวงษา (ผจจ.๓) รายงานปัญหาอุปสรรคและซักถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างว่าปัจจุบันกรมบัญชีกลาง มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขทางปฏิบัติในร่างเอกสารประกวดราคา วิธีการชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา ซึ่งส่งผลให้ต้องปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาใหม่ก่อนดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยปกติงานจัดซื้อพัสดุหรือการปรับปรุงเอกสาร กองพัสดุจะเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงและอัปโหลดไฟล์ร่างหรือตัวอย่าง จากการตรวจสอบในปัจจุบันยังไม่พบการอัปเดตขั้นตอนหรือแนวทางตัวอย่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว จึงขอหารือที่ประชุมว่า สจจ. สามารถปรับปรุงรายละเอียดข้อกำหนดในร่างเอกสารประกวดราคาตามหลักเกณฑ์ได้ทันทีหรือจะต้องรอไฟล์ตัวอย่างมาตรฐานจากกองพัสดุ

นายศรายุทธ ภูมิพิย์ (ผวศ.จต.) รับทราบและจะเร่งประสานงานกับกองพัสดุ เพื่อสอบถามแนวทางปฏิบัติ หรือมีการปรับปรุงอย่างไร

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ขอส่งการมอบหมายให้ ผวศ.จต. เมื่อได้รับความชัดเจนจากกองพัสดุแล้วขอแจ้งรายละเอียดทางกลุ่ม Line ต่อไป

ขอส่งการและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนงานจัดรูปที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา และโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้ร่วมเร่งรัดดำเนินงานอย่างเต็มกำลัง

มอบหมายให้ ผวศ.จต. ศึกษาและค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาโครงการจัดรูปที่ดินประเภทเข้มข้น (Intensive) เพิ่มเติม เพื่อมิให้สัดส่วนของงานจัดรูปที่ดินลดลง

นายฉกาจ โชตินอก (วศ.๑ จต.) ขอซักถามเกี่ยวกับความชัดเจนของแนวทางปฏิบัติในการจัดทำราคากลาง สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติเดิมที่เคยแจ้งให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าอำนาจการราคากลางของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และจากผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาราคากลางเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้แจ้งว่าจะมีการปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง จึงขอทราบข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้ในการจัดทำประมาณการราคากลาง ส่วนกลางได้ประสานติดตามความคืบหน้าไปยังผู้ประสานงานหลักของกรมชลประทาน แล้วหรือไม่ประการใด

นายศรายุทธ...

นายศรายุทธ ฐิติพิทย์ (ผวศ.จต.) ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้ตอบรับหนังสือแจ้งอัตรารายการค่าอำนาจการอยู่เป็นทางการโดยกรมชลประทานได้มอบหมายให้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นผู้ประสานงานหลักในการติดตามเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางพบว่า อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งจากการตรวจสอบใบรายละเอียดเบื้องต้น พบว่าผลต่างของราคาดังกล่าวแตกต่างเพียงทศนิยมตำแหน่งที่ ๔ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญในการดำเนินงาน ดังนั้น สจจ. สามารถใช้เอกสารประมาณการและอัตราราคากลางอ้างอิงเดิมและดำเนินการออกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

นายศุภกรณ์ สังข์สกุล (ผจจ.๑๕) ภายหลังจากที่ สจจ. ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วจะสามารถเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณาวันที่ ๒ และ ๓ ของสภาผู้แทนราษฎร (ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงหลังวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) เป็นต้นไป ใช่หรือไม่

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) งบ (พ.ร.บ.) ของกรมชลประทาน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการรายการรายหน่วยงานชุดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้ สจจ. ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง และเริ่มดำเนินขั้นตอนการจัดจ้างจริงได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

งบกองทุนฯ แม้จะผ่านขั้นตอนของอนุกรรมการรายการรายหน่วยงานแล้ว แต่ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินก่อน ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดให้ สจจ. ดำเนินการประกาศแผนและเริ่มขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจริงได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าส่วนกลางจะสามารถโอนงบประมาณและเริ่มกระบวนการลงนามผูกพันสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถบริหารสัญญาและเข้าดำเนินงานก่อสร้างได้ทันทีตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ขอเน้นย้ำและเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้สามารถเริ่มต้นดำเนินการได้ตรงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ครบทุกรายการโดยมอบหมายให้ ผวศ.จต. และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกรายการงานก่อสร้าง

ข้อสั่งการมอบหมายให้ ผวศ.จต. จัดเตรียมข้อมูลความก้าวหน้าเพื่อรายงานต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งกำหนดในช่วงปลายเดือนกันยายน หรือต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ในหัวข้อ ดังนี้

รายงานปิดงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สรุปข้อมูลรายงานการปิดงานก่อสร้างโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ต่อไปพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์และรายงาน ว่า ทุกโครงการได้ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายครบถ้วนทุกประการหรือไม่ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การดำเนินการออกประกาศมาตรา ๑๙, มาตรา ๒๓, มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๙ เท่านั้น แต่ให้รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บเงินปลายทางในแต่ละงานก่อสร้างโครงการ

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มอบหมายให้นำรูปแบบมาตรฐานของกรมชลประทานมารายงานว่าแต่ละโครงการได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วก็รายการ โดยให้แสดงรายละเอียดจำแนกเป็น รายการโครงการขนาดใหญ่ รายการโครงการย่อย งานประเภทดำเนินการเอง (งานทำเอง) และงานจ้างเหมา โดยรายงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มประกาศแผนพัสดุจนกระทั่งได้ตัวผู้รับจ้าง เข้าทำงาน

มอบหมายให้ ผวศ.จต. และ ผบท.จต. ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมในครั้งหน้าต่อไป

นายศรายุทธ ฐิติพย์ (ผวศ.จต.) ปัจจุบันส่วนวิศวกรรมได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๕ รายการ จากเป้าหมายงานทั้งหมด ๓๖ รายการ ของงบ (พ.ร.บ.) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๙๑ ล้านบาทเศษ สำหรับรายการแผนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้ประกาศแผน ส่วนวิศวกรรมจะเร่งตรวจสอบข้อมูลและสรุปยอดรวมเพื่อนำเสนอให้ประธานรับทราบความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่ง

ระบบ Cen-Project จะปิดรับข้อมูลการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๗๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. ขอให้ สจจ. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหารายละเอียดข้อมูลที่กรอกในระบบ และตรวจสอบไฟล์เอกสารแนบประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด โดยกองแผนงานจะดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารแนบ หากพบโครงการใดที่เอกสารไม่ครบถ้วน จะพิจารณาปิดตกและตัดงบประมาณโครงการนั้นออกจากแผนประจำปีทันที จึงขอเน้นย้ำให้ สจจ. เร่งตรวจสอบและอัปโหลดไฟล์เอกสารเข้าระบบล่วงหน้าให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน้าและทุกรายการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าระบบพร้อมกันในช่วงเวลากระชั้นชิด ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบล่าช้า ชัดข้อง และไม่สามารถจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลาปิดระบบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

นายอรุชา เจียรอุดมเดช (ผจจ.๖) จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบประเด็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อโปรดพิจารณา จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๑. กรณีการลักลอบขุดและขโมยดินในเขตจัดรูปที่ดิน ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องคดี ขอความร่วมมือจากส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดินในการช่วยพิจารณาและให้คำแนะนำทางกฎหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่นิติกรในพื้นที่ยังขาดประสบการณ์ในการดำเนินคดีลักษณะดังกล่าว

๒. กรณีเรื่องร้องเรียนของนางสุรินทร์ และการขุดลอกทางระบายน้ำ การก่อสร้างระบบปรับปรุงระบบ (ความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร) ไม่เป็นไปตามรูปแบบแนวเขตที่ได้แจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา โดยกำหนดเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ (ภายหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร) ทั้งนี้ สจจ. ได้จัดทำหนังสือเสนอส่วนกลางเพื่อขออนุมัติงบประมาณใน ๒ ส่วนเป็นการเร่งด่วน ได้แก่ งบประมาณสำหรับดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน และงบประมาณค่าสำรวจออกแบบเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร

๓. การป้องกัน...

๓. การป้องกันการลักลอบขุดขโมยดินในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิจิตร (คจจ.) มีมติให้ สจจ. ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายเตือนเพื่อติดตั้งบริเวณหนองน้ำ ในความรับผิดชอบ จำนวนประมาณ ๕๐๐ แห่ง เพื่อป้องกันการลักลอบขุดและขโมยดิน ขอให้ ผวศ.จต. พิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

๔. การเพิ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากการจัดเก็บฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ยังขาดความเป็นระบบ รวมถึงข้อมูลโฉนดที่ดินและแผนที่ยังจัดเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอรับการสนับสนุนระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage) จากส่วนกลาง

๕. จากการประชุมชี้แจงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรยังขาด ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนจำนวนมากในอนาคต (กรณีการรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างและการจัดการพื้นที่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคลองดิน) ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ จากส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน และส่วนวิศวกรรม ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ

๖. การยกระดับโครงการจัดรูปที่ดินและการขับเคลื่อนพื้นที่นาร่องของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาท่าบั่ว เนื่องจากโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารและคลองดิน จึงมีความจำเป็นต้องจัดระบบใหม่ให้มีความเหมาะสม สจจ.๖ มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวควรเป็นพื้นที่นาร่องในการจัดระบบ โดยจากการลงพื้นที่หาหรือพบว่า เกษตรกรมีความสนใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเกษตรกรรมแบบกว้าง (Extensive) สู่เกษตรกรรมแบบเข้มข้น (Intensive) แต่ยังต้องการความชัดเจนในด้านขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติ ซึ่งได้นำเรียน ผส.จต. ทราบแล้ว เพื่อพิจารณาดำเนินการผลักดันให้เป็น Mega Project สำหรับใช้เป็นกรอบ ในการศึกษาวิจัยและทดลองปฏิบัติจริงต่อไป

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ขอสั่งการมอบหมายให้ ผวศ.จต. และ ผกจ.จต. ดำเนินการ

นายศุภวัจน์ นามบุปผา (ผจจ.๙) ขอทราบความคืบหน้าและแนวทางการปฏิบัติ กรณีสานกก่อสร้าง งบ (พ.ร.บ.) ที่ต้องดำเนินการถ่ายโอนสินทรัพย์ให้กับสำนักงานชลประทานว่ามีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร

นายศรายุทธ ฐิติพันธ์ (ผวศ.จต.) อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อมของ สจจ. ในด้านต่าง ๆ และมีแผนจะจัดประชุมร่วมกับ สจจ. ที่มีงานปรับปรุงของ งบ (พ.ร.บ.) ในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เพื่อหาหรือความเป็นไปได้ในการใช้เกณฑ์ของสำนักงานชลประทานที่รับงาน จากสำนักงานขนาดกลางและสำนักงานขนาดใหญ่ พร้อมทั้งประเมินความพร้อม (จุดที่พร้อมและไม่พร้อม) เนื่องจากเอกสารประกอบค่อนข้างมาก โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมข้อมูลเพื่อคัดเลือกงานที่สามารถดำเนินการ ถ่ายโอนได้ทันที มากำหนดเป็นแนวทางเสนอขออนุมัติหลักการจากกรมชลประทานต่อไป

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ขอส่งการมอบหมายให้ ผวศ.จต. ดำเนินการกำหนดหลักการเพื่อขออนุมัติจากกรม เรื่อง การส่งมอบภารกิจงานปรับปรุงงานชลประทานให้กับสำนักงานชลประทานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระบุรายการเอกสารประกอบและขั้นตอนการส่งมอบให้มีความกระชับและดำเนินการได้ง่าย โดยกำหนดแนวทางในระดับปฏิบัติให้มีความละเอียดรอบคอบ แต่ในภาพรวมระดับกรมให้ออกแบบฟอร์มหรือหลักเกณฑ์ในลักษณะกว้าง ๆ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ นี้ และขอเน้นย้ำการให้ความสำคัญเรื่องการตรวจสอบหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้ที่ดินจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญสูงสุดในการดำเนินการพร้อมเร่งดำเนินการส่งมอบภารกิจงานปรับปรุงงานชลประทานในส่วนที่ได้รับงบประมาณมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายศรายุทธ ฐิติพย์ (ผวศ.จต.) ด้วย สจจ. บางแห่งได้ดำเนินการแก้ไขชื่อรายการงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกองทุนจัดรูปที่ดิน) ที่ได้ผ่านขั้นตอนการเสนอชื่อรายการงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีได้จัดทำเป็นหนังสือขอแก้ไขอย่างเป็นทางการ (การเปลี่ยนแปลงชื่อรายการงานการปรับเปลี่ยนตัวสะกด รวมถึงชื่อตำบลและอำเภอ) จนกระทั่งถึงขั้นตอนการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขอใช้เงินฯ ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องและเกิดปัญหาทางปฏิบัติในภายหลังได้ โดยที่ผ่านมา ส่วนกลางได้เน้นย้ำและให้ สจจ. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายการงานมาโดยตลอด ซึ่งทาง สจจ. ได้แจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูลมาแล้วหลายครั้ง แต่กลับมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในขั้นการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควรให้ สจจ. ดำเนินการทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอปรับเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อตำบลและอำเภอในรายการงานดังกล่าวให้ชัดเจน มายังส่วนกลางอย่างเป็นทางการ

นายพลศักดิ์ แก้วละเอียด (วศ.๓๔ จต.) ขอปรับปรุงแก้ไขตำบลในโครงการจ้างงานจำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเดิมระบุชื่อตำบลคลาดเคลื่อนจากการยื่นเสนอในครั้งแรก เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นงานระยะที่ ๔ และระยะที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อคาบเกี่ยวระหว่างตำบล ทำให้ชื่อตำบลปลายสายไม่ถูกต้องตรงกับพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งได้ดำเนินการส่งไฟล์ Excel ขอแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว

นายภูมิศักดิ์ ลอยผา (วศ.๓๓ จต.) ขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการจำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอปรับปรุงตัวสะกดชื่อโครงการในพื้นที่ "ป่าพะยอม" เนื่องจากสะกดคำคลาดเคลื่อนตกหล่นสระ และขอปรับปรุงชื่อพื้นที่ตำบลโดยขอแก้ไขจากโครงการระยะที่ ๓ ออก เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระยะที่ ๔

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ขอเน้นย้ำถึงความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล เนื่องจากชื่อโครงการและสถานที่ดำเนินงานมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง หากเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (พ.ร.บ.) แล้วพบข้อผิดพลาดในขั้นนี้จะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที ซึ่งส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อระยะเวลาการผูกพันงบประมาณ

สำหรับข้อผิดพลาดในครั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการของ งบกองทุนจัดรูปที่ดิน จึงยังสามารถประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขแทรกเข้าสู่วาระการประชุมของคณะอนุกรรมการใช้เงินกองทุนฯ ได้ทันแต่อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำและเตือนครั้งสุดท้าย หากเกิดข้อผิดพลาดในลักษณะนี้อีกในอนาคต จะดำเนินการตักเตือนประมาณคืบคลั่งทันทีเพื่อนำไปจัดสรรใหม่ในโครงการพื้นที่อื่นที่มีความพร้อม

ข้อสั่งการมอบหมายให้ สจจ.๓๓ และ สจจ.๓๔ เร่งดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเพื่อเสนอปรับแก้ในระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดอย่างเร่งด่วนที่สุด

นายฉกาจ โชตินอก (วศ.๑ จด.) ขอปรับลดเป้าหมายตัวชี้วัดจำนวนครัวเรือนผู้ได้รับประโยชน์ของโครงการ เนื่องจากตัวชี้วัดเดิมที่กำหนดไว้จำนวน ๓๐๐ ครัวเรือนนั้นสูงเกินระดับที่สามารถดำเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ จึงขอเสนอปรับแก้ตัวชี้วัดใหม่ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้จริงที่ประมาณ ๘๐ ครัวเรือน ซึ่งอดีตได้มีการประสานงานกับผู้ควบคุมงานหลัก (คุณอลิษา) แล้ว แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่โครงการเข้าสู่ขั้นพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิสามัญฯ จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการปรับตัวเลขในระบบได้ทัน

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จด.) ตัวชี้วัดเป้าหมายครัวเรือนที่ปรากฏอยู่ในเล่มรายงานหลักไม่สามารถทำการแก้ไขในเอกสารขั้นตอนปัจจุบันได้ทันที เนื่องจากตัวเลขเป้าหมายดังกล่าวได้รับการบรรจุลงในเล่มวาระและผ่านมติความเห็นชอบร่วมกับวงเงินรวมงบประมาณ จำนวน ๙๕๒ ล้านบาทเศษ และพื้นที่ดำเนินงานกว่า ๕๘,๐๐๐ ไร่ ในชั้นคณะกรรมการบริหารวิสามัญฯ ไปเรียบร้อยแล้ว แตกต่างจากกรณีชื่อโครงการย่อยที่ยังสามารถขอแทรกแก้ไขในระดับคณะอนุกรรมการฯ ได้

ข้อสั่งการมอบหมายให้ สจจ.๑ เตรียมความพร้อมในส่วนของการจัดทำหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผลและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้ต้องปรับลดตัวชี้วัดเป้าหมาย หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและปรับลดเป้าหมายตัวชี้วัดอย่างเป็นทางการต่อไป และขอกำชับให้ สจจ. และส่วนวิศวกรรมร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของรายการโครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วนในแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางเอกสารซ้ำซ้อนขึ้นอีก

นายคณากร รุ่งธนกิจโชติ (ผจจ.๑๔) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานจัดระบบน้ำเพื่อเพื่อเกษตรกรรม ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดระบบน้ำตามพระราชบัญญัติฯ ตั้งแต่มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๒๖ รวมถึงแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด การใช้แบบฟอร์มเอกสารและกำหนดกรอบตารางเวลา โดยปัจจุบันมีการลงทะเบียนเข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คน อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานไม่ได้ลงทะเบียน จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุมด้วย

นายศรายุทธ...

นายศรายุทธ ฐิติพิทย์ (ผวศ.จต.) ขอรื้อต่อที่ประชุมในประเด็น "คู่มือการจัดเก็บค่าจัดระบบน้ำ" ฉบับเดิมที่เผยแพร่อยู่ทางหน้าเว็บไซต์ของกรมในปัจจุบัน เนื่องจากเนื้อหาในคู่มือขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับแนวทางใหม่ของ **คณะทำงานจัดเก็บค่าต้นทุนงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม** ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในระยะหลัง หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคู่มือฯ ฉบับเดิม เมื่อมีการตรวจสอบจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบได้ จึงเสนอขอทบทวน ชะลอ และถอดคู่มือฯ ฉบับเดิมออกจากหน้าเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการทบทวนแก้ไขใหม่

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) เห็นชอบให้ชะลอการบังคับใช้คู่มือฯ ฉบับเดิม เนื่องจากได้เผยแพร่คู่มือฯ สู่สาธารณะแล้วแต่ในทางปฏิบัติจริงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของคู่มือได้ จะก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายและระเบียบจากการเข้าตรวจประเมินของหน่วยงานตรวจสอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งระงับการประกาศใช้คู่มือฯ ฉบับเดิมโดยเร็วที่สุด และคาดหวังว่าในการประชุมฯ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จะเป็นการประชุมเพื่อสรุปเนื้อหาในรูปแบบที่แน่นอนในขั้นสุดท้าย (Final Setup)

ข้อสั่งการมอบหมายให้ ผจก.๓ และ ผจก.๑๔ ร่วมกำกับดูแลให้การพิจารณารูปแบบและการวางข้อกำหนดวิธีการจัดเก็บค่าบริการจัดระบบน้ำสำเร็จลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายให้เตรียมแผนและระบบให้มีความพร้อมในระยะถัดไป เพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการจัดเก็บจริงได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายศรายุทธ ฐิติพิทย์ (ผวศ.จต.) ขอรื้อข้อขัดข้องเรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในสัญญาปีงบประมาณถัดไป โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถ คนงาน และพนักงานจัดสวน เนื่องจากตามหนังสือเวียนปรับปรุงใหม่ของกรมบัญชีกลาง มีข้อห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเซ็นชื่อหรือบันทึกเวลาทำงานในระบบเดิม แต่ในทางปฏิบัติของกองพัสดุ ชี้แจงว่าจะกำหนดรูปแบบสัญญาและการลงเวลาใหม่ จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหนังสือแจ้งเวียนรายละเอียดและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยว่าจะพิจารณาสัญญาจ้างได้ไม่ทันเวลาตามที่กองแผนงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๙ นี้

นายเกรียงไกร ไกรแก้ว (ผกจ.จต.) ปัจจุบันส่วนกฎหมายฯ ได้ทำการศึกษาและรวบรวมตัวอย่างรูปแบบสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาของกรมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติและปรับปรุงให้ถูกต้องสอดคล้องตามเกณฑ์หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางในเกือบทุกกลุ่มตำแหน่งงานไว้เรียบร้อยแล้ว

นายกิตติพร ฉวีสุข (ผส.จต.) ในส่วนของกองพัสดุ คาดการณ์ว่าจะออกแนวทางหนังสือเวียนได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปโดยไม่หยุดชะงักและสามารถดำเนินการลงนามสัญญาจ้างได้ทันเวลาขอให้นำแนวรูปแบบสัญญาที่ส่วนกฎหมายฯ ได้รวบรวมไว้มาปรับแก้ไขประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบร่างสัญญาจ้างเหมาเดิมไปพลางก่อน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขัดแย้งกับข้อบังคับใหม่

ข้อสั่งการ...

ข้อสั่งการมอบหมายให้ ผวศ.จด. และ ผกจ.จด. ร่วมกันจัดทำข้อสรุป รูปแบบสัญญา และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญารูปแบบใหม่ที่รวบรวมไว้ แล้วจัดส่งแจ้งเวียนรายละเอียดแนวทางต่าง ๆ ให้หน่วยงานได้รับทราบแนวทางโดยด่วนที่สุด เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสัญญาจ้างและเร่งจัดตั้งสัญญาร่วมกับ บุคลากรในพื้นที่ (พนักงานขับรถ คนงาน พนักงานสวน) ได้ทันกำหนดเวลาภายในเดือนกันยายนนี้อย่าง ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.



(นางสาวอารีรัตน์ ขวัญเจริญทรัพย์)

ผู้จดยางงานการประชุม